



Abteilung Finanzen
5303 Würtenlingen

Kreditabrechnung

Abwasserleitung Irisweg

Erstellungsjahr 2023



Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

14. Sitzung vom 4. April 2023, Geschäft Nr. 109 auf Seite 285

109 08 **BAUWESEN - TIEFBAU, STRASSEN**
08.31 **Irisweg**
**Erneuerung Kanalisation, Abwasserleitung Irisweg; Genehmigung
Kreditabrechnung**

I. Sachverhalt

Die Einwohnergemeindeversammlung vom 18. November 2021 bewilligte einen Kredit für die Erneuerung Kanalisation, Abwasserbeseitigung von CHF 190'000.-

Die Kreditabrechnung schliesst wie folgt:

Total Bruttoanlagekosten	CHF	102'454.58
Verpflichtungskredit	CHF	190'000.00
Kreditunterschreitung	CHF	87'545.42

Details zur Kreditabrechnung sind nachfolgend erläutert:

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 190'000.00	
Objekt	Abwasserleitung Irisweg	
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 18.11.2021	
1 Bruttoanlagekosten		
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.7201.5030.08	Fr. 102'454.58
Zuzüglich bezogene Vorsteuern		Fr. 0.00
Total Bruttoanlagekosten		Fr. 102'454.58
2 Kreditvergleich		
Verpflichtungskredit		Fr. 190'000.00
Kreditunterschreitung		Fr. 87'545.42
3 Einnahmen		
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto		Fr. 0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge		Fr. 0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung		Fr. 0.00
Total Einnahmen		Fr. 0.00
4 Nettoinvestition		
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern		Fr. 102'454.58
Total Einnahmen		Fr. 0.00
Nettoinvestition		Fr. 102'454.58



Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

14. Sitzung vom 4. April 2023, Geschäft Nr. 109 auf Seite 285

5 Aktivierung					
Übertrag von Konto	1.14072.30	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten					
- Mobilien					
- Tiefbauten	100678		1.14032.01	3300.31	Fr. 102'454.58
Total der Nettoinvestition:					Fr. 102'454.58
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
Minderkostenbegründung:					
- Durch die Grobkostenschätzung (+/- 20%) waren zusätzliche Reserven von 10% enthalten. Zudem mussten die Reserven und das Unvorhergesehene in diesem Bauprojekt praktisch nicht beansprucht werden.					
- Mit dem Vergabeerfolg der Baumeisterarbeiten durch das Submissionsverfahren, konnten zum Zweitplatzierten ca. 20% eingespart werden.					
- Durch den zusätzlichen Grabenanteil der Elektrizitätsversorgung, konnte die Belagsfläche (Grabenanteil Wasser / Abwasser) reduziert werden.					
- Die Bestandesaufnahmen (Kanal TV Aufnahmen) und die Auswertung wurden auf den Budgetkredit (Jahr 2020) verbucht, ca. Fr. 30'000.- sind diesem Kredit somit entlastet worden.					

II. Beschluss

1. Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret, dass
 - alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
 - dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
 - dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.
2. Die Abteilung Finanzen wird eingeladen, die vorliegende Kreditabrechnung der Finanzkommission zur Prüfung vorzulegen.
3. Die Kreditabrechnung wird der Einwohnergemeindeversammlung vom 16. Juni 2023 zur Genehmigung vorgelegt.
4. Für den Gemeinderat ist die vorliegende Kreditabrechnung nicht zufriedenstellend. Eine derart grosse Abweichung zeugt nicht von seriöser Arbeit und ist mit dem verantwortlichen Ingenieurbüro zu klären. Die dargelegten Begründungen sind zu korrigieren.
5. Die Abteilung Bau & Planung erhält den Auftrag, einen Termin für ein klärendes Gespräch mit dem verantwortlichen Ingenieurbüro und dem Ressortvorsteher bis spätestens Ende April 2023 zu terminieren.

Protokollauszug an:

- Abteilung Finanzen Würenlingen
- Finanzkommission Würenlingen, Herr Hansulrich Brauchli, Randweg 3, Würenlingen
- Bauverwaltung Würenlingen
- Herr Patrick Zimmermann, Gemeindeammann, Würenlingen
- Herr Bernhard Meier, Gemeinderat, Würenlingen
- Einwohnergemeindeversammlungsunterlagen vom 16. Juni 2023



Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

14. Sitzung vom 4. April 2023, Geschäft Nr. 109 auf Seite 285

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:

Handwritten signature of Patrick Zimmermann in blue ink.

Patrick Zimmermann

Handwritten signature of Patrick Sandmeier in blue ink.

Patrick Sandmeier



KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 190'000.00				
Objekt	Abwasserleitung Irisweg				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 18.11.2021				
1	Bruttoanlagekosten				
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.7201.5030.08				Fr. 102'454.58
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					Fr. 0.00
Total Bruttoanlagekosten					Fr. 102'454.58
2	Kreditvergleich				
Verpflichtungskredit					Fr. 190'000.00
Kreditunterschreitung					Fr. 87'545.42
3	Einnahmen				
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto					Fr. 0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge					Fr. 0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung					Fr. 0.00
Total Einnahmen					Fr. 0.00
4	Nettoinvestition				
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					Fr. 102'454.58
Total Einnahmen					Fr. 0.00
Nettoinvestition					Fr. 102'454.58
5	Aktivierung				
Übertrag von Konto	1.14072.30	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten					
- Mobilien					
- Tiefbauten		100678	1.14032.01	3300.31	Fr. 102'454.58
Total der Nettoinvestition:					Fr. 102'454.58
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6	Erläuterungen				
Minderkostenbegründung:					
- In der Grobkostenschätzung (+/- 20%) waren zusätzliche Reserven von 10% enthalten. Die budgetierten Reserven und das Unvorhergesehene mussten in diesem Bauprojekt praktisch nicht beansprucht werden.					
- Mit dem Vergabeerfolg der Baumeisterarbeiten durch das Submissionsverfahren konnten ca. 20% eingespart werden.					
- Durch den zusätzlichen Grabenanteil der Elektrizitätsversorgung konnte die Belagsfläche (Grabenanteil Wasser / Abwasser) reduziert werden.					
- Die Bestandesaufnahmen (Kanal TV Aufnahmen) und die Auswertung wurden auf den Budgetkredit (Jahr 2020) verbucht, ca. Fr. 30'000.- sind diesem Kredit somit entlastet worden.					
- Durch die Übernahme von Bauleitungsaufgaben durch die Bauverwaltung fielen weniger externe Aufwände an.					

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Würenlingen, 18.03.2023

GEMEINDE WÜRENLINGEN
ABTEILUNG FINANZEN

Leiter Finanzen



Gemeinde Würenlingen, 04. April 2023

GEMEINDE WÜRENLINGEN

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Würenlingen hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Würenlingen, 22.04.2023

FINANZKOMMISSION WÜRENLINGEN

Präsident

Aktuarin

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Würenlingen hat am 16. Juni 2023 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Würenlingen,

GEMEINDE WÜRENLINGEN

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber



**KURZPROTOKOLL
DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG
WÜRENLINGEN**

VOM 18. NOVEMBER 2021

Zu Traktandum 7b: **Werkleitungssanierung Irisweg**
Abwasserbeseitigung; Erneuerung Kanalisation; Antrag
für einen Investitionskredit in der Höhe von
CHF 190'000.00

Antrag

Die Einwohnergemeindeversammlung wolle für den Neubau der Abwasserleitung einen Investitionskredit in der Höhe von brutto CHF 190'000.00 (inkl. MWST) bewilligen.

Abstimmung

Mit grossem Mehr und ohne Gegenstimmen genehmigt die Einwohnergemeindeversammlung für die für den Neubau der Abwasserleitung einen Investitionskredit in der Höhe von brutto CHF 190'000.00 (inkl. MWST).

Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:

Patrick Zimmermann

Patrick Sandmeier



Rechtskraft der Gemeindeversammlungsbeschlüsse

Nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist sind die dem fakultativen Referendum unterstehenden Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom 18. November 2021 in Rechtskraft erwachsen.

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann:



Patrick Zimmermann

Der Gemeindeschreiber:



Patrick Sandmeier



5303 Würenlingen, 22. März 2023

Kostenträger 17201503008 Abwasserleitung Irisweg

GV 18.11.21 / Fr. 190'000 1 Einwohnergemeinde
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2023)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BeDatum	Text	G Kart/Kto	G Kst/Ktr	SH	Menge	Betrag	Budget	Abweichung	%
				Proj	G Proj		Ansatz	Bez.			
Saldovortrag						S					
		31.12.2021	KREDI Fakturen	20000.01		S					
			211 7.7%			S					
1	55935		4430 INGENIEURB K+	2000001		S	0.00		5'955.10		
			UERO 2								
			Aufwendungen 01.03.21 - 14.								
			12.21								
			211 7.70 I			S			-425.76		
		28.02.2022	KREDI Fakturen	20000.01		S					
			211 7.7%			S					
2	60524		4430 INGENIEURB K+	2000001		S	0.00		2'607.35		
			UERO 2								
			Aufwendungen 15.12.21 - 31.								
			01.22								
			211 7.70 I			S			-186.41		
		28.02.2022	KREDI Fakturen	20000.01		S					
			2832 DEPARTEME K+	2000001		S	0.00		300.00		
3	60528		NT BAU,								
			Bewilligungsgebühr								
		30.04.2022	KREDI Fakturen	20000.01		S					
			211 7.7%			S					
4	61466		4430 INGENIEURB K+	2000001		S	0.00		1'743.60		
			UERO 2								
			Aufwendungen Feb./Mrz. 202								
			2								
			211 7.70 I			S			-124.66		
		31.05.2022	KREDI Fakturen	20000.01		S					
			201 7.7%			S					
5	62026		5894 AARVIA BAU K+	2000001		S	0.00		42'500.00		
			AG								
			Irisweg Abwasser								
			201 7.70 I			S			-3'038.53		
		30.06.2022	KREDI Fakturen	20000.01		S					
			211 7.7%			S					
6	62887		5894 AARVIA BAU K+	2000001		S	0.00		23'653.30		
			AG								
			Akonto Baumeisterarbeiten 1								
			0.05-10.06.2022								
			211 7.70 I			S			-1'691.09		
		31.07.2022	KREDI Fakturen	20000.01		S					
			211 7.7%			S					
7	62860		4430 INGENIEURB K+	2000001		S	0.00		2'045.70		
			UERO 2								
			Aufwendungen Bauleitung 01								
			.04. - 30.06.2022								
			211 7.70 I			S			-146.26		

Kostenträger 17201503008 Abwasserleitung Irisweg

GV 18.11.21 / Fr. 190'000 1 Einwohnergemeinde
 Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2023)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BeiDatum	Text	G Kart/Kto Proj	G Kst/Ktr G Proj	SH	Menge Ansatz Bez.	Betrag	Budget	Abweichung	%
62996			4566 STEINMANN KRK+ EISG Vermarktung Abwasser Irisweg 211 7.70 I	2000001		S	0.00	2'373.65			
		31.08.2022	KREDI Fakturen 211 I 7.7%	20000.01		S		-169.70			
63498			4438 FINANZVER K+ WALT 31 Strom Schlussrechnung, Sani erung Irisweg 211 7.70 I	2000001		S	0.00	89.95			
			1389 S. STUTZ KA K+ NALRE Leitung gespült, Kanal-TV-Ka mera 211 7.70 I	2000001		S	0.00	-6.43			
63499			1389 S. STUTZ KA K+ NALRE Leitung gespült, Kanal-TV-Ka mera 211 7.70 I	2000001		S	0.00	3'215.85			
		31.08.2022	KREDI Fakturen 7498 HIRT ALFRE K+ D	20000.01 2000001		S	0.00	150.00			
63497			Eigentümer-Entschädigung Wiese, Aufwand Ansäen KREDI Fakturen 5018 HIRT WERNE K+ R	20000.01 2000001		S	0.00	300.00			
		30.09.2022	Installationsplatz, Wiese Lan gackerweg 1			S					
740		09.11.2022	Umlagerung Stunden Bauver waltung Kanalisation Werkleitungen Irisweg 211 I 7.7%	20090.08		S		12'000.00			
		30.11.2022	KREDI Fakturen 211 I 7.7%	20000.01		S		-857.95			
65123			5894 AARVIA BAU K+ AG Bauarbeiten Irisweg 211 7.70 I	2000001		S	0.00	6'177.60			
			4430 INGENIEURB K+ UERO 2 Werkleitungssanierung Iriswe g, Dokumentasion PAW und örtliche Bauleitung 211 7.70 I	2000001		S	0.00	-441.67			
65440			4430 INGENIEURB K+ UERO 2 Werkleitungssanierung Iriswe g, Dokumentasion PAW und örtliche Bauleitung 211 7.70 I	2000001		S	0.00	3'129.05			
			7631 ITS KANAL S K+ ERVIC Kanalisierung GEP Etappe 1 22/23 211 7.70 I	2000001		S	0.00	1'964.45			
65726			7631 ITS KANAL S K+ ERVIC Kanalisierung GEP Etappe 1 22/23 211 7.70 I	2000001		S	0.00	-223.71			
						S		-140.45			

Kostenträger 17201503008 Abwasserleitung Irisweg

GV 18.11.21 / Fr. 190'000 1 Einwohnergemeinde
 Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2023)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto Proj	G Kst/Ktr G Proj	SH	Menge Ansatz	Bez.	Betrag	Budget	Abweichung	%
		31.12.2022	KREDI Fakturen	20000.01		S						
			211 7.7%			S						
65922			4430 INGENIEURB K+	2000001		S	0.00		466.60			
			UERO 2									
			Werkleitungssanierung Abwasser, Bauleitung nach SIA 103									
			211 7.70			S			-33.36			
66062			5894 AARVIA BAU K+	2000001		S	0.00		1'613.65			
			AG									
			Verbundsteinanpassung									
			211 7.70			S			-115.37			
901	S	31.12.2022	Korr. MWST Code	20090.08		H			42'500.00			
			201 7.7%			H			-3'038.55			
901	S	31.12.2022	Korr. MWST Code	20090.08		S			42'500.00			
			211 7.7%			S			-3'038.55			
			5030.01 Tiefbauten			S			102'454.58	390'000.00	-287'545.42	-73.73
Total Kostenart									141'916.03			
Kostenträger Soll									39'461.45			
Kostenträger Haben									102'454.58	390'000.00	-287'545.42	-73.73
Kostenträger									-287'545.42			
Budget Abweichung												

Vision	He	Beleg-Nr.
GB	01	Kst 1 7201
Konto	5030.01	Kst 2 1.7201.5030.08

30.12.21
LWS

Ingenieurbüro Senn AG, Südallee 2, 5415 Nussbaumen

Gemeinde Würenlingen
Bauverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen



ADI5530300K470KRED00000000055935

Beleg-Nr. 55935

Nussbaumen, 17. Dezember 2021 / SM

12/197.03

Honorar - Rechnung	Ref. Nr.: 2112255	CHE-115.635.395 MWST
Gemeinde Würenlingen, Werkleitungssanierung Irisweg, <u>Abwasser</u> Kredit		

Wir haben für Sie folgende Arbeiten ausgeführt:

PROJEKTIERUNG

- Beschaffung von Projektgrundlagen
- Erhebung von Werkleitungen
- Topographische Aufnahmen (Feldaufnahmen)
- Vorbereitung
- Planungsstudie
- Vorprojekt
- Bauprojekt
- Ausschreibung & Offertvergleich
- Ausführungsprojekt
- Koordination übrige Werke
- Sonstiges Projektierung

BAULEITUNG NACH SIA 103

- Oberbauleitung
- Örtliche Bauleitung
- Dokumentation PAW
- Überwachung Garantierarbeiten
- Sonstiges Bauleitung
- Zustandsbeurteilung (ZB) und Massnahmenplanung (MP) Hausanschlüsse Kanalisation
- Dokuversand ZB und MP, Nachführung Fristenkontrolle

ZUSATZAUFWAND

- Einwendungsverhandlungen
- Enteignungsverfahren
- Öffentlichkeitsarbeit
- Sonstiger Zusatzaufwand

Unsere Aufwendungen von 01.03.2021 bis 14.12.2021

Arbeitsstunden

02.03.2021	Marte Laurine	Anwohnerbrief Iriswegs	0.50	h	133.00	66.50
02.03.2021	D' Agrosa Massimo	KORREX Infoschreiben	0.25	h	157.00	39.25

03.03.2021	Marte Laurine	Abklärungen Handout Vorgehen Information	0.50	h	133.00	66.50
23.03.2021	D' Agrosa Massimo	Interne Koordination, Vorlage Traktandenbericht	0.25	h	157.00	39.25
26.03.2021	Marte Laurine	Abklärungen Traktandenliste	0.50	h	133.00	66.50
30.03.2021	Marte Laurine	Traktandenbericht u. Handout Anwohner Irisweg	0.75	h	133.00	99.75
08.04.2021	Senn Markus	Kontrolle und Versand Traktandenbericht	0.50	h	182.00	91.00
31.05.2021	Marte Laurine	Abklärungen Höhe Hausanschlüsse und Rückstau	0.75	h	133.00	99.75
01.06.2021	Marte Laurine	Abklärungen Rückschlagklappe	0.75	h	133.00	99.75
02.06.2021	Marte Laurine	Abklärungen Offerte / UN	0.50	h	133.00	66.50
07.06.2021	Marte Laurine	Abklärungen Richtofferte Rückstauklappe	0.50	h	133.00	66.50
09.06.2021	Marte Laurine	Abklärungen Offerten Rückstauklappen, Bericht aufsetzen	2.25	h	133.00	299.25
09.06.2021	D' Agrosa Massimo	Unterlagen Rückstauklappe, Kontrolle Kurzbericht L. Marte, Administr.	0.50	h	157.00	78.50
16.06.2021	Senn Markus	Anwohnerinfo Vorbereitung und Durchführung	1.00	h	182.00	182.00
16.06.2021	Marte Laurine	Sitzungsvorbereitung, Vorbesprechung Anwohnerinfo, Anwohnerinfo u. Nacharbeit	2.50	h	133.00	332.50
21.06.2021	Diba Lucyna	TV Auswertung und Zustandsbeurteilung der Leitungen und Schächten - Irisweg	1.25	h	133.00	166.25
12.08.2021	Marte Laurine	Hydraulische Prüfung Simulation, Erneute Simulation	4.25	h	133.00	565.25
16.08.2021	Bloem Jean Pierre	Bestimmung Abflussbeiwerte	1.50	h	133.00	199.50
17.08.2021	Bloem Jean Pierre	Abflussbeiwerte	2.25	h	133.00	299.25
19.08.2021	Marte Laurine	Abklärungen Holinger Anforderungen an hydr. Simulation Ihrerseits / Übergabe, Abklärungen Abflussbeiwerte Parzellen scharf, Exportdateien für Holinger	2.75	h	133.00	365.75
06.09.2021	Marte Laurine	Abklärungen u. Berichtsichtung HYdraulik Prüfung	1.25	h	133.00	166.25
05.11.2021	D' Agrosa Massimo	Administr.	0.25	h	157.00	39.25
10.11.2021	Höchner Jeanelle	Massenberechnung	1.00	h	111.00	111.00
11.11.2021	Höchner Jeanelle	Massenberechnung	2.50	h	111.00	277.50
12.11.2021	Höchner Jeanelle	Leistungsverzeichnis	3.00	h	111.00	333.00
16.11.2021	Höchner Jeanelle	Leistungsverzeichnis	1.00	h	111.00	111.00
18.11.2021	Höchner Jeanelle	Leistungsverzeichnis	1.00	h	111.00	111.00
19.11.2021	Höchner Jeanelle	LV fertigstellen	2.00	h	111.00	222.00
25.11.2021	Höchner Jeanelle	Bestimmungen erstellen Submissionskonzept	2.00	h	111.00	222.00
26.11.2021	Höchner Jeanelle	LV kontrollieren Bestimmungen fertigstellen	2.50	h	111.00	277.50
09.12.2021	Senn Markus	Kick Off Sitzung	0.75	h	182.00	136.50
09.12.2021	D' Agrosa Massimo	Projektbesprechung	0.75	h	157.00	117.75
10.12.2021	D' Agrosa Massimo	Protokoll, Projektskizze -Ausführungsprojekt, Administr.	1.75	h	157.00	274.75
14.12.2021	Rymanowski Marek	1.0h Meeting mit MD, IL, MR 0.5h Email	1.50	h	111.00	166.50
14.12.2021	Mühlebach Sonja	Administration	0.50	h	101.00	50.50
14.12.2021	D' Agrosa Massimo	Projektbesprechung I. Lüthi / M. Rymanowski	0.75	h	157.00	117.75
14.12.2021	Lüthi Iris	Projektbesprechung mit MdA und MR	1.00	h	111.00	111.00
Total Arbeitsstunden						6'134.75
10% auf Arbeitsstd.						613.50
Total Arbeitsstunden netto						5'521.25
Nebenkosten						
31.03.2021		Kopien A4/sw	23.00	Stk.	0.10	2.30
26.11.2021		Kopien A4/sw	50.00	Stk.	0.10	5.00
26.11.2021		Kopien A4/f	1.00	Stk.	0.80	0.80
Total Nebenkosten						8.10

Subtotal		Fr.	5'529.35
Mehrwertsteuer	7.70 %		425.75
Total		Fr.	5'955.10

Rechnungsbetrag zur Zahlung fällig **(30 Tage netto)**

Bitte benutzen Sie ausschliesslich den beiliegenden Einzahlungsschein zur Überweisung, oder geben Sie die Ref.-Nr. des Einzahlungsscheines auf der Überweisung an.

Auftrag abgeschlossen Nein

Kopie Bauabrechnung: MdA

Beilagen:

- Einzahlungsschein

Visum	<i>H</i>	Beleg-Nr.	
GB	<i>01</i>	Kst 1	<i>7201</i>
Konto	<i>5030.01</i>	Kst 2	<i>1.7201.5030.08</i>

18.2.22

UWO

Ingenieurbüro Senn AG, Südallee 2, 5415 Nussbaumen

Gemeinde Würenlingen
Bauverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen



ADI5530300K470KRED00000000060524

Beleg-Nr. 60524

Nussbaumen, 15. Februar 2022 / SM

12/197.03

Honorar - Rechnung	Ref. Nr.: 2202057	CHE-115.635.395 MWST
Gemeinde Würenlingen, Werkleitungssanierung Irisweg, Abwasser <i>Kredit</i>		

Wir haben für Sie folgende Arbeiten ausgeführt:

PROJEKTIERUNG

- Ausschreibung & Offertvergleich
- Ausführungsprojekt
- Koordination übrige Werke
- Sonstiges Projektierung

Unsere Aufwendungen von 15.12.2021 bis 31.01.2022

Arbeitsstunden

Datum	Mitarbeiter	Beschreibung	h	h	h	h
15.12.2021	D' Agrosa Massimo	Administr. RE; Massenberechnung und LV überarbeiten -Projektänderung	2.75	h	157.00	431.75
15.12.2021	Rymanowski Marek	Projektanpassung	0.50	h	111.00	55.50
16.12.2021	D' Agrosa Massimo	Massenberechnung und LV überarbeiten -Projektänderung	0.50	h	157.00	78.50
20.12.2021	D' Agrosa Massimo	Interne Koordination	0.25	h	157.00	39.25
21.12.2021	D' Agrosa Massimo	Kontrolle Projektanpassung M. Rymanowski	0.25	h	157.00	39.25
21.12.2021	Rymanowski Marek	Wasserleitungsplanung	3.25	h	111.00	360.75
22.12.2021	Rymanowski Marek	Projekt anpassen	2.00	h	111.00	222.00
22.12.2021	D' Agrosa Massimo	Bespr. M. Rymanowski	0.25	h	157.00	39.25
23.12.2021	Rymanowski Marek	Projekt anpassen	4.50	h	111.00	499.50
24.12.2021	D' Agrosa Massimo	Kontrolle Pläne, Besprechung D. Lilley	0.50	h	157.00	78.50
28.12.2021	Lilley Dominik	Normalprofil anpassen	3.25	h	49.00	159.25
10.01.2022	Lilley Dominik	Einverständniserklärungsplan erstellen	1.00	h	49.00	49.00
10.01.2022	D' Agrosa Massimo	Plan kontrollieren, Abgabe, Bespr. D. Lilley // Anfrage Direkteingabe AfU -M. Hess	0.75	h	157.00	117.75
13.01.2022	D' Agrosa Massimo	Projekteingabe AfU, Ergänzung Unterlagen // Submission Tiefbau vorbereiten & starten	2.00	h	157.00	314.00
14.01.2022	D' Agrosa Massimo	Administr. Submission	0.25	h	157.00	39.25
17.01.2022	D' Agrosa Massimo	Submissionsbestätigung, Administr.	0.25	h	157.00	39.25
18.01.2022	D' Agrosa Massimo	Submissionsbestätigung, Administr.	0.25	h	157.00	39.25
28.01.2022	D' Agrosa Massimo	Anfrage Submission durch Urs Birchmeier, NPK 151, Pos. 712.116 prüfen	0.50	h	157.00	78.50

Total Arbeitsstunden					2'680.50
10% auf Arbeitsstd.		10.00 %			268.05
Total Arbeitsstunden netto					2'412.45
Nebenkosten					
30.12.2021	Kopien A4/sw	21.00	Stk.	0.10	2.10
30.12.2021	Kopien A4/f	8.00	Stk.	0.80	6.40
Total Nebenkosten					8.50
Subtotal				Fr.	2'420.95
Mehrwertsteuer		7.70 %			186.40
Total				Fr.	2'607.35

Rechnungsbetrag zur Zahlung fällig **(30 Tage netto)**

Bitte benutzen Sie ausschliesslich den beiliegenden Einzahlungsschein zur Überweisung, oder geben Sie die Ref.-Nr. des Einzahlungsscheines auf der Überweisung an.

Auftrag abgeschlossen Nein

Kopie Bauabrechnung: MdA

Beilagen:

- Einzahlungsschein

**DEPARTEMENT
BAU, VERKEHR UND UMWELT**
Abteilung für Umwelt

Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau

nicht mehrwertsteuerpflichtig
U/Zeichen Martina Kämpf
Telefon 062 835 32 24
Fax
E-Mail Martina.Kaempf@ag.ch



ADI5530300K470KRED0000000060528
Beleg-Nr. 60528

18.2.22 *luro*

Aarau, 07.02.2022

Rechnung Nr. 500943517
41000083/6006

Visum	<i>ll</i>	Beleg-Nr.	
GB	<i>01</i>	Kst 1	<i>7201</i>
Konto	<i>5030.01</i>	Kst 2	<i>1.7201.5030.08</i>

U/Ref.: Marcel Hess, Telefon 062 835 46 81


A22-005
Kanalisation "Sanierung Irisweg" *Kredit*
Projektgenehmigung

Pos.	Dienstleistung/Artikel	Menge	Preis/Einheit	Betrag CHF
10	Bewilligungsgebühr einmalig	1 LE	300.00	300.00
Total				300.00

Zahlungsbedingung: 30 Tage, netto
Bis zum 09.03.2022 ohne Abzug

Zahlung bitte ausschliesslich mit beiliegendem Einzahlungsschein ausführen.

▼▼▼▼ Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento ▼▼▼▼

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta	Einzahlung Giro	Versement Virement	Versamento Girata
<p>Aargauische Kantonalbank 5001 Aarau</p> <p>Departement Bau, Verkehr und Umwelt 5001 Aarau</p> <p>Konto / Compte / Conto 01-200020-9 CHF</p> <p>300 . 00</p> <p>Einbezahlt von / Versé par / Versato da 80 01726 00620 22050 09435 17008</p> <p>Finanzverwaltung Würenlingen Postfach 53 5303 Würenlingen</p>	<p>Aargauische Kantonalbank 5001 Aarau</p> <p>Departement Bau, Verkehr und Umwelt 5001 Aarau</p> <p>Konto / Compte / Conto 01-200020-9 CHF</p> <p>300 . 00</p> <p>609</p>	<p>Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggiungete comunicazioni</p> <p>Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento 80 01726 00620 22050 09435 17008</p> <p>Einbezahlt von / Versé par / Versato da Finanzverwaltung Würenlingen Postfach 53 5303 Würenlingen</p>	

0100000300008>800172600620220500943517008+ 012000209>

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

Visum	<i>ll</i>	Beleg-Nr.	
GB	<i>01</i>	Kst 1	<i>7201</i>
Konto	<i>5030.01</i>	Kst 2	<i>1.7201.5030.08</i>

23.4.22
llw

Ingenieurbüro Senn AG, Südallee 2, 5415 Nussbaumen

Gemeinde Würenlingen
Bauverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen



ADI5530300K470KRED00000000061466

Beleg-Nr. 61466

Kredit
12/197.03

Nussbaumen, 13. April 2022 / SM

Honorar - Rechnung	Ref. Nr.: 2204030	CHE-115.635.395 MWST
Gemeinde Würenlingen, Werkleitungssanierung Irisweg, Abwasser		

Wir haben für Sie folgende Arbeiten ausgeführt:

PROJEKTIERUNG

- Ausschreibung & Offertvergleich
- Sonstiges Projektierung

BAULEITUNG NACH SIA 103

- Örtliche Bauleitung
- Sonstiges Bauleitung

Unsere Aufwendungen von 01.02.2022 bis 31.03.2022

Arbeitsstunden

Datum	Name	Beschreibung	h	h	h	h
08.02.2022	D' Agrosa Massimo	Administr. Ausschreibung	0.25	h	157.00	39.25
08.02.2022	Mühlebach Sonja	Administration	0.50	h	101.00	50.50
09.02.2022	Mühlebach Sonja	Administration	0.50	h	101.00	50.50
09.02.2022	D' Agrosa Massimo	Offertöffnung, Administr.	0.25	h	157.00	39.25
10.02.2022	D' Agrosa Massimo	Administr. RE	0.25	h	157.00	39.25
11.02.2022	D' Agrosa Massimo	Administr. RE	0.25	h	157.00	39.25
14.02.2022	D' Agrosa Massimo	Offertvergleich, Vergabeantrag, Administr.	2.00	h	157.00	314.00
15.02.2022	D' Agrosa Massimo	Bauberechnung ergänzen	0.50	h	157.00	78.50
21.02.2022	D' Agrosa Massimo	Anfrage Swisscom -Herr Hohaus	0.25	h	157.00	39.25
24.02.2022	D' Agrosa Massimo	Werkverträge erstellen, Administr.	2.50	h	157.00	392.50
04.03.2022	D' Agrosa Massimo	Vergabe Arbeiten	0.25	h	157.00	39.25
07.03.2022	D' Agrosa Massimo	Anfrage Projektstart Aarvia, Koordination, Administr.	0.25	h	157.00	39.25
11.03.2022	D' Agrosa Massimo	Projektbesprechung H. Kalt / UN; Administr.	1.25	h	157.00	196.25
14.03.2022	D' Agrosa Massimo	AVOR Infoschreiben	0.75	h	157.00	117.75
16.03.2022	D' Agrosa Massimo	Abgabe WV, Administr.	0.25	h	157.00	39.25
23.03.2022	D' Agrosa Massimo	Bespr. H. Kalt, Administr.	0.25	h	157.00	39.25
24.03.2022	D' Agrosa Massimo	Anwohnerinfo (Blaulicht), Administr.	0.50	h	157.00	78.50
30.03.2022	D' Agrosa Massimo	Augenschein, Fotodokumentation, Administr.	0.75	h	157.00	117.75
31.03.2022	D' Agrosa Massimo	Import Foto, Administr.	0.25	h	157.00	39.25

Total Arbeitsstunden					1'788.75
10% auf Arbeitsstd.		10.00 %			178.90
Total Arbeitsstunden netto					1'609.85
Nebenkosten					
28.02.2022	Kopien A4/sw	19.00	Stk.	0.10	1.90
28.02.2022	Kopien A4/f	9.00	Stk.	0.80	7.20
Total Nebenkosten					9.10
Subtotal				Fr.	1'618.95
Mehrwertsteuer		7.70 %			124.65
Total				Fr.	1'743.60

Rechnungsbetrag zur Zahlung fällig **(30 Tage netto)**

Bitte benutzen Sie ausschliesslich den beiliegenden Einzahlungsschein zur Überweisung, oder geben Sie die Ref.-Nr. des Einzahlungsscheines auf der Überweisung an.

Auftrag abgeschlossen Nein

Kopie Bauabrechnung: MdA

Beilagen:

- Einzahlungsschein

Bauverwaltung Würenlingen
 Dorfstrasse 13
 5303 Würenlingen

Visum	<i>Hh</i>	Beleg-Nr.
GB	<i>01</i>	Kst 1 <i>7201</i>
Konto	<i>5030.08</i>	Kst 2 <i>1.7201.5030.08</i>

21.5.22
lwo

Würenlingen, 11.05.2022 F. Walther / frwa
 CHE-107.139.680 MWST



ADI5530300K470KRED0000000062026
Beleg-Nr. 62026

Kredit Irisweg
 Akontorechnung Nr. 01/220`337 / 04

Auftrag: P1220006 Einwohnergemeinde Würenlingen
 Irisweg 101 Baumeisterarbeiten
 Arbeitsausführung vom 19.04. bis 10.05.2022

Abwasser

Zusammenstellung:

AW Abwasserleitung

113	Baustelleneinrichtung		9'236.85
117	Abbrüche und Demontagen		4'000.00
151	Bauarbeiten für Werkleitungen		22'316.90
223	Belagsarbeiten		100.00
237	Kanalisationen und Entwässerungen		10'500.00
	Brutto-Betrag		46'153.75
	Rabatt	-5%	-2'307.70
	Zwischentotal		43'846.05
	Garantierückbehalt	-10%	-4'384.60
	Zwischentotal		39'461.45
	MWST	7.7%	3'038.55

Netto-Betrag

Fr. 42'500.00

f Hh

Zahlbar bis: 11.06.2022
 Bankverbindung: IBAN: CH93 0076 1022 7982 9200 1

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH93 0076 1022 7982 9200 1
Aarvia Bau AG
Fahracker 1
5303 Würenlingen

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag
CHF

Annahmestelle



3 670/1002 X P

Zahlteil



Konto / Zahlbar an
CH93 0076 1022 7982 9200 1
Aarvia Bau AG
Fahracker 1
5303 Würenlingen

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag
CHF



Visum	<i>H</i>	Beleg-Nr.
GB	<i>01</i>	Kst 1 <i>7201</i>
Konto	<i>5030.08</i>	Kst 2

9.7.22
mw

Einwohnergemeinde Würenlingen
 Bauverwaltung
 Dorfstrasse 13
 5303 Würenlingen

Kredit

Würenlingen, 30.06.2022 F. Walther / frwa
 CHE-107.139.680 MWST



ADI5530300K470KRED0000000062887
Beleg-Nr. 62887

Akontorechnung Nr. 02/220`492 / 06

Auftrag: P1220006 Einwohnergemeinde Würenlingen

Irisweg 101 Baumeisterarbeiten
 Arbeitsausführung vom 10.05. bis 10.06.2022

Zusammenstellung:

AW Abwasserleitung

113	Baustelleneinrichtung	7'000.00
117	Abbrüche und Demontagen	5'840.00
151	Bauarbeiten für Werkleitungen	42'000.00
223	Belagsarbeiten	500.00
237	Kanalisationen und Entwässerungen	16'500.00

Brutto-Betrag		71'840.00
Rabatt	-5%	-3'592.00
Zwischentotal		68'248.00
Garantierückbehalt	-10%	-6'824.80
Zwischentotal		61'423.20
./ Akontozahlung Nr. 01/220`337 / 04		-39'461.00
Zwischentotal		21'962.20
MWST	7.7%	1'691.10

Netto-Betrag

Fr. 23'653.30

Zahlbar bis: 30.07.2022
 Bankverbindung: IBAN: CH93 0076 1022 7982 9200 1

Visum	<i>He</i>	Beleg-Nr.
GB	<i>01</i>	Kst 1 <i>7201</i>
Konto	<i>5030.08</i>	Kst 2

9.7.22
Ums

Ingenieurbüro Senn AG, Südallee 2, 5415 Nussbaumen

Gemeinde Würenlingen
Bauverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen



ADI5530300K470KRED00000000062860
Beleg-Nr. 62860

Kredit

Nussbaumen, 06. Juli 2022 / SM

12/197.03

Honorar - Rechnung	Ref. Nr.: 2207016	CHE-115.635.395 MWST
Gemeinde Würenlingen, Werkleitungssanierung Irisweg, <u>Abwasser</u>		

Wir haben für Sie folgende Arbeiten ausgeführt:

BAULEITUNG NACH SIA 103

- Örtliche Bauleitung
- Dokumentation PAW
- Sonstiges Bauleitung

Unsere Aufwendungen von 01.04.2022 bis 30.06.2022

Arbeitsstunden

Datum	Mitarbeiter	Aufgabe	h	h	h	h
06.04.2022	Mühlebach Sonja	Administration	0.50	h	101.00	50.50
11.04.2022	D' Agrosa Massimo	Administr. RE	0.25	h	157.00	39.25
14.04.2022	D' Agrosa Massimo	Administr. RE, BA	0.25	h	157.00	39.25
19.04.2022	D' Agrosa Massimo	Administr. Mail Otto Merki	0.25	h	157.00	39.25
29.04.2022	D' Agrosa Massimo	Stand Arbeiten (H. Kalt), Administr.	0.25	h	157.00	39.25
05.05.2022	D' Agrosa Massimo	Tel. Polier, Administr.	0.25	h	157.00	39.25
06.05.2022	D' Agrosa Massimo	Feldaufnahmen D. Stalder absprechen / Angabe der Grundlagen	0.25	h	157.00	39.25
09.05.2022	D' Agrosa Massimo	Administr. PAW	0.25	h	157.00	39.25
09.05.2022	Diba Lucyna	PAW AW; Plan des ausgeführten Bauwerkes erarbeiten	1.25	h	133.00	166.25
10.05.2022	D' Agrosa Massimo	Kurzprotokoll H. Kalt, Administr.	0.25	h	157.00	39.25
11.05.2022	D' Agrosa Massimo	Bespr. H. Kalt	0.25	h	157.00	39.25
12.05.2022	D' Agrosa Massimo	Kontrolle Nachtrag / Regie	0.50	h	157.00	78.50
18.05.2022	D' Agrosa Massimo	Akteneinsicht Kurzprotokoll, Rückmeldung H. Kalt, Prüfung Nachtrag, Bespr. H. Kalt	0.75	h	157.00	117.75
19.05.2022	D' Agrosa Massimo	Kontrolle NO, Administr. // Bespr. L. Diba -Prüfung Projekt zu PAW	0.75	h	157.00	117.75
19.05.2022	Diba Lucyna	PAW AW; Planaufbereitung; Höhenkontrolle	2.00	h	133.00	266.00
24.05.2022	D' Agrosa Massimo	Kurzprotokoll, Administr.	0.25	h	157.00	39.25
30.05.2022	D' Agrosa Massimo	Administr.	0.25	h	157.00	39.25
03.06.2022	D' Agrosa Massimo	Abgabe H. Kalt -Stand PAW	0.25	h	157.00	39.25
03.06.2022	Stalder David	Feldvorbereitung, Aufnahme AW, Nachführung PAW	3.00	h	133.00	399.00

07.06.2022	D' Agrosa Massimo	Administr. Kurzprotokoll H. Kalt, Rückmeldung Empfehlung Projektgenehmigung; Grobkostenschätzung	0.75	h	157.00	117.75	
15.06.2022	D' Agrosa Massimo	Bespr. B. Wächter, Angabe und Bespr. H. Kalt	0.50	h	157.00	78.50	
15.06.2022	Stalder David	Kontrolle Schachtnummern	1.25	h	133.00	166.25	
20.06.2022	D' Agrosa Massimo	Administr. Terminplanung	0.25	h	157.00	39.25	
21.06.2022	D' Agrosa Massimo	Administr. Aktennotiz GDE	0.25	h	157.00	39.25	
Total Arbeitsstunden						2'107.75	
10% auf Arbeitsstd.						10.00 %	210.80
Total Arbeitsstunden netto						1'896.95	
Nebenkosten							
29.04.2022		Kopien A4/sw	9.00	Stk.	0.10	0.90	
29.06.2022		Kopien A4/f	2.00	Stk.	0.80	1.60	
Total Nebenkosten						2.50	
Subtotal					Fr.	1'899.45	
Mehrwertsteuer					7.70 %	146.25	
Total					Fr.	2'045.70	

Rechnungsbetrag zur Zahlung fällig (30 Tage netto)

Bitte benutzen Sie ausschliesslich den beiliegenden Einzahlungsschein zur Überweisung, oder geben Sie die Ref.-Nr. des Einzahlungsscheines auf der Überweisung an.

Auftrag abgeschlossen Nein

Kopie Bauabrechnung: MdA

Beilagen:

- Einzahlungsschein

17.7.22 *HL*

STEINMANN Ingenieur Geometer AG
Bahnhofstrasse 40
5400 Baden
056 200 18 60
baden@steinmann-ing.ch

Visum <i>HL</i>	Beleg-Nr.
GB <i>01</i>	Kst 1 <i>7201/1R</i>
Konto <i>5030.01</i>	Kst 2 <i>1.7201.5030.08</i>

Gemeindeverwaltung Würenlingen
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

Rechnung 102322
MWST-Nr. CHE-245.770.905 MWST
Rechnungsdatum 13.07.2022
Unsere Referenz David Langone
Ihre Referenz Herbert Kalt
Zeitraum 01.07.2022 - 08.07.2022
Zahlungskonditionen 12.08.2022 (30 Tage)



ADI5530300K470KRED00000000062996

Beleg-Nr. 62996

3111.20311 Vermarkung Irisweg *Kredit*
Parzelle(n) Nr. 1911,1909,1923,1924,1910,1912
Mutations Nr. 2064
Vermerk: Abwasser Irisweg

1 AUFTRAG			
Auftragspauschale Rekonstruktion	1.00 AUFT	207.00	207.00
1 Total AUFTRAG			207.00
2 FELDARBEITEN			
21 Lagefixpunkte			
Aufsuchen, inkl. signalisieren (ohne Hilfsmittel)	9.00 FP	20.00	180.00
Rekognoszierung und Messung	2.00 FP	143.00	286.00
Messung auf Anschlusspunkt	2.00 FP	80.00	160.00
22 Grenzpunkte			
Aufsuchen mit Hilfsmitteln	2.00 GP	24.00	48.00
Rekonstruktion Grenzpunkt inkl. Kontrolle	4.00 GP	38.00	152.00
23 Situation			
Aufnahme / Einmessung Situationspunkt	11.00 PT	8.00	88.00
2 Zwischentotal FELDARBEITEN			914.00
Dislokationsentschädigung	9.00 %	914.00	82.26
2 Total FELDARBEITEN mit Zuschlag			996.26
3 VERSICHERUNGSARBEITEN			
31 Grundtypen			
Einlassen eines Messingbolzens	5.00 ANZ	32.00	160.00
3 Zwischentotal VERSICHERUNGSARBEITEN			160.00
Dislokationsentschädigung	9.00 %	160.00	14.40
3 Total VERSICHERUNGSARBEITEN mit Zuschlag			174.40
33 Material			
Bolzen	5.00 ANZ	6.50	32.50

3 Total VERSICHERUNGSARBEITEN			206.90
4 BÜROARBEITEN			
41 Lagefixpunkte			
Berechnung Instrumenten-Orientierung	2.00 FP	18.00	36.00
Berechnung neuer LFP3 mit Höhe, inkl. Orientierung	1.00 FP	90.00	90.00
Berechnung neuer LFP3 ohne Versicherung	1.00 FP	51.00	51.00
Löschen LFP, Nachführung der Pläne und Daten	1.00 FP	22.00	22.00
42 Grenzpunkte			
Berechnung Absteckungselemente für Rekonstruktion	4.00 GP	5.00	20.00
43 Situation (inkl. Gebäude)			
Berechnung Situations- / Achspunkt	11.00 PT	6.00	66.00
Nachführung der Pläne: neue Situation	11.00 PT	3.00	33.00
Löschen von Situationspunkt-Koordinaten	3.00 PT	3.00	9.00
Nachführung der Pläne: gelöschte Situation	3.00 PT	4.00	12.00
4 Total BÜROARBEITEN			339.00
5 ARBEITEN NACH HO33			1'749.16
Zuschlag Anwendungsfaktor (Preisbasis 1992)	20.00 %	1'749.16	349.83
5 Total ARBEITEN NACH HO33			2'098.99
9 HO33 UND ZEITTARIF			2'098.99
Staatszuschlag	5.00 %	2'098.99	104.95
9 Total HO33 UND ZEITTARIF			2'203.94
Subtotal			2'203.94
MwSt 7.7 %		2'203.94	169.70
Rechnungsbetrag inkl. Mehrwertsteuer		CHF	2'373.65



Gemeinde Würenlingen

Dienste Technische Werke
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

Telefon 056 297 15 35
Internet www.wuerenlingen.ch

Rechnung Nr. 352'778

Periode 27.04.2022 - 14.07.2022
Kunden-Nr. 138
Rechnungsdatum 04.08.2022
Sachbearbeiter Corinne Breitenstein
E-Mail corinne.breitenstein@wuerenlingen.ch



ADI5530300K470KRED00000000063498

Beleg-Nr. 63498

**Gemeinde Würenlingen
Finanzverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen**

*21.8.22
KWS*

Kredit

Objekt: Strassensanierung Irisweg, Langackerweg 32, 5303 Würenlingen

Meteringcode: CH100560123450000000000000007264

(Abwasser)

Visum <i>HK</i>	Beleg-Nr.
GB <i>01</i>	Kat 1 <i>7201</i>
Konto <i>5030.08</i>	Post <i>7201.53008</i>

Betrag CHF inkl.

Schlussrechnung Strom

Energie	23.60
Netznutzung	57.85
Abgaben	8.50
Rechnungsbetrag	89.95

Der Rechnungsbetrag ist zahlbar bis 03.09.2022.

MwSt Zusammenstellung	MwSt Nr.	MwSt Satz	Betrag CHF exkl.	MwSt CHF	Betrag CHF inkl.
Energie	CHE-109.025.018	MWST 7.70	21.90	1.70	23.60
Netznutzung	CHE-109.025.018	MWST 7.70	53.70	4.15	57.85
Abgaben	CHE-109.025.018	MWST 7.70	7.85	0.65	8.50
Total			83.45	6.50	89.95

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH32 3000 0001 5000 2166 0
Finanzverwaltung der Gemeinde
Würenlingen
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen
Referenz
00 00000 00001 38000 35277 81009

Zahlbar durch
Gemeinde Würenlingen
Finanzverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

Währung Betrag
CHF 89.95

Zahlteil



Währung Betrag
CHF 89.95

Konto / Zahlbar an
CH32 3000 0001 5000 2166 0
Finanzverwaltung der Gemeinde Würenlingen
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

Referenz
00 00000 00001 38000 35277 81009

Zusätzliche Informationen
Rechnung Nr. 352778

Zahlbar durch
Gemeinde Würenlingen
Finanzverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

Annahmestelle



ADI5530300K470KRED0000000063499

Beleg-Nr. 63499

Gemeindeverwaltung Würenlingen
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

27.8.22
WWS

Kredit

RECHNUNG NR. 65'855

Kunden-Nr. : 11396
Referenz : / /
Baustelle / Objekt :
Fakturadatum : 10.08.2022
Weg, Nelkenweg, Würenlingen

Visum	<i>h</i>	Beleg-Nr.
GB	01	Kst 1 7201
Konto	5030.08	Kst 2 1.7201 5030.08

Datum	LS-Nr	Bezeichnung	Menge	Einh.	Ansatz	Brutto		Netto	ST
26.07.22	57057	LKW Scania 32t. / inkl. Chauffeur Team: A.Demski / Friesen - Leitungen gespült und gereinigt für Kanal-TV-Aufnahmen. - Kies / Schlamm aus Leitung abgesaugt und entsorgt.	3.00	Std	272.00	816.00	10.00 %	734.40	1
26.07.22	57057	Deponiegebühren Schachtschlamm	0.50	to	140.00	70.00		70.00	1
26.07.22	59571	Kanalfernsehwagen inkl. Operateur Team: Bornbusch / Märki - Leitungen mit Kanal-Tv- Kamera aufgezeichnet. - Protokoll / Videodatenträger erstellt.	4.75	Std	253.00	1'201.75	10.00 %	1'081.55	1
		Video Protokoll	1.00	Psch.	200.00	200.00		200.00	1
26.07.22	59572	Dichtheitsprüfung SIA 190 / VSA Prüfer: M.Demski - 4-Haltungen geprüft. - Protokolle erstellt.	4.00	Stk	250.00	1'000.00	10.00 %	900.00	1

MwSt. Pflicht.	MwSt. %	MwSt. Betrag	Rabatt	Währung	Faktura Total
2'985.95	7.7% exkl.	229.90	301.80	CHF	3'215.85

Besten Dank für Ihren Auftrag

30 Tage netto

S. Stutz Kanalreinigung AG

Steiächerweg 6 \ 5316 Leuggern \ Telefon 056 284 27 67 \ Fax 056 284 24 12
8952 Schlieren \ Telefon 044 730 73 77

www.stutz-kanal.ch \ info@stutz-kanal.ch \ CHE-106.459.461 MWST

Kanalreinigung aus Leidenschaft.
Wir gehen der Sache auf den Grund.



ADI5530300K470KRED00000000063497

Beleg-Nr. 63497

Herbert Kalt

Von: Franziska Hirt
Gesendet: Donnerstag, 18. August 2022 07:56
An: Herbert Kalt
Betreff: Re: Anstösserinfo Irisweg
Anlagen: 20220718155324736.pdf

Visum	<i>H</i>	Beleg-Nr.
GB	<i>01</i>	Kst 1 <i>7201</i>
Konto	<i>5030.08</i>	Kst 2 <i>7201.5030.08</i>

Guten Morgen Herr Kalt,

Ich bedanke mich für ihr Mail und entschuldige mich für die späte Antwort. Es war für mich wahrscheinlich zu heiss...

Ihr Angebot tönt für uns alle gut.
 Unsere Postkonto Nummer ist:
 CH07 0900 0000 5001 2911 0 lautend auf Hirt Alfred

*21.8.22**, Am Lebenbänkli 1b, 5610 Wohlen
c/o Erbgemeinschaft*

Mit Werner Hirt sind wir in Kontakt.

Herzlichen Dank für Ihre Information und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag

Franziska Hirt

Von meinem iPad gesendet

Am 18.07.2022 um 15:59 schrieb Herbert Kalt <herbert.kalt@wuerenlingen.ch>:

Guten Tag Frau Hirt

Die Arbeiten am Irisweg sind abgeschlossen. Den Installationsplatz geräumt. *(Abwaver)*
 Ich werde nur mit Werner Hirt Kontakt aufnehmen bezüglich ansäen der Wiese. Ausführung vermutlich erst im Herbst.

Anbei die Entschädigungsberechnung der Wiese. Da es keinen Pachtvertrag gibt ist offen an Wen diese ausbezahlt wird.

Mein Vorschlag:

Entschädigung Wiese an Eigentümer Fr. 150.-

Ansäen Wiese nach Aufwand an Bewirtschafter

Besten Dank für die Rückmeldung und die Bereitschaft das Land für den Installationsplatz zur Verfügung zu stellen.

Beste Grüsse
 Herbert Kalt

Freundliche Grüsse


079 479 31 73

Gemeinde Würenlingen

Situationsplan

Installationsplatz

1:500



Werner Hirt
Tegerfelderstr.5
5303 Würenlingen

Visum	<i>Hh</i>	Beleg-Nr.	
GB	<i>01</i>	Kst 1	<i>7201</i>
Konto	<i>5030.08</i>	Kst 2	<i>1.7207.5030.08</i>

7.9.2022

10.9.22
UWO

Gemeindeverwaltung
5303 Würenlingen

Kredit

Rechnung

misweg (Abwasser)

Herrichten der Wiese Langackerweg 1.und 2.September 2022

installationsplatz

3 Std.	Arbeitsstunden	1 Std.	Fr.50.-	Fr.150.00
	Traktor	Pauschal		Fr. 75.00
6 kg	Saatgut	1 kg	Fr.9.30	Fr. 55.80
	Walzenmiete	Pauschal		Fr. 19.20
			Total	Fr.300.00

IBAN CH36 8080 8004 0232 7330 6

Raiffeisenbank Würenlingen



ADI5530300K470KRED00000000063860

Beleg-Nr. 63860



Werkleitungen Irisweg (Bauleitung)

Kredit Ausbau 2022

Kanalisation ca. 150 Std.

SFr. 12'000.00

Visum	<i>HL</i>	Beleg-Nr.
GB	<i>01</i>	Kst 1 <i>7201</i>
Konto	<i>5030.08</i>	Kst 2

*11.11.22
 UMG*

Wasserleitung ca. 75 Std.

SFr. 6'000.00

- Koordination, Offerten, Terminplanung
- Ausmass- und Rechnungskontrolle
- Eigentümerge-späche, Oragnisation Hauszufahrten
- Feldaufnahmen, Ausführungsplan, Übertrag CAD
- Zusammenstellung Subventionsabrechnung

Visum	<i>HL</i>	Beleg-Nr.
GB	<i>01</i>	Kst 1 <i>7101</i>
Konto	<i>5030.11</i>	Kst 2

*H: 1.0220.4612.01
 Buchungen infolge MWST über das Durchlaufskonto
 1.20090.08*



13 K

Visum	<i>HL</i>	Beleg-Nr.	
GB	<i>01</i>	Kst 1	<i>7201</i>
Konto	<i>5030.01</i>	Kst 2	<i>1.7201.5030.08</i>

11.11.22
UWST

Ingenieurbüro Senn AG

- 3. Nov. 2022

Eingang: *HLA*

Ingenieurbüro Senn AG
 Südallee 2
 5415 Nussbaumen b. Baden

Einwohnergemeinde Würenlingen
 Dorfstrasse 13
 5303 Würenlingen



ADI5530300K470KRED00000000065123

Beleg-Nr. 65123

Würenlingen, 01.11.2022 F. Walther / frwa
 CHE-107.139.680 MWST
Kredit
 Schlussrechnung Nr. 220`783.1 / 09

Auftrag: P1220006 Einwohnergemeinde Würenlingen

Abwasser

Irisweg 101 Baumeisterarbeiten
 Arbeitsausführung vom 10.05. bis 10.06.2022

Zusammenstellung:

AW Abwasserleitung

111D/15 (21)	Regiearbeiten	2'234.00
112D/13 (21)	Prüfungen	129.50
113D/14 (21)	Baustelleneinrichtung	9'370.00
117D/19 (21)	Abbrüche und Demontagen	11'635.25
151D/14 (21)	Bauarbeiten für Werkleitungen	33'566.00
161D/10 (21)	Wasserhaltung	265.60
221D/10 (21)	Foundationsschichten für Verkehrsanlagen	1'591.85
222D/18 (21)	Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendecken und Treppen	286.20
223D/18 (21)	Belagsarbeiten	8'306.70
237D/20 (21)	Kanalisationen und Entwässerungen	16'823.05

Brutto-Betrag

84'208.15

Rabatt

-5% ✓ -4'210.40

Zwischentotal

79'997.75

✓ ./ Akontozahlung Nr. 01/220`337 / 04

-39'461.45 ✓

✓ ./ Akontozahlung Nr. 01/220`493 / 06

-12'838.15 ✓

✓ ./ Akontozahlung Nr. 02/220`492 / 06

-21'962.20 ✓

Zwischentotal

5'735.95

MWST

7.7% ✓ 441.65

Fr. 6'177.60

Netto-Betrag

Zahlbar bis: 01.12.2022
 Bankverbindung: IBAN: CH93 0076 1022 7982 9200 1

Visum	<i>h</i>	Beleg-Nr.
GB	<i>01</i>	Kst 1 <i>7201</i>
Konto	<i>5030.08</i>	Kst 2 <i>1.7201.5030.08</i>

26.11.22
h

Ingenieurbüro Senn AG, Südallee 2, 5415 Nussbaumen

Gemeinde Würenlingen
Bauverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen



ADI5530300K470KRED00000000065440
Beleg-Nr. 65440

Nussbaumen, 22. November 2022 / SM

12/197.03

Honorar - Rechnung	Ref. Nr.: 2211129	CHE-115.635.395 MWST
Gemeinde Würenlingen, Werkleitungssanierung Irisweg, Abwasser		

Wir haben für Sie folgende Arbeiten ausgeführt:

BAULEITUNG NACH SIA 103

- Örtliche Bauleitung
- Dokumentation PAW
- Sonstiges Bauleitung

Unsere Aufwendungen von 01.07.2022 bis 31.10.2022

Arbeitsstunden

05.07.2022	Mühlebach Sonja	Administration	0.50	h	101.00	50.50
06.07.2022	D' Agrosa Massimo	Administr. RE	0.25	h	157.00	39.25
08.07.2022	D' Agrosa Massimo	Administr. RE, BA	0.25	h	157.00	39.25
13.07.2022	D' Agrosa Massimo	Bespr. H. Kalt	0.25	h	157.00	39.25
14.07.2022	D' Agrosa Massimo	Administr. RE; BA	0.25	h	157.00	39.25
17.08.2022	D' Agrosa Massimo	Bespr. H. Kalt -Abnahmebericht	0.25	h	157.00	39.25
19.08.2022	D' Agrosa Massimo	SIA-Abnahme vorbereiten	0.25	h	157.00	39.25
24.08.2022	Höchner Jeanelle	Abnahme	0.50	h	111.00	55.50
24.08.2022	D' Agrosa Massimo	Abnahme, Administr.	1.00	h	157.00	157.00
25.08.2022	D' Agrosa Massimo	Ausmasskontrolle, Administr.	1.00	h	157.00	157.00
01.09.2022	D' Agrosa Massimo	Abrechnung, Administr.	0.50	h	157.00	78.50
02.09.2022	D' Agrosa Massimo	PAW Abwasser, Administr.	0.25	h	157.00	39.25
02.09.2022	Stalder David	Projektübersicht, Abklärungen M. D'Agrosa	1.00	h	133.00	133.00
05.09.2022	Stalder David	Einmass Schächte, Erstellung PAW	5.50	h	133.00	731.50
05.09.2022	D' Agrosa Massimo	Kontrolle PAW-Abwasser	0.50	h	157.00	78.50
05.09.2022	Diba Lucyna	PAW AW - Planaufbereitung	1.00	h	133.00	133.00
06.09.2022	D' Agrosa Massimo	Kontrolle PAW; Abgabe H. Kalt, Administr.	0.50	h	157.00	78.50
06.09.2022	Stalder David	Korrex PAW, Datenabgabe, Weiterleitung zur Nachführung	2.00	h	133.00	266.00
06.09.2022	Diba Lucyna	PAW AW - Planaufbereitung	0.50	h	133.00	66.50
12.09.2022	D' Agrosa Massimo	Unterlagen für Dataver-Nachführung	0.25	h	157.00	39.25
21.09.2022	D' Agrosa Massimo	Bespr. J. Höchner	0.25	h	157.00	39.25

22.09.2022	Bill Remy	Ablage und Auswertung Neubauabnahme Irisweg / Nelkenweg S. Stutz Kanalreinigung AG Zustandsbeurteilung / Massnahmenplanung Hausanschluss Kanalisation Irisweg Nachführung Fristenkontrolle	2.25	h	111.00	249.75	
27.09.2022	Höchner Jeanelle	Abnahmebericht	2.00	h	111.00	222.00	
28.09.2022	Höchner Jeanelle	Ergänzungen Abnahmebericht	0.50	h	111.00	55.50	
28.09.2022	D' Agrosa Massimo	Kontrolle Abnahmebericht	0.50	h	157.00	78.50	
11.10.2022	Höchner Jeanelle	Abnahmebericht fertigstellen und an Kanton senden	1.00	h	111.00	111.00	
21.10.2022	Wächter Beat	P-Besprechung M.D'Agrosa betr. zu verschliessende Anschlüsse;	0.25	h	133.00	33.25	
21.10.2022	D' Agrosa Massimo	Prüfung Akontorechnung, Bespr. B. Wächter, Administr.	0.50	h	157.00	78.50	
26.10.2022	D' Agrosa Massimo	Bespr. Abrechnung	0.25	h	157.00	39.25	
Total Arbeitsstunden						3'206.50	
10% auf Arbeitsstd.						10.00 %	320.65
Total Arbeitsstunden netto						2'885.85	
Nebenkosten							
29.07.2022		Kopien A4/sw	15.00	Stk.	0.10	1.50	
29.07.2022		Kopien A4/f	1.00	Stk.	0.80	0.80	
28.09.2022		Kopien A4/sw	1.00	Stk.	0.10	0.10	
28.09.2022		Kopien A4/f	8.00	Stk.	0.80	6.40	
31.10.2022		Kopien A4/sw	3.00	Stk.	0.10	0.30	
31.10.2022		Kopien A4/f	13.00	Stk.	0.80	10.40	
Total Nebenkosten						19.50	
Subtotal					Fr.	2'905.35	
Mehrwertsteuer					7.70 %	223.70	
Total					Fr.	3'129.05	

Rechnungsbetrag zur Zahlung fällig **(30 Tage netto)**

Bitte benutzen Sie ausschliesslich den beiliegenden Einzahlungsschein zur Überweisung, oder geben Sie die Ref.-Nr. des Einzahlungsscheines auf der Überweisung an.

Auftrag abgeschlossen Nein

Kopie Bauabrechnung: MdA

Beilagen:

- Einzahlungsschein

Visum	<i>HL</i>	Beleg-Nr.	<i>IR</i>
GB	<i>01</i>	Kst 1	<i>7201</i>
Konto	<i>5030.08</i>	Kst 2	<i>1.7201.5030.08</i>

Ingenieurbüro Senn AG
 Planung + Tiefbau
 Herr Beat Wächter
 Südallee 2
 5415 Nussbaumen AG

9.12.22

HW

Gemeinde Würenlingen
 Bauverwaltung
 Dorfstrasse 13
 5303 Würenlingen

Faktura Nr. 3015662

Boswil, 29. November 2022

Seite 1 / 1

Kd./Deb. Nr.: 15174111/15174111
 MwSt.Id.-Nr.: CHE-108.622.714 MWST
 Unsere Referenz: Werner Umbricht

Beschreibung	Menge	Einheit	E.-Preis	%	Betrag
--------------	-------	---------	----------	---	--------

A.-Ort: Kanalsanierung GEP, Etappe 1 22/23
 5303 Würenlingen

Rechnung

Würenlingen, Langackerweg, 2 EL verschliessen

RG-Nr.: 01
 PR-Nr.: S-221447-Z
 KT-Nr.: 8105039



ADI5530300K470KRED00000000065726
Beleg-Nr. 65726

Für Leistungen vom 28.11.2022

Zusammenstellung:

INSTANDHALTUNG UND SANIERUNG VON ABWASSERSYSTEMEN

Bruttobetrag	1.00	CHF	1'920.00		1'920.00
- 5% Rabatt	1.00	CHF	-96.00		-96.00

Subtotal					1'824.00
7.70% MwSt auf CHF 1'824.00					140.45

Total					CHF 1'964.45
--------------	--	--	--	--	---------------------

30 Tage netto

Reklamationen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Rechnung berücksichtigt werden.
 Ungerechtfertigte Abzüge vom Betrag werden nachgefordert.

EINGANG: *30.11.22*
 Ingenieurbüro Senn AG
 Planung & Tiefbau
 5415 Obersiggenthal

KONTROLLIERT: *05.12.22*
 Ingenieurbüro Senn AG
 Planung & Tiefbau
 5415 Obersiggenthal



Gemeinde Würenlingen
 Bauverwaltung
 Dorfstrasse 13
 5303 Würenlingen

Ingenieurbüro Senn AG
 Planung + Tiefbau
 Herr Beat Wächter
 Südallee 2
 5415 Nussbaumen AG

Boswil, 29.11.2022
 Sachbearbeiter: Herr Werner Umbricht

Rechnung

Würenlingen, Langackerweg, 2 EL verschliessen

RG-Nr.: 01
 PR-Nr.: S221447-Z
 KT-Nr.: KTR: 8105039

Für Leistungen vom 28.11.2022

Zusammenstellung:

135	INSTANDHALTUNG UND SANIERUNG VON ABWASSERSYSTEMEN			<u>1'920.00</u>
	Brutto-Betrag			1'920.00
	Rabatt	%	-5.000	1'920.00
	Zwischensumme			<u>1'824.00</u>
	Mehrwertsteuer	%	7.700	1'824.00
	Nettobetrag inkl. MWST			<u><u>1'964.45</u></u>

Zahlungsbedingungen: 30 Tage rein netto

ITS KANAL SERVICE AG
 Wohlerstrasse 2
 CH - 5623 Boswil
 t 0800 678 800

info@itskanal.ch
 www.itskanal.ch

EINGANG: 30.11.22
Ingenieurbüro Senn AG
 Planung & Tiefbau
 5415 Obersiggenthal

KONTROLLIERT: 05.12.22
Ingenieurbüro Senn AG
 Planung & Tiefbau
 5415 Obersiggenthal

Standorte:
 Boswil, Kägiswil, Agno

**135 INSTANDHALTUNG UND SANIERUNG
 VON ABWASSERSYSTEMEN**

300 Vorarbeiten

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

310 Entfernen von Abflusshindernissen in Kanälen

311 Ablagerungen, Versinterungen, Wurzeln, Rohrverbindungsversätze und vorstehende Anschlussleitungen entfernen.

100 Mit Fräsroboter, inkl. Bedienung durch 2 Fachpersonen vor Ort.

171 Spezifikation

17101A DN alle	h	2.000	210.00	420.00
1.000//28.11.2022 KS 25703-25702		1.000	29.11. 22	
1.000//28.11.2022 KS 25706-25705		1.000	29.11. 22	

300 Vorarbeiten 420.00

500 Reparaturen an Leitungen und Kanälen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

510 Reparaturen mit Robotern

513 Anschlüsse von Anschlussleitungen innen bündig dichten, inkl. Materiallieferung.

100 Anschlussleitung bis DN 150.
 Ausmass: Anzahl Anschlussleitungen.

120 Hauptkanal DN 201 bis 300.

12102 Leitungsmaterial
 Beton

12104 Reparaturmaterial Epoxy	St	1.000	750.00	750.00
1.000//28.11.2022 KS 25706-25705		1.000	29.11. 22	

130 Hauptkanal DN 301 bis 400.

13102 Leitungsmaterial
 Beton

13104	Reparaturmaterial				
	Epoxy	St	1.000	750.00	750.00
	1.000//28.11.2022 KS 25703-25702		1.000	29.11. 22	

500 **Reparaturen an Leitungen und Kanälen**

1'500.00

	Zusammenstellung:	
300	Vorarbeiten	420.00
500	Reparaturen an Leitungen und Kanälen	<u>1'500.00</u>
135	INSTANDHALTUNG UND SANIERUNG VON ABWASSERSYSTEMEN	<u><u>1'920.00</u></u>



ADI5530300K470KRED0000000065922

Beleg-Nr. 65922

SEnn

GUTER PLAN.

Ingenieurbüro Senn AG, Südallee 2, 5415 Nussbaumen

Gemeinde Würenlingen
 Bauverwaltung
 Dorfstrasse 13
 5303 Würenlingen

Visum	<i>Mh</i>	Beleg-Nr.	<i>IR</i>
GB	<i>01</i>	Kst 1	<i>7201</i>
Konto	<i>5030.08</i>	Kst 2	<i>7201.5030.08</i>

A. 12.22
Uw

Kredit

Nussbaumen, 09. Dezember 2022 / SM

12/197.03

Honorar - Schlussrechnung	Ref. Nr.: 2212162	CHE-115.635.395 MWST
Gemeinde Würenlingen, Werkleitungssanierung Irisweg, Abwasser		

Wir haben für Sie folgende Arbeiten ausgeführt:

BAULEITUNG NACH SIA 103

- Örtliche Bauleitung
- Sonstiges Bauleitung

Unsere Aufwendungen von 01.11.2022 bis 09.12.2022

Arbeitsstunden

08.11.2022	D' Agrosa Massimo	Administr. RE; BA	0.25	h	157.00	39.25
15.11.2022	Mühlebach Sonja	Administration	0.50	h	101.00	50.50
05.12.2022	D' Agrosa Massimo	Interne Koordination, Administr.	0.25	h	157.00	39.25
08.12.2022	D' Agrosa Massimo	Bauabrechnung nachführen, Archivierung, Projektabschluss, Administr.	1.00	h	157.00	157.00
09.12.2022	D' Agrosa Massimo	Minderkostenbegründung, Projektabschluss, Administr.	0.75	h	157.00	117.75
09.12.2022	Mühlebach Sonja	Rechnung-Administration, Archivierung	0.75	h	101.00	75.75

Total Arbeitsstunden						479.50
10% auf Arbeitsstd.		10.00 %				47.95
Total Arbeitsstunden netto						431.55

Nebenkosten

30.11.2022		Kopien A4/sw	17.00	Stk.	0.10	1.70
Total Nebenkosten						1.70

Subtotal					Fr.	433.25
Mehrwertsteuer			7.70 %			33.35
Total					Fr.	466.60

Rechnungsbetrag zur Zahlung fällig (30 Tage netto)

Bitte benutzen Sie ausschliesslich den beiliegenden Einzahlungsschein zur Überweisung, oder geben Sie die Ref.-Nr. des Einzahlungsscheines auf der Überweisung an.

Auftrag abgeschlossen Ja

Kopie Bauabrechnung: MdA

Beilagen:

- Einzahlungsschein

Visum	<i>HK</i>	Beleg-Nr.	<i>12</i>	<i>TA</i>
GB	<i>01</i>	Kst 1	<i>7201</i>	
Konto	<i>5030.08</i>	Kst 2	<i>17201.5030.08</i>	

24.12.22
lllll

Gemeinde Würenlingen
 Dorfstrasse 13
 5303 Würenlingen



ADI5530300K470KRED00000000066062
Beleg-Nr. 66062

Kredit Abwasser

Würenlingen, 16.12.2022 F. Walther / frwa
 CHE-107.139.680 MWST

Rechnung Nr. 220`997 / 12

Auftrag: P1229002 Gemeinde Würenlingen Irisweg 5

Liegenschaft J. Weiss
 Verbundsteinanpassungen ✓
 Arbeitsausführung: 04.11.2022

Zusammenstellung:		
Ausgeführte Arbeiten gem. Rapport		<u>1'577.15</u>
Brutto-Betrag		1'577.15
Rabatt	-5% 1'577.15	<u>-78.85</u>
Zwischentotal		1'498.30
MWST	7.7% 1'498.30	<u>115.35</u>
Netto-Betrag		Fr. <u><u>1'613.65</u></u> <i>TA</i>

Zahlbar bis: 16.01.2023
 Bankverbindung: IBAN: CH93 0076 1022 7982 9200 1 AKB Bank

Auftraggeber:
 Gemeinde Würenlingen
 Bauamt
 Herbert Kalt

Objekt:
 Würenlingen
 Irisweg
 Verbundsteinfläche anpassen

Verbundsteinfläche korrektur

Würenlingen, 14.12.2022; AVB / frwa

	Datum:	04.11.				
1. Lohn						
Vorarbeiter	h	6.50	6.50	114.10	741.65	
Facharbeiter	h	6.50	6.50	96.20	625.30	1'366.95
2. Inv.						
Partner Flex	h	0.50	0.50	31.90	15.95	
Kleingeräte; Hilti, Schalung etc.	h	1.00	1.00	28.50	28.50	
Kleine-Bauabschränkung	pl	1.00	1.00	15.00	15.00	59.45
3. Material						
Beton 240/16	m ³	0.25	0.25	165.00	41.25	
Kleinmaterial	pl	1.00	1.00	15.00	15.00	56.25
4. Transporte						
Lieferwagen -3.5 to	h	1.50	1.50	63.00	94.50	
						94.50
Total Brutto						1'577.15

Sachbearbeiter:
 Fritz Walther
 Tel. 079 / 748 32 57
 fritz.walther@aarvia.ch



Aarvia Bau AG
 5303 Würenlingen

Kostenträger 17201503008 Abwasserleitung Irisweg

GV 18.11.21 / Fr. 190'000 1 Einwohnergemeinde
Detail nach Belegdatum (01.01.2022 - 31.12.2022)

Geschäftsjahr 2022

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto Proj	G Kst/Ktr G Proj	SH	Menge Ansatz	Bez.	Betrag	Budget	Abw
Saldovortrag										5'529.34	
		28.02.2022	KREDI Fakturen 211 7.7%	20000.01		S					
74		60524	4430 INGENIEURB K+ UERO 2 Aufwendungen 15.12.21 - 31. 01.22	2000001		S	0.00		2'607.35		
		28.02.2022	211 7.70 I KREDI Fakturen	20000.01		S			-186.41		
75		60528	2832 DEPARTEME K+ NT BAU, Bewilligungsgebühr	2000001		S	0.00		300.00		
		30.04.2022	KREDI Fakturen 211 7.7%	20000.01		S					
76		61466	4430 INGENIEURB K+ UERO 2 Aufwendungen Feb./Mrz. 202 2	2000001		S	0.00		1'743.60		
		31.05.2022	211 7.70 I KREDI Fakturen	20000.01		S			-124.66		
77		62026	201 7.7% 5894 AARVIA BAU K+ AG	2000001		S	0.00		42'500.00		
		30.06.2022	Irisweg Abwasser 201 7.70 I KREDI Fakturen	20000.01		S			-3'038.53		
78		62887	211 7.7% 5894 AARVIA BAU K+ AG	2000001		S	0.00		23'653.30		
		31.07.2022	Akonto Baumeisterarbeiten 1 0.05-10.06.2022 211 7.70 I KREDI Fakturen	20000.01		S			-1'691.09		
79		62860	211 7.7% 4430 INGENIEURB K+ UERO 2	2000001		S	0.00		2'045.70		
		31.08.2022	Aufwendungen Bauleitung 01 .04. - 30.06.2022 211 7.70 I			S			-146.26		
81		62996	4566 STEINMANN K+ KREISG Vermarktung Abwasser Iriswe g	2000001		S	0.00		2'373.65		
		31.08.2022	211 7.70 I KREDI Fakturen	20000.01		S			-169.70		

neu 211 MWST-Code

UB Voll. MWST-Code

AD13630300F004FBEL E22-901-1-0-0
Beleg-Nr. 901



Kostenträger 17101503011 Wasserleitung Irisweg

GV 18.11.21 / Fr. 90'000 1 Einwohnergemeinde
Detail nach Belegdatum (01.01.2022 - 31.12.2022)

Geschäftsjahr 2022

Beleg	C	BeDatum	Text	G Kart/Kto	G Kst/Ktr	SH	Menge	Betrag	Budget	Abweichung	%
				Proj	G Proj		Ansatz Bez.				
Saldovortrag						S		2'853.81			
		28.02.2022	KREDI Fakturen	20000.01		S					
			111 7.7%			S					
60521			4430 INGENIEURB K+	2000001		S	0.00	1'863.15			
			UERO 2								
			Aufwendungen 15.12.21 - 31.01.22								
			111 7.70			S		-133.21			
		30.04.2022	KREDI Fakturen	20000.01		S					
			111 7.7%			S					
61464			4430 INGENIEURB K+	2000001		S	0.00	1'207.50			
			UERO 2								
			Aufwendungen Feb./Mrz. 2022								
			111 7.70			S		-86.33			
61588			5306 FREI ROHRL K+	2000001		S	0.00	2'455.30			
			EITUNG								
			Teilrechnung Sanierung Irisweg								
			111 7.70			S		-175.54			
61853			4376 EUGEN MEIER AG	2000001		S	0.00	249.05			
			Erdungen Irisweg Wasser								
			111 7.70			S		-17.81			
		31.05.2022	KREDI Fakturen	20000.01		S					
			111 7.7%			S					
62018			5306 FREI ROHRL K+	2000001		S	0.00	1'799.75			
			EITUNG								
			Sanierung Irisweg								
			111 7.70			S		-128.67			
62115			5306 FREI ROHRL K+	2000001		S	0.00	1'129.15			
			EITUNG								
			Sanierung Irisweg Wasser								
			111 7.70			S		-80.73			
		31.05.2022	KREDI Fakturen	20000.01		S					
			101 7.7%			S					
62025			5894 AARVIA BAU AG	2000001		S	0.00	12'500.00			
			Irisweg Wasser								
			101 7.70			S		-893.69			
		30.06.2022	KREDI Fakturen	20000.01		S					
			111 7.7%			S					
62323			5306 FREI ROHRL K+	2000001		S	0.00	2'759.20			
			EITUNG								
			4.TR Sanierung Irisweg								
			111 7.70			S		-197.27			

neu an NIBST-Cole