



Abteilung Finanzen  
5303 Würtenlingen

## **Kreditabrechnung**

# **Sanierung Endingerstrasse**

Erstellungsjahr 2023



**KURZPROTOKOLL  
DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG  
WÜRENLINGEN**

**VOM 20. NOVEMBER 2014**

---

---

**Zu Traktandum 6: Sanierung und Ausbau der Endingerstrasse mit Trottoir, Abschnitt Kirchweg bis Stumpen; Genehmigung eines Kredites in der Höhe von Fr. 1'670'000.-**

**Antrag**

Die Einwohnergemeindeversammlung wolle für die Sanierung und Ausbau der Endingerstrasse mit Trottoir, Abschnitt Kirchweg bis Stumpen, einen Kredit in der Höhe von Fr. 1'670'000.- bewilligen.

**Abstimmung**

Mit grosser Mehrheit bei 8 Gegenstimmen bewilligt die Einwohnergemeindeversammlung für die Sanierung und dem Ausbau Endingerstrasse mit Trottoir, Abschnitt Kirchweg bis Stumpen, einen Kredit in der Höhe von Fr. 1'670'000.- zu.

Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.

**GEMEINDERAT WÜRENLINGEN**

**Der Gemeindeammann:**

Patrick Zimmermann

**Der Gemeindeschreiber:**

Patrick Sandmeier



5303 Würenlingen, 20. Oktober 2023

**Rechtskraft der Gemeindeversammlungsbeschlüsse**

Nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist sind die dem fakultativen Referendum unterstehenden Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom 20. November 2014 in Rechtskraft erwachsen.

**GEMEINDERAT WÜRENLINGEN**

**Der Gemeindeammann:**

**Der Gemeindeschreiber:**

Patrick Zimmermann

Patrick Sandmeier



5303 Würenlingen, 20. Oktober 2023



# Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

35. Sitzung vom 12. September 2023, Geschäft Nr. 254 auf Seite 616

**254 08 BAUWESEN - TIEFBAU, STRASSEN**  
**08.20 Endingerstrasse**  
**Sanierung Endingerstrasse; Sanierung und Ausbau der Strasse mit Trottoir, Abschnitt Kirchweg bis Stumpen; Genehmigung Kreditabrechnung**

## I. Sachverhalt

Die Einwohnergemeindeversammlung vom 20. November 2014 bewilligte im Zusammenhang mit der Sanierung und dem Ausbau Endingerstrasse mit Trottoir, Abschnitt Kirchweg bis Stumpen, einen Kredit von CHF 1'670'000.-

Die Kreditabrechnung schliesst wie folgt:

<b>Total Bruttoanlagekosten</b>	<b>CHF 1'390'437.35</b>
Verpflichtungskredit	CHF 1'670'000.00
<b>Kreditunterschreitung</b>	<b>CHF 279'562.65</b>

Details zur Kreditabrechnung sind nachfolgend erläutert:

## KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 1'670'000.00	
Objekt	Sanierung Endingerstrasse	
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 20. November 2014	
<b>1 Bruttoanlagekosten</b>		
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.6130.5010.00	Fr. 1'390'437.35
Zuzüglich bezogene Vorsteuern		Fr. 0.00
Total Bruttoanlagekosten		Fr. 1'390'437.35
<b>2 Kreditvergleich</b>		
Verpflichtungskredit		Fr. 1'670'000.00
Kreditunterschreitung		Fr. 279'562.65
<b>3 Einnahmen</b>		
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto		Fr. 0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge		Fr. 0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung		Fr. 0.00
Total Einnahmen		Fr. 0.00
<b>4 Nettoinvestition</b>		
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern		Fr. 1'390'437.35
Total Einnahmen		Fr. 0.00
Nettoinvestition		Fr. 1'390'437.35



# Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

35. Sitzung vom 12. September 2023, Geschäft Nr. 254 auf Seite 616

5 Aktivierung					
Übertrag von Konto	1.14690.01	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten					
- Tiefbauten	100544		1.14010.01	3660.10	Fr. 1'390'437.35
- Mobilien					
- immat. Anlagen					
Total der Nettoinvestition:					Fr. 1'390'437.35
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
<b>Hinweis:</b> Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
<p>Die aufgelaufenen Kosten der Kantonsstrasse betragen insgesamt CHF 2'604'196.00. Die Kreditabweichung erklärt sich im Wesentlichen damit, dass beim Kantonsaufwand gegenüber dem Kostenvoranschlag eingespart werden konnte und sich somit positiv auf den Dekretsanteil auswirkte. Da seit 2016 keine KMF-Beläge mehr eingebaut werden darf, konnte die eingeplante Rückvergütung von ca. CHF 68'000.00 nicht berücksichtigt werden. Durch den Wegfall des KMF-Einbaus musste in diesem Abschnitt die Kofferung komplett ersetzt werden, was Mehrkosten von min. CHF 100'000.00 verursachte. Ansonsten wurden weder unvorhergesehene noch zusätzlich Arbeiten ausgeführt. Vom Kreditrisiko CHF 340'000.00 wurden nur CHF 44'196.00 gebraucht.</p> <p>In der Summe ergeben sich daraus Minderkosten von rund CHF 295'804.00. Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) konnte einen Beitrag von CHF 108'000.00 an den finalisierten Kosten beisteuern, dabei konnten die Gemeindekosten zusätzlich reduziert werden.</p>					

## II. Beschluss

1. Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret, dass
  - alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
  - dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
  - dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.
2. Die Abteilung Finanzen wird eingeladen, die vorliegende Kreditabrechnung der Finanzkommission zur Prüfung vorzulegen.
3. Die Kreditabrechnung wird der Einwohnergemeindeversammlung vom 16. November 2023 zur Genehmigung vorgelegt.

### Protokollauszug an:

- Abteilung Finanzen Würenlingen
- Finanzkommission Würenlingen, Herr Hansulrich Brauchli, Randweg 3, Würenlingen
- Bauverwaltung Würenlingen
- Herr Patrick Zimmermann, Gemeindeammann, Würenlingen
- Herr Bernhard Meier, Gemeinderat, Würenlingen
- Einwohnergemeindeversammlungsunterlagen vom 16. November 2023



# Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

35. Sitzung vom 12. September 2023, Geschäft Nr. 254 auf Seite 616

---

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:

Handwritten signature of Patrick Zimmermann in blue ink.

Patrick Zimmermann

Handwritten signature of Patrick Sandmeier in blue ink.

Patrick Sandmeier



## KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 1'670'000.00				
Objekt	Sanierung Endingerstrasse				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 20. November 2014				
<b>1 Bruttoanlagekosten</b>					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.6130.5010.00				Fr. 1'390'437.35
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					Fr. 0.00
Total Bruttoanlagekosten					<u>Fr. 1'390'437.35</u>
<b>2 Kreditvergleich</b>					
Verpflichtungskredit					Fr. 1'670'000.00
Kreditunterschreitung					<u>Fr. 279'562.65</u>
<b>3 Einnahmen</b>					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto					Fr. 0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge					Fr. 0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung					Fr. 0.00
Total Einnahmen					<u>Fr. 0.00</u>
<b>4 Nettoinvestition</b>					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					Fr. 1'390'437.35
Total Einnahmen					Fr. 0.00
Nettoinvestition					<u>Fr. 1'390'437.35</u>
<b>5 Aktivierung</b>					
Übertrag von Konto	1.14690.01	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten					
- Tiefbauten		100544	1.14010.01	3660.10	Fr. 1'390'437.35
- Mobilien					
- immat. Anlagen					
Total der Nettoinvestition:					Fr. 1'390'437.35
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
<b>Hinweis:</b> Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
<b>6 Erläuterungen</b>					
<p>Die aufgelaufenen Kosten der Kantonsstrasse betragen insgesamt CHF 2'604'196.00. Die Kreditabweichung erklärt sich im Wesentlichen damit, dass beim Kantonsaufwand gegenüber dem Kostenvoranschlag eingespart werden konnte und sich somit positiv auf den Dekretsanteil auswirkte. Da seit 2016 keine KMF-Beläge mehr eingebaut werden darf, konnte die eingeplante Rückvergütung von ca. CHF 68'000.00 nicht berücksichtigt werden. Durch den Wegfall des KMF-Einbaus musste in diesem Abschnitt die Kofferung komplett ersetzt werden, was Mehrkosten von min. CHF 100'000.00 verursachte. Ansonsten wurden weder unvorhergesehene noch zusätzlich Arbeiten ausgeführt. Vom Kreditrisiko CHF 340'000.00 wurden nur CHF 44'196.00 gebraucht.</p> <p>In der Summe ergeben sich daraus Minderkosten von rund CHF 295'804.00. Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) konnte einen Beitrag von CHF 108'000.00 an den finalisierten Kosten beisteuern, dabei konnten die Gemeindegeldern zusätzlich reduziert werden.</p>					

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Würenlingen, 6.9.2023

GEMEINDE WÜRENLINGEN  
ABTEILUNG FINANZEN

Leiter Finanzen

Gemeinde Würenlingen, 12.9.2023

GEMEINDE WÜRENLINGEN  
Gemeindeammann

Gemeindeschreiber



b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Würenlingen hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Würenlingen, 31.10.2023

FINANZKOMMISSION WÜRENLINGEN  
Präsident

Aktuarin

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Würenlingen hat am 16. November 2023 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Würenlingen,

GEMEINDE WÜRENLINGEN  
Gemeindeammann

Gemeindeschreiber



## Kostenträger 16130501000 Sanierung Endingerstrasse

GV 20.11.14 / CHF 1'670'000 1 Einwohnergemeinde  
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2023)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto Proj	G Kst/Ktr G Proj	SH	Menge Ansatz Bez.	Betrag	Budget	Abweichung	%
<b>Saldovortrag</b>											
1245		19.12.2014	Lohn	904000.01		S		850.00			
<b>Total Kostenart</b>			<b>3000.01 Entschädigungen</b>			S		<b>850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850.00</b>	
<b>Saldovortrag</b>											
1245		19.12.2014	Lohn	904000.01		S		80.00			
<b>Total Kostenart</b>			<b>3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal</b>			S		<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>	
<b>Saldovortrag</b>											
1245		19.12.2014	Lohn	20001.01		S		72.65			
<b>Total Kostenart</b>			<b>3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK</b>			S		<b>72.65</b>	<b>0.00</b>	<b>72.65</b>	
<b>Saldovortrag</b>											
1245		19.12.2014	Lohn	20001.03		S		5.60			
<b>Total Kostenart</b>			<b>3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen</b>			S		<b>5.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5.60</b>	
41810		30.09.2020	KREDI Fakturen 6597 AARVIA LOGI K+ STIK	20000.01 2000001		S	0.00	66.35			
41810		30.09.2020	Entsorgung Kandelaberköpfe Aarvia Logistik AG, Siggenth al Station Entsorgung Kanderlaberköpf e; Korr. Buchung	5010.01 16130501000		H		66.35			
<b>Total Kostenart</b>			<b>3120.07 Entsorgungskosten</b>			S		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>Saldovortrag</b>											
6960		31.03.2015	KREDI Fakturen 2832 DEPARTEME K+ NT BAU, Zw.Abrechn. K434, San.Endin gerstr.	20000.01 2000001		S	0.00	11'000.00			
8201		30.06.2015	KREDI Fakturen 5250 KELLER + ST K+ EINER	20000.01 2000001		S	0.00	623.00			
8286			Alu-Baugespanne 8 Stk. 2832 DEPARTEME K+ NT BAU, Zwischenabrechnung	20000.01 2000001		S	0.00	5'000.00			
10247		30.11.2015	KREDI Fakturen 5250 KELLER + ST K+ EINER	20000.01 2000001		S	0.00	102.95			
1042		15.12.2015	Alu-Baugespanne Umb. Strassenbau	3000.00	6130	S		850.00			
39341		30.04.2020	Sitzungsgelder 2015 KREDI Fakturen 4567 BIRCHMEIER K+ BAU A	20000.01 2000001		S	0.00	32'295.60			
		31.05.2020	1. Teilrechnung KREDI Fakturen	20000.01		S					

### Kostenträger 16130501000 Sanierung Endingerstrasse

GV 20.11.14 / CHF 1'670'000 1 Einwohnergemeinde  
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2023)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto		SH	Menge		Betrag	Budget	Abweichung	%
				Proj	G Proj		Ansatz	Bez.				
39835			4633 ROBI AG WALL K+ BACH Abfallbehälter/Pulverbeschichtung	2000001		S	0.00		2'683.90			
		30.06.2020	KREDI Fakturen	20000.01		S						
40262			4375 ELEKTRO M K+ EIER AG HA Endingerstrasse	2000001		S	0.00		10'274.95			
40615			2832 DEPARTEME K+ NT BAU, AC-Zlg. Saneirung Endigerstr asse	2000001		S	0.00		78'000.00			
40552			4820 SPUHLER A K+ G Strassenbau, Endigerstrasse	2000001		S	0.00		107.05			
		31.07.2020	KREDI Fakturen	20000.01		S						
41018			6581 SITECO SWI K+ TZERLA Öffentl. Beleuchtung	2000001		S	0.00		23'718.80			
41021			6814 SENN ANDR K+ EAS Mähen Feldweg Stumpfen	2000001		S	0.00		120.00			
		30.09.2020	KREDI Fakturen	20000.01		S						
41605			4430 INGENIEURB K+ UERO 2 Arbeiten Endingerstrasse	2000001		S	0.00		4'247.25			
41810		30.09.2020	Aarvia Logistik AG, Siggenth al Station Entsorgung Kanderlaberköpf e; Korr. Buchung	3120.07	16130501000	S			66.35			
		31.10.2020	KREDI Fakturen	20000.01		S						
43831			6986 WASTA AG K+ Personenunterstand Typ Bog endach etc.	2000001		S	0.00		22'769.95			
		30.11.2020	KREDI Fakturen	20000.01		S						
43138			4236 SIGNAL AG K+ Signalisation	2000001		S	0.00		687.35			
43136			4376 EUGEN MEIE K+ R AG Strassenbeleuchtung Ending erstrasse	2000001		S	0.00		142.75			
43137			4022 OTTO FISCH K+ ER AG Kandelaber-Sicherungsseleme nte	2000001		S	0.00		672.95			
		31.12.2020	KREDI Fakturen	20000.01		S						

## Kostenträger 16130501000 Sanierung Endingerstrasse

GV 20.11.14 / CHF 1'670'000 1 Einwohnergemeinde  
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2023)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto	G Kst/Ktr	SH	Menge		Betrag	Budget	Abweichung	%
				Proj	G Proj		Ansatz	Bez.				
43833			3400 BAUMGARTNERK+ KRAN	2000001		S		0.00	1'038.25			
			Miete Arbeitshebebühne 16.- 17.11.2020									
43832			2832 DEPARTEME K+ NT BAU,	2000001		S		0.00	457'000.00			
			Zw.Abrechn. K434									
44055			4375 ELEKTRO M K+ EIER AG	2000001		S		0.00	114.85			
			Kabezug auf Bushaus Ending erstrasse									
		31.01.2021	KREDI Fakturen	20000.01		S						
50131			4376 EUGEN MEIE K+ R AG	2000001		S		0.00	6'646.80			
			Strassenbeleuchtung Ending erstrasse									
50264			4430 INGENIEURB K+ UERO 2	2000001		S		0.00	1'279.90			
			Personenunterstand Aufwend ungen 4.Q.2020									
362		01.04.2021	Birchmeier Bau AG, 1. Teilre chnung Endingerstrasse	20090.08		H			32'295.60			
			UB gem. Mail HK 28.05.21									
		30.06.2021	KREDI Fakturen	20000.01		S						
52388			2832 DEPARTEME K+ NT BAU,	2000001		S		0.00	264'000.00			
			Zwischenabrechnung									
		30.09.2021	KREDI Fakturen	20000.01		S						
53900			4236 SIGNAL AG K+ Ersatz Tafelchen für Fusswe g	2000001		S		0.00	108.25			
53901			4375 ELEKTRO M K+ EIER AG	2000001		S		0.00	231.45			
			Erdung Bushaus Endingerstr asse									
		31.12.2021	KREDI Fakturen	20000.01		S						
55858			2832 DEPARTEME K+ NT BAU,	2000001		S		0.00	46'000.00			
			Zwischenabrechnung									
514		01.01.2022	Umb. BB 40262, Sanierung Endingerstrasse	20090.08		H			10'274.95			
			von Strassen auf Elektro									
		30.04.2022	KREDI Fakturen	20000.01		S						
61390			2832 DEPARTEME K+ NT BAU,	2000001		S		0.00	333'352.25			
			Zw.Abr. Sanierung Endingers trasse									
		31.07.2022	KREDI Fakturen	20000.01		S						

**Kostenträger 16130501000 Sanierung Endingerstrasse**GV 20.11.14 / CHF 1'670'000 1 Einwohnergemeinde  
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2023)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto Proj	G Kst/Ktr G Proj	SH	Menge Ansatz Bez.	Betrag	Budget	Abweichung	%
63076			2832 DEPARTEMENTK+ BAU, Sanierung Endingerstrasse	2000001		S	0.00	10'000.00			
		31.08.2022	KREDI Fakturen	20000.01		S					
63718			4430 INGENIEURB K+ UERO 2 Personenunterstand	2000001		S	0.00	818.00			
133		21.03.2023	Kanton Aargau, Schlussabrechnung Sanierung Endingersstrasse	10010.01		H		2'010.10			
<b>Total Kostenart</b>			<b>5010.01 Strassen / Verkehrswege</b>			<b>S</b>		<b>1'269'371.95</b>	<b>700'000.00</b>	<b>569'371.95</b>	<b>81.34</b>
<b>Saldovortrag</b>						<b>S</b>					
		30.09.2020	KREDI Fakturen	20000.01		S					
42051			4376 EUGEN MEIE K+ R AG Beleuchtung Endingerstrasse	2000001		S	0.00	6'049.15			
<b>Total Kostenart</b>			<b>5030.01 Tiefbauten</b>			<b>S</b>		<b>6'049.15</b>	<b>0.00</b>	<b>6'049.15</b>	
<b>Saldovortrag</b>						<b>S</b>					
		30.09.2015	KREDI Fakturen	20000.01		S					
9462			2832 DEPARTEME K+ NT BAU, 9. Teil-Rechn.	2000001		S	0.00	6'000.00			
		31.12.2015	KREDI Fakturen	20000.01		S					
10866			2832 DEPARTEME K+ NT BAU, Zwischenabrechnung	2000001		S	0.00	4'000.00			
		31.03.2016	KREDI Fakturen	20000.01		S					
12718			2832 DEPARTEME K+ NT BAU, Zw.Abr. IO K 434	2000001		S	0.00	4'000.00			
		30.06.2016	KREDI Fakturen	20000.01		S					
14076			2832 DEPARTEME K+ NT BAU, Zwischenabrechnung	2000001		S	0.00	19'000.00			
		31.10.2016	KREDI Fakturen	20000.01		S					
15649			2832 DEPARTEME K+ NT BAU, Zw.Abrechn.K434, San.Endingerstr.	2000001		S	0.00	4'000.00			
		31.03.2017	KREDI Fakturen	20000.01		S					
18754			2832 DEPARTEME K+ NT BAU, Akonto IO K434	2000001		S	0.00	4'000.00			
		31.12.2017	KREDI Fakturen	20000.01		S					

**Kostenträger 16130501000 Sanierung Endingerstrasse**GV 20.11.14 / CHF 1'670'000 1 Einwohnergemeinde  
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2023)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto	G Kst/Ktr	SH	Menge		Betrag	Budget	Abweichung	%
				Proj	G Proj		Ansatz	Bez.				
23092			2832 DEPARTEMENTK+ BAU, Zwischenabrechnung	2000001		S	0.00		3'000.00			
		31.03.2018	KREDI Fakturen	20000.01		S						
24981			2832 DEPARTEME K+ NT BAU, Zwischenabrechnung	2000001		S	0.00		9'000.00			
		30.06.2018	KREDI Fakturen	20000.01		S						
26179			2832 DEPARTEME K+ NT BAU, Zwischenabrechnung	2000001		S	0.00		3'000.00			
		31.12.2018	KREDI Fakturen	20000.01		S						
29352			2832 DEPARTEME K+ NT BAU, Zw.Abrechn. K434.San.Endin gerstr.	2000001		S	0.00		5'000.00			
		31.05.2019	KREDI Fakturen	20000.01		S						
31840			2832 DEPARTEME K+ NT BAU, Zw.Abr. K434, San.Endingers tr.+Tr.	2000001		S	0.00		5'000.00			
		31.12.2019	KREDI Fakturen	20000.01		S						
35246			2832 DEPARTEME K+ NT BAU, Zwischenabrechn. K434	2000001		S	0.00		47'000.00			
		31.08.2020	KREDI Fakturen	20000.01		S						
41307			4022 OTTO FISCH K+ ER AG Kandelaber-Sicherungseleme nte	2000001		S	0.00		1'008.00			
<b>Total Kostenart</b>			<b>5610.01 Investitionsbeiträge an den Kanton</b>			<b>S</b>			<b>114'008.00</b>	<b>2'439'000.00</b>	<b>-2'324'992.00</b>	<b>-95.33</b>
<b>Kostenträger Soll</b>									<b>1'435'084.35</b>			
<b>Kostenträger Haben</b>									<b>44'647.00</b>			
<b>Kostenträger</b>			<b>16130501000 Sanierung Endingerstrasse</b>			<b>S</b>			<b>1'390'437.35</b>	<b>3'139'000.00</b>	<b>-1'748'562.65</b>	<b>-55.70</b>
<b>Budget Abweichung</b>									<b>-1'748'562.65</b>			