



GEMEINDE

Würenlingen

Abteilung Finanzen
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

Kreditabrechnung

Neubau Tagesstrukturen

Erstellungsjahr 2024



GEMEINDE

Würenlingen

Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

vom 17. September 2024

24-211

9.9200.9240

Kreditbuchhaltung
Kreditabrechnung Neubau Tagesstrukturen,
Gemeindeversammlung vom 19. November 2020 und 11.
Juni 2021

Sachverhalt

Die Einwohnergemeindeversammlungen vom 19. November 2020 und 11. Juni 2021 bewilligten mit dem Neubau Tagesstrukturen einen Kredit von CHF 2'035'000.00.

Die Kreditabrechnung schliesst wie folgt:

Total Bruttoanlagekosten	CHF 2'228'092.90
Verpflichtungskredit	CHF 2'035'000.00
Kreditüberschreitung	CHF 193'092.90

Details zur Kreditabrechnung sind nachfolgend erläutert:

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF 2'035'000.00	
Objekt	Neubau Tagesstrukturen	
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 19. November 2020 und 11. Juni 2021	
1 Bruttoanlagekosten		
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.2180.5040.00	Fr. 0.00
	1.2180.5040.01	Fr. 2'228'092.90
Zuzüglich bezogene Vorsteuern		Fr. 0.00
Total Bruttoanlagekosten		Fr. 2'228'092.90
2 Kreditvergleich		
Verpflichtungskredit		Fr. 2'035'000.00
Kreditunterschreitung		Fr. -193'092.90
3 Einnahmen		
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto		Fr. 0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge		Fr. 0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung		Fr. 0.00
Total Einnahmen		Fr. 0.00

Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

vom 17. September 2024

4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					Fr. 2'228'092.90
Total Einnahmen					Fr. 0.00
Nettoinvestition					Fr. 2'228'092.90
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto	1.14070.40	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten		100674	14040.01	3300.40	Fr. 2'228'092.90
- Tiefbauten					
- Mobilien					
- immat. Anlagen					
Total der Nettoinvestition:					Fr. 2'228'092.90
Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen					Fr. 0.00
<i>Hinweis:</i> Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
Die Mehrkosten lassen sich durch die anhaltende Teuerung während der Bauphase (+ ca. 15% seit 2020) erklären. Dadurch waren erhebliche Bestrebungen nötig um die Kosten im Rahmen zu halten. Zudem wurden zusätzliche Bestellungen wie z.B. eine seitliche Fluchttüre, zusätzliche Lüftungen, Insektenschutzgitter, Signaletik, zusätzliche Pflanzen im Aussenbereich etc. getätigt. Die Kostenüberschreitung von ca.9% bewegt sich im vorgesehenen Rahmen (Kostengenauigkeit Bauprojekt +/- 10%).					

Beschluss

- Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret, dass
 - alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind
 - dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist
 - dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.
- Die Abteilung Finanzen wird eingeladen, die vorliegende Kreditabrechnung der Finanzkommission zur Prüfung vorzulegen.
- Die Kreditabrechnung wird der Einwohnergemeindeversammlung vom 14. November 2024 zur Genehmigung vorgelegt.


Protokollauszug an:

- Abteilung Finanzen Würenlingen
- Finanzkommission Würenlingen, Herr Hansulrich Brauchli, Randweg 3, Würenlingen
- Abteilung Bau, Planung und Umwelt Würenlingen
- Herr Patrick Zimmermann, Gemeindeammann Würenlingen
- Frau Carmen Spuler, Gemeinderätin Würenlingen
- Gemeindekanzlei z.H. EWGV vom 14. November 2024

Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

vom 17. September 2024

Gemeinderat Würenlingen



Patrick Zimmermann
Gemeindeammann



Patrick Sandmeier
Gemeindeschreiber



Abteilung Finanzen



Kevin Pereira
Leiter Finanzen

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit		CHF 2'035'000.00			
Objekt		Neubau Tagesstrukturen			
Beschluss		Gemeindeversammlung vom 19. November 2020 und 11. Juni 2021			
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto		1.2180.5040.00		Fr.	0.00
		1.2180.5040.01		Fr.	2'228'092.90
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				Fr.	0.00
Total Bruttoanlagekosten				Fr.	2'228'092.90
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit				Fr.	2'035'000.00
Kreditüberschreitung				Fr.	-193'092.90
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto				Fr.	0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge				Fr.	0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung				Fr.	0.00
Total Einnahmen				Fr.	0.00
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				Fr.	2'228'092.90
Total Einnahmen				Fr.	0.00
Nettoinvestition				Fr.	2'228'092.90
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto	1.14070.40	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten		100674	14040.01	3300.40	Fr. 2'228'092.90
- Tiefbauten					
- Mobilien					
- immat. Anlagen					
Total der Nettoinvestition:					Fr. 2'228'092.90
Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen					Fr. 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
Die Mehrkosten lassen sich durch die anhaltende Teuerung während der Bauphase (+ ca. 15% seit 2020) erklären. Dadurch waren erhebliche Bestrebungen nötig um die Kosten im Rahmen zu halten. Zudem wurden zusätzliche Bestellungen wie z.B. eine seitliche Fluchttüre, zusätzliche Lüftungen, Insektenschutzgitter, Signaletik, zusätzliche Pflanzen im Aussenbereich etc. getätigt.					
Die Kostenüberschreitung von ca.9% bewegt sich im vorgesehenen Rahmen (Kostengenauigkeit Bauprojekt +/- 10%).					

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Würenlingen, 17. September 2024

GEMEINDE WÜRENLINGEN
ABTEILUNG FINANZEN

Leiter Finanzen

Gemeinde Würenlingen, 17. September 2024

GEMEINDE WÜRENLINGEN

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Würenlingen hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Würenlingen,

FINANZKOMMISSION WÜRENLINGEN
Präsident

Aktuarin

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Würenlingen hat am 14. November 2024 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Würenlingen,

GEMEINDE WÜRENLINGEN
Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

Kostenstelle 12180504000 Ausbau Tagesstrukturen

GV 19.11.2020; CHF 85'000 1 Einwohnergemeinde
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2024)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto Proj	G Kst/Ktr G Proj	SH	Menge Ansatz Bez.	Betrag	Budget	Abweichung	%
51549		30.04.2021	KREDI Fakturen 5856 GAPLAN GM K+ BH Gastronomiefachplanung 049 0.00 I	20000.01 2000001		S S	0.00	4'043.49			
+		31.05.2021	KREDI Fakturen	20000.01		S					
52101			4589 LEIMGRUBE K+ R FISCH Schlussrechnung Nebenkost 12180504000 en 049 0.00 I	2000001		S	0.00	449.55			
52102			4589 LEIMGRUBE K+ R FISCH Schlussrechnung Phase 3.2 12180504000 049 0.00 I	2000001		S	0.00	8'990.80			
52101		31.05.2021	Korrektur Gliederung BB 521 01	5040.01	2180	S		449.55			
52101+		31.05.2021	Korrektur Gliederung BB 521 01	5040.01	12180504000 12180504000	H		449.55			
52102		31.05.2021	Korrektur Gliederung BB 521 02	5040.01	12180504000 2180	S		8'990.80			
52102+		31.05.2021	Korrektur Gliederung BB 521 02	5040.01	12180504000 12180504000	H		8'990.80			
53054		30.06.2021	KREDI Fakturen 6720 HKG ENGINE K+ ERIN 1 1. Teilzahlung 049 0.00 I	20000.01 2000001		S S	0.00	3'231.00			
53055		31.07.2021	KREDI Fakturen 6575 TALDIS AG K+ Laserprints 049 0.00 I	20000.01 2000001		S S	0.00	97.60			
53707		31.08.2021	KREDI Fakturen 5999 KOPA BAUS K+ ERVICES Vermessung, Bauprofile und Miete 049 0.00 I	20000.01 2000001		S S	0.00	800.00			
523		01.10.2021	Umb. Gastronomiefachplanu ng	5040.01	12180504001	H		4'043.49			
523		01.10.2021	Umb. Schlussrechnung Neb enkosten	5040.01	12180504001	H		449.55			

Kostenstelle 12180504000 Ausbau Tagesstrukturen

Alle Geschäftsjahre

GV 19.11.2020; CHF 85'000 1 Einwohnergemeinde
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2024)

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto	G Kst/Ktr	SH	Menge	Betrag	Budget	Abweichung	%
				Proj	G Proj		Ansatz	Bez.			
523		01.10.2021	Umb. Schlussrechnung Phase 3.2	5040.01	12180504001	H		8'990.80			
523		01.10.2021	Umb. 1. Teilzahlung hkg	5040.01	12180504001	H		3'231.00			
523		01.10.2021	Umb. Laserprints	5040.01	12180504001	H		97.60			
523		01.10.2021	Umb. Vermessung, Bauprofil e und Miete	5040.01	12180504001	H		800.00			
Total Kostenart			5040.01 Hochbauten			S		0.00	85'000.00	-85'000.00	-100.00
Kostenstelle Soll								27'052.79			
Kostenstelle Haben								27'052.79			
Kostenstelle			12180504000 Ausbau Tagesstrukturen			S		0.00	85'000.00	-85'000.00	-100.00
Budget Abweichung								-85'000.00			

Kostenstelle 12180504001 Neubau Tagesstrukturen

Alle Geschäftsjahre				GV 11.06.2021 / CHF 1'950'000 1 Einwohnergemeinde Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2024)								
Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto	G Kst/Ktr	SH	Menge		Betrag	Budget	Abweichung	%
				Proj	G Proj		Ansatz	Bez.				
53469		31.08.2021	KREDI Fakturen	20000.01		S						
	4566 STEINMANN K+		2000001		S	0.00		92.60				
	KREISG Baugesuch Tagesstruktur Wü renlingen 049 0.00 I											
53899			5999 KOPA BAUS K+	2000001		S	0.00		800.00			
	ERVICES Vermessung/Bauprofile/Miete 049 0.00 I											
54406		30.09.2021	KREDI Fakturen	20000.01		S						
	5365 PROCAP SC K+		2000001		S	0.00		368.85				
	HWEIZ Baugesuchsprüfung 049 0.00 I											
523		01.10.2021	Umb. Gastronomiefachplanu ng	5040.01	12180504000	S			4'043.49			
523		01.10.2021	Umb. Schlussrechnung Neb enkosten	5040.01	12180504000	S			449.55			
523		01.10.2021	Umb. Schlussrechnung Phas e 3.2	5040.01	12180504000	S			8'990.80			
523		01.10.2021	Umb. 1. Teilzahlung hkg	5040.01	12180504000	S			3'231.00			
523		01.10.2021	Umb. Laserprints	5040.01	12180504000	S			97.60			
523		01.10.2021	Umb. Vermessung, Bauprofil e und Miete	5040.01	12180504000	S			800.00			
526		01.10.2021	Rückerstattung Doppelzahlu ng Kopa Bauservices GmbH	10010.01		H			800.00			
54598		31.10.2021	KREDI Fakturen	20000.01		S						
	6575 TALDIS AG K+		2000001		S	0.00		403.45				
54980			Plots farbig/Laserprints 049 0.00 I									
	4629 STEIGMEIER K+		2000001		S	0.00		1'615.50				
54656			AKUST Erstellen Wärmedämmnachw eis 049 0.00 I									
	4438 FINANZVER K+		2000001		S	0.00		52'660.20				
54978			WALT 31 Baubwilligungsgeb./Anschlus sgebühren 049 0.00 I									
	7070 JAECKLI GE K+		2000001		S	0.00		6'231.75				
		30.11.2021	KREDI Fakturen	20000.01		S						

Kostenstelle 12180504001 Neubau Tagesstrukturen

GV 11.06.2021 / CHF 1'950'000 1 Einwohnergemeinde
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2024)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto Proj	G Kst/Ktr G Proj	SH	Menge Ansatz Bez.	Betrag	Budget	Abweichung	%
54985			5856 GAPLAN GMBH K+ 3. Akontozahlung 049 0.00 I	2000001		S	0.00	6'916.50			
55166			6720 HKG ENGINE K+ ERIN 1 2. Teilrechnung 049 0.00 I	2000001		S	0.00	4'308.00			
665		31.12.2021	Neubau Tagesstruktur Breite , Sitzungsgelder 2021	3000.00	2180	S		520.00			
		31.12.2021	KREDI Fakturen	20000.01		S					
55931			4589 LEIMGRUBE K+ R FISCH 1. Akontozahlung 049 0.00 I	2000001		S	0.00	15'663.90			
55932			4589 LEIMGRUBE K+ R FISCH 1. Nebenkostenabrechnung 049 0.00 I	2000001		S	0.00	783.20			
56145			6575 TALDIS AG K+ Plot farbig/Laserprints 049 0.00 I	2000001		S	0.00	267.40			
56146			6575 TALDIS AG K+ Laserprints 049 0.00 I	2000001		S	0.00	256.35			
814		31.12.2021	Umb. Laserprints vom 31.12. 2021	5040.01	901051	H		256.35			
815		31.12.2021	Umb. Aufwendungen Neuba u Tagesstrukturen	5040.01	901051	S		21'540.00			
		31.07.2022	KREDI Fakturen	20000.01		S					
63369			6575 TALDIS AG K+ Neubau Tagesstrukturen Brei te, LUMO Architekten 049 0.00 I	2000001		S	0.00	324.70			
		31.08.2022	KREDI Fakturen	20000.01		S					
63391			7045 LUMO ARCHI K+ TEKTEN Planungsaufwand Ausführung g, August 21-Juni 22 049 0.00 I	2000001		S	0.00	37'695.00			
63392			7045 LUMO ARCHI K+ TEKTEN Planungsaufwand Bauprojekt , Januar-August 2021 049 0.00 I	2000001		S	0.00	14'001.00			
		30.09.2022	KREDI Fakturen	20000.01		S					

Kostenstelle 12180504001 Neubau Tagesstrukturen

Alle Geschäftsjahre											
GV 11.06.2021 / CHF 1'950'000 1 Einwohnergemeinde Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2024)											
Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto Proj	G Kst/Ktr G Proj	SH	Menge Ansatz Bez.	Betrag	Budget	Abweichung	%
64422			4629 STEIGMEIER AKK+ UST Beratung / Berechnung Raumakustik 049 0.00 I	2000001		S	0.00	538.50			
		31.10.2022	KREDI Fakturen	20000.01		S					
64808			6575 TALDIS AG K+ Neubau Tagesstruktur 049 0.00 I	2000001		S	0.00	694.45			
64087			4350 ZUERICH VE K+ RSIC 4 Prämien Bauversicherungen, 01.10.22-30.11.23 049 0.00 I	2000001		S	0.00	2'434.20			
		30.11.2022	KREDI Fakturen	20000.01		S					
65539			4778 ERNE AG HO K+ LZBAU Neubau Tagesstrukturen Brei te Teilrechnung 2 049 0.00 I	2000001		S	0.00	300'000.00			
65540			4778 ERNE AG HO K+ LZBAU Neubau Tagesstrukturen Brei te Teilrechnung 1 049 0.00 I	2000001		S	0.00	200'000.00			
		23.12.2022	Lohn	904000.01		S		580.00			
		31.12.2022	KREDI Fakturen	20000.01		S					
66380			5826 HKP BAUING K+ ENIEUR Neubau Tagesstruktur, Nebe nkosten per Ende Dezember 2022 049 0.00 I	2000001		S	0.00	258.50			
66381			5826 HKP BAUING K+ ENIEUR Neubau Tagesstruktur, Honor ar Bauingenieurleistungen pe r Ende Dezember 2022 049 0.00 I	2000001		S	0.00	6'462.00			
66382			3187 A. FREY AG K+ Neubau Tagesstruktur, Akont o Lumo Architekten AG 049 0.00 I	2000001		S	0.00	70'000.00			
66386			6255 NATURAMA K+ AARGAU Beratung, Begleitung und Ko nzepterarbeitung 049 0.00 I	2000001		S	0.00	3'412.29			

Kostenstelle 12180504001 Neubau Tagesstrukturen

GV 11.06.2021 / CHF 1'950'000 1 Einwohnergemeinde
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2024)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto Proj	G Kst/Ktr G Proj	SH	Menge Ansatz	Bez.	Betrag	Budget	Abweichung	%
928		31.12.2022	Umb. Kreditor BB 66192 infolge Fal5040.01 scherfassung Projektkonto wurde nicht bebucht		2180	S			949.91			
70435		31.01.2023	KREDI Fakturen 6575 TALDIS AG K+ Plot's farbig Neubau Tagesstr uktur 049 0.00 I	20000.01 2000001		S	0.00		1'140.55			
70436			5520 STEINMANN K+ Bauabsteckung Neubau Tag esstrukturen 049 0.00 I	2000001		S	0.00		909.55			
70449			3643 AGV AARGA K+ UISCHE Kredit Neubau Schulbau Tag esstruktur 049 0.00 I	2000001		S	0.00		775.70			
70552		28.02.2023	KREDI Fakturen 3187 A. FREY AG K+ Akonto Neubau Tagesstruktu r, Lumo Architekten 049 0.00 I	20000.01 2000001		S	0.00		70'000.00			
70958			4778 ERNE AG HO K+ LZBAU Neubau Tagesstrukturen Brei te Teilrechnung 3 049 0.00 I	2000001		S	0.00		200'000.00			
70941			5826 HKP BAUING K+ ENIEUR Vervielfältigungs-/Reisespese n Februar 2023 049 0.00 I	2000001		S	0.00		58.60			
70942			4375 ELEKTRO M K+ EIER AG Elektroanlagen Fundamenter der 049 0.00 I	2000001		S	0.00		4'029.70			
70960			5826 HKP BAUING K+ ENIEUR Neubau Tagesstrukturen Brei te, Bauingenieurleistungen 049 0.00 I	2000001		S	0.00		1'464.70			
70959		31.03.2023	KREDI Fakturen 3187 A. FREY AG K+ Neubau Tagesstrukturen Brei te Akonto-Rechnung 3 049 0.00 I	20000.01 2000001		S	0.00		70'000.00			

Kostenstelle 12180504001 Neubau Tagesstrukturen

Alle Geschäftsjahre

GV 11.06.2021 / CHF 1'950'000 1 Einwohnergemeinde
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2024)

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto Proj	G Kst/Ktr G Proj	SH	Menge Ansatz Bez.	Betrag	Budget	Abweichung	%
71048			4778 ERNE AG HOLZ K+ BAU Teilrechnung Start Montage 049 0.00 I	2000001		S	0.00	200'000.00			
71406			5520 STEINMANN K+ Bauabsteckung NB Tagesstr ukturen 049 0.00 I	2000001		S	0.00	632.20			
		30.04.2023	KREDI Fakturen	20000.01		S					
71670			3187 A. FREY AG K+ Akonto 4, Lumo Architekten AG 049 0.00 I	2000001		S	0.00	50'000.00			
71859			6575 TALDIS AG K+ div. Arbeiten Neubau Tagesst rukturen 049 0.00 I	2000001		S	0.00	1'064.75			
71851			4436 KIEFFER AG K+ Hausanschluss gem. Planunt erlagen 049 0.00 I	2000001		S	0.00	18'608.95			
		31.05.2023	KREDI Fakturen	20000.01		S					
72079			4778 ERNE AG HO K+ LZBAU Teilrechnung Innenausbau N eubau Tagesstruktur 049 0.00 I	2000001		S	0.00	200'000.00			
		30.06.2023	KREDI Fakturen	20000.01		S					
72762			4778 ERNE AG HO K+ LZBAU Kosten Projekt Neubau 049 0.00 I	2000001		S	0.00	81'492.00			
72844			7831 FLORIAN GM K+ BH 1. Akontorechnung Umgebun g Tagesstrukturen Breite 049 0.00 I	2000001		S	0.00	60'000.00			
73064			4436 KIEFFER AG K+ Verlegung Druckrohre Wasse r 049 0.00 I	2000001		S	0.00	297.80			
73193			6844 GASTROHEL K+ D AG Regale 049 0.00 I	2000001		S	0.00	859.45			

Kostenstelle 12180504001 Neubau Tagesstrukturen

GV 11.06.2021 / CHF 1'950'000 1 Einwohnergemeinde
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2024)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto Proj	G Kst/Ktr G Proj	SH	Menge Ansatz	Bez.	Betrag	Budget	Abweichung	%
73192			4709 TONI SUTER G K+ MBH Schreinerarbeiten 049 0.00 I	2000001		S	0.00		47'670.25			
73185			4589 LEIMGRUBE K+ R FISCH Ingenieurarbeiten BKP 2. Akontorechnung 049 0.00 I	2000001		S	0.00		2'348.95			
73186			4589 LEIMGRUBE K+ R FISCH Nebenkosten Ingenieurarbeiten BKP 2. Rechnung 049 0.00 I	2000001		S	0.00		117.45			
73187			5161 KNECHT + S K+ UTTER Spenglerarbeiten 049 0.00 I	2000001		S	0.00		779.75			
73184			4410 PETERHANS K+ HANDWE Schlüsselkasten mit Zylinderschloss 049 0.00 I	2000001		S	0.00		205.65			
		31.07.2023	KREDI Fakturen	20000.01		S						
73846			6575 TALDIS AG K+ Plot farbig, Laserprint 049 0.00 I	2000001		S	0.00		336.25			
73592			7831 FLORIAN GM K+ BH Akontorechnung Gartenbau 049 0.00 I	2000001		S	0.00		30'000.00			
73845			7878 ATLOGIS GM K+ BH Schliessfachschränk 049 0.00 I	2000001		S	0.00		773.30			
73826			4436 KIEFFER AG K+ Anschluss an best. Leitung 049 0.00 I	2000001		S	0.00		5'413.55			
73804			4817 SPENGLEREI K+ ROLF Dachdeckerarbeiten, Tagesstrukturen 049 0.00 I	2000001		S	0.00		3'360.25			
73973			4376 EUGEN MEIE K+ R AG Endmuffe, Tagestruktur 049 0.00 I	2000001		S	0.00		337.40			

Kostenstelle 12180504001 Neubau Tagesstrukturen

Alle Geschäftsjahre

GV 11.06.2021 / CHF 1'950'000 1 Einwohnergemeinde
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2024)

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto Proj	G Kst/Ktr G Proj	SH	Menge Ansatz	Bez.	Betrag	Budget	Abweichung	%
		31.08.2023	KREDI Fakturen	20000.01		S						
73972			4438 FINANZVER K+ WALT 31 Schlussrechnung Strom 049 0.00 I	2000001		S	0.00		1'618.05			
73950			5856 GAPLAN GM K+ BH Gastronomiefachplanung 049 0.00 I	2000001		S	0.00		2'366.20			
74020			3187 A. FREY AG K+ Akonto Neubau Tagesstruktu r, LUMO Architekten AG 049 0.00 I	2000001		S	0.00		30'000.00			
74622			4410 PETERHANS K+ HANDWE Schliessanlage Erweiterung 049 0.00 I	2000001		S	0.00		6'432.20			
74623			4410 PETERHANS K+ HANDWE Schliessanlage Erweiterung 049 0.00 I	2000001		S	0.00		4'054.30			
		30.09.2023	KREDI Fakturen	20000.01		S						
74530			7923 HINDERSCH K+ LATTERF Signaletik Tagesstrukturen W ürenlingen 049 0.00 I	2000001		S	0.00		4'200.30			
74477			7928 MUELLER BR K+ ANDSCH Brandschutzberatung, Neuba u Tagesstruktur Würenlingen 049 0.00 I	2000001		S	0.00		323.10			
74476			6255 NATURAMA K+ AARGAU Beratung Gestaltung Tagesst rukturen Würenlingen 049 0.00 I	2000001		S	0.00		678.50			
74945			4831 ZOLLINGER K+ BESCHR Aussenbeschriftung 049 0.00 I	2000001		S	0.00		3'145.90			
74834			7831 FLORIAN GM K+ BH 3. Akontorechnung Gartenba u Tagesstruktur 049 0.00 I	2000001		S	0.00		80'000.00			
		30.11.2023	KREDI Fakturen	20000.01		S						

Kostenstelle 12180504001 Neubau Tagesstrukturen

GV 11.06.2021 / CHF 1'950'000 1 Einwohnergemeinde Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2024)											
Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto	G Kst/Ktr	SH	Menge	Betrag	Budget	Abweichung	%
				Proj	G Proj		Ansatz	Bez.			
76113			3187 A. FREY AG K+ Neubau Tagesstrukturen, Schlussrechnung 049 0.00 I	2000001		S	0.00	20'107.35			
76851			3187 A. FREY AG K+ Teuerungsrechnung 049 0.00 I	2000001		S	0.00	7'618.85			
75964			4566 STEINMANN K+ KREISG Kosten Neubau Tagesstruktu ren 049 0.00 I	2000001		S	0.00	3'606.30			
76114			3187 A. FREY AG K+ Detailausmass, Neubau Tage sstrukturen 049 0.00 I	2000001		S	0.00	8'082.40			
		31.12.2023	KREDI Fakturen	20000.01		S					
76491			7831 FLORIAN GM K+ BH Umgebung Werkvertrag Gart enbau 049 0.00 I	2000001		S	0.00	25'675.05			
76500			7831 FLORIAN GM K+ BH Nachtrag Briefkasten 049 0.00 I	2000001		S	0.00	1'685.90			
76852			6575 TALDIS AG K+ Plotterarbeiten 049 0.00 I	2000001		S	0.00	691.75			
77157			7045 LUMO ARCHI K+ TEKTEN Schlussrechnung Neubau Tag esstrukturen Breite 049 0.00 I	2000001		S	0.00	51'696.00			
778		31.12.2023	UB, Aufwendungen Projektie rungskredit Tagesstrukturen	3132.00	2180	H		53'453.44			
		30.04.2024	KREDI Fakturen	20000.01		S					
82846			4778 ERNE AG HO K+ LZBAU Neubau Tagestrukturen Breit e Würenlingen 049 0.00 I	2000001		S	0.00	199'500.65			
		30.06.2024	KREDI Fakturen	20000.01		S					
83002			4589 LEIMGRUBE K+ R FISCH Schlussrechnung 049 0.00 I	2000001		S	0.00	143.60			

Kostenstelle 12180504001 Neubau Tagesstrukturen

Alle Geschäftsjahre

GV 11.06.2021 / CHF 1'950'000 1 Einwohnergemeinde
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2024)

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto Proj	G Kst/Ktr G Proj	SH	Menge Ansatz Bez.	Betrag	Budget	Abweichung	%
83003			4589 LEIMGRUBER FK+ SCH Schlussrechnung 049 0.00 I	2000001		S	0.00	2'872.35			
83001			6720 HKG ENGINE K+ ERIN 1 Schlussrechnung 01.06.2021 - 31.12.2024 049 0.00 I	2000001		S	0.00	7'539.00			
		31.07.2024	KREDI Fakturen	20000.01		S					
83868			6575 TALDIS AG K+ Neubau Tagesstrukturen Brei te 049 0.00 I	2000001		S	0.00	497.50			
Total Kostenart			5040.01 Hochbauten			S		2'228'092.90	3'006'000.00	-777'907.10	-25.88
Kostenstelle Soll								2'282'602.69			
Kostenstelle Haben								54'509.79			
Kostenstelle			12180504001 Neubau Tagesstrukturen			S		2'228'092.90	3'006'000.00	-777'907.10	-25.88
Budget Abweichung								-777'907.10			



KURZPROTOKOLL DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG WÜRENLINGEN

VOM 19. NOVEMBER 2020

**Zu Traktandum 4: Ersatzbau Breite, Tagesstrukturen Würenlingen
Kreditantrag über einen Projektierungskredit für einen
Ersatzbau in der Höhe von CHF 85'000.00; Genehmigung**

Antrag

Die Einwohnergemeindeversammlung wolle für die Projektierung eines Neubaus in Modulbauweise für die langfristige Unterbringung der Tagesstrukturen am Standort Breite einen Kredit in der Höhe von CHF 85'000.00 bewilligen.

Abstimmung

Mit grosser Mehrheit und 6 Gegenstimmen genehmigt die Einwohnergemeindeversammlung den Kredit für die Projektierung eines Neubaus in Modulbauweise für die langfristige Unterbringung der Tagesstrukturen am Standort Breite in der Höhe von CHF 85'000.00.


Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:

Patrick Zimmermann

Patrick Sandmeier



5303 Würenlingen, 20. April 2022

Rechtskraft der Gemeindeversammlungsbeschlüsse

Nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist sind die dem fakultativen Referendum unterstehenden Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom 19. November 2022 in Rechtskraft erwachsen.

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:

Patrick Zimmermann

Patrick Sandmeier



5303 Würenlingen, 20. April 2022





KURZPROTOKOLL DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG WÜRENLINGEN

VOM 11. JUNI 2021

Zu Traktandum 4: Ersatzbau Breite; Tagesstrukturen, Umgebung und Erschliessung; Kreditantrag über einen Baukredit in der Höhe von CHF 1'950'000; Genehmigung

A n t r a g

Die Einwohnergemeindeversammlung wolle für den Ersatzbau für die Tagesstrukturen der Schule Würenlingen am Standort Breite einen Baukredit in der Höhe von CHF 1'950'000 (inkl. MWST) bewilligen.

A b s t i m m u n g

Mit grosser Mehrheit und 5 Gegenstimmen genehmigt die Einwohnergemeindeversammlung den Baukredit von CHF 1'950'000 für den Ersatzbau für die Tagesstrukturen Würenlingen am Standort Breite.

Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann:

Der Gemeindeschreiber:

Patrick Zimmermann

Patrick Sandmeier



5303 Würenlingen, 04. August 2021

Rechtskraft der Gemeindeversammlungsbeschlüsse

Nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist sind die dem fakultativen Referendum unterstehenden Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom 11. Juni 2021 in Rechtskraft erwachsen.

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann:



Patrick Zimmermann

Der Gemeindeschreiber:



Patrick Sandmeier



5303 Würenlingen, 04. August 2021





Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

46. Sitzung vom 28. November 2023, Geschäft Nr. 347 auf Seite 839

347	34	LIEGENSCHAFTEN (AREAL) UND GEBÄULICHKEITEN DER EINWOHNERGEMEINDE
	34.04	Kindergarten Breite / Tagesstrukturen Neubau Tagesstrukturen; Umgebungsplanung / Spielplatz; Schreiben Team Tagesstrukturen

I. Sachverhalt

Mit Schreiben vom 21. November 2023 äussert sich das Team Tagesstrukturen zur Gestaltung des neuen Spielplatzes sehr negativ und zeigt sich erstaunt über die nicht altersgerechte Gestaltung der Spielgeräte sowie des Platzes. Ebenfalls werden Sicherheitsmängel beanstandet. Es wird nach einem Besprechungstermin vor Ort angefragt.

Im Schreiben wird auch der Freude über den Bezug der neuen Räumlichkeiten Ausdruck verliehen und angemerkt, dass aufgrund der steigenden Kinderzahlen grosse Herausforderungen mit dem vorhandenen Platz anstehen.

II. Erwägungen

Der Gemeinderat zeigt sich sehr erstaunt über den Inhalt des vorliegenden Schreibens wurde doch die Betriebsleitung sowie das Team bei der gesamten Planung des Spielplatzes immer wieder miteinbezogen und konnte sich immer äussern. Die Arbeitsgruppe im Beisein von Gemeindeammann Patrick Zimmermann und Bauverwalter Mirco Meier haben dies zumindest so wahrgenommen.

Es zeigt sich, dass anscheinend das vorliegende Objekt nicht so geliefert wurde, wie es sich dies das Team Tagesstrukturen vorgestellt hat. Wo die grundlegenden Fehler liegen, ist für den Gemeinderat unerklärlich. Eine Nachbereitung des ganzen Prozesses ist aus Sicht des Gemeinderates angezeigt und die involvierten Stellen sind entsprechend beizuziehen (Bauleitung, externer Spielplatzberater, Abteilung Bau & Planung, Gemeinderat, Betriebsleitung).

III. Beschluss

1. Der Eingang des vorliegenden Schreibens vom 21. November 2024 wird bestätigt.
2. Die Abteilung Bau & Planung erhält den Auftrag, umgehend mit den involvierten und massgeblichen Stellen eine klärende Sitzung zu terminieren und die allfälligen Mängel am gelieferten Objekt Spielplatz Tagesstrukturen beheben zu können.



Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen


46. Sitzung vom 28. November 2023, Geschäft Nr. 347 auf Seite 839


Protokollauszug an:

- Tagesstrukturen Würenlingen, Betriebsleitung, Frau Denise Deppeler (per Mail)
- LUMO Architekten AG, Herr M. Spannagel, Poststrasse 6, 5312 Döttingen
- Abteilung Bau & Planung, Herr M. Meier
- Herr Patrick Zimmermann, Gemeindeammann, Würenlingen
- Frau Melanie Gasser, Gemeinderätin, Würenlingen

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:


Patrick Zimmermann


Patrick Sandmeier





Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

29. Sitzung vom 11. Juli 2023, Geschäft Nr. 216 auf Seite 519

216	08	BAUWESEN - TIEFBAU, STRASSEN
	08.88	Veilchenweg
	34	LIEGENSCHAFTEN (AREAL) UND GEBÄULICHKEITEN DER EINWOHNERGEMEINDE
	34.04	Kindergarten Breite Antrag Rückbau Pflanzeninsel Veilchenweg

I. Sachverhalt

Mit Schreiben vom 06. Juni 2023 beantragt Herr Juan Garcia, Veilchenweg 4, Würenlingen, dass die Schikane (Pflanzeninsel) rückgebaut wird, da mit dem Neubau der Tagesstrukturen der Zugang zur kommunalen Liegenschaft ändert. Zudem gilt für den Veilchenweg ein allgemeines Fahrverbot (Zubringerdienst gestattet).

Der Veilchenweg ist eine Privatstrasse im Miteigentum der angrenzenden sechs Parteien. Auch die Gemeinde Würenlingen ist Miteigentümerin.

Das schriftliche Einverständnis der Miteigentümer für den Rückbau der Pflanzeninsel liegt vor.

II. Erwägungen

Das neue Tagesstrukturgebäude ist vom Scheideggweg und ca. 30 m südlicher vom Veilchenweg erschlossen. Die Pflanzeninsel (Schikane) am heutigen Standort erfüllt den ursprünglichen Zweck (Verkehrssicherheit) nicht mehr. Die Strasse ist durch die Beschränkung und auch die engen Verhältnisse genügend übersichtlich.

Der Gemeinderat mahnt, dass mit dem Rückbau der einschränkenden Schikane möglicherweise die Möglichkeit für Elterntaxis wieder geöffnet werden könnte, auch wenn das allgemeine Fahrverbot besteht.

II. Beschluss

1. Der Gemeinderat unterstützt den Rückbau der Pflanzeninsel auf dem Veilchenweg gemäss dem vorliegenden Antrag.
2. Die Bauverwaltung wird mit der Umsetzung beauftragt. Die Kosten gehen zu Lasten der Strassenkasse.
3. Die Bauverwaltung hat die betroffenen Miteigentümer direkt zu informieren.



Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

29. Sitzung vom 11. Juli 2023, Geschäft Nr. 216 auf Seite 519

Protokollauszug an:

- Herr Juan Garcia, Veilchenweg 4, 5303 Würenlingen
- Abteilung Bau & Planung/Bauverwaltung
- Abteilung Finanzen
- Herr Bernhard Meier, Gemeinderat, Würenlingen

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:

Patrick Zimmermann

Patrick Sandmeier





Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

20. Sitzung vom 31. Mai 2022, Geschäft Nr. 207 auf Seite 467

- 207 34 LIEGENSCHAFTEN (AREAL) UND GEBÄULICHKEITEN DER
EINWOHNERGEMEINDE
34.04 Kindergarten Breite
42 SCHUL- UND ERZIEHUNGSWESEN
42.34 Tagesschulen, Kindertagesstätte, Tagesstrukturen
Tagesstrukturen Breite; Neubau;
Vergabe BKP 161– Baugrube, Werkleitungen, Foundation, Rückbau

Der Ordnung halber wird festgehalten, dass sich Gemeindeammann Patrick Zimmermann bei diesem Geschäft im Ausstand befand.

I. Sachverhalt

Die LUMO Architekten AG, Döttingen, haben die Submissionsunterlagen erarbeitet und eine Submission im Einladungsverfahren durchgeführt:

Kostenvoranschlag: CHF 189'000
Frist Einreichung 16. Mai 2022, 16:00 Uhr
Eingabeort: Bauverwaltung Würenlingen
Offertöffnung: 18. Mai 2022, 11:00 Uhr durch Stephan Hagenunger (LUMO Architekten AG) und Mirco Meier (Bauverwalter). Ein Offertöffnungsprotokoll wurde erstellt.

II. Erwägungen

Die Submission wurde im Einladungsverfahren gemäss IVöB Art. 20. Die Angebote konnten in Papierform oder elektronisch auf die «Messerli»-Plattform der LUMO Architekten AG eingereicht werden.

Alle Angebote sind fristgerecht eingereicht worden. Die Vergabestelle hat die Angebote auf die Einhaltung der Formerfordernisse sowie rechnerisch und fachlich überprüft.

Bereinigter Offertvergleich mit Bewertung:

Unternehmung:	Offerte inkl. MWST.	Punkte	Rang
A. Frey AG, Würenlingen	CHF 330'831.00	480	1
Birchmeier Bau AG, Döttingen	CHF 354'038.65	471	2
Aarvia Bau AG, Würenlingen	CHF 378'584.15	440	3
Urs Birchmeier AG, Würenlingen	keine Eingabe		

III. Beschluss

1. Die Bauverwaltung sowie der Forstbetrieb werden nochmals gebeten zu überprüfen, ob die geplanten Eigenleistungen (gemäss KV) nicht trotzdem geleistet werden können.

Abgang: - 3. JUNI 2022



Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

20. Sitzung vom 31. Mai 2022, Geschäft Nr. 207 auf Seite 467

2. Aufgrund des Offertvergleichs und der Bewertung wird der Auftrag (unter Beachtung von Punkt 1) wie folgt vergeben:

A. Frey AG, Würenlingen

zum Preise von netto CHF 330'831.00, inkl. MWST.

3. LUMO Architekten AG, Döttingen, werden ersucht, nach rechtskräftiger Vergabe den Werkvertrag auszuarbeiten.
4. Den offertstellenden Unternehmungen wird für ihre Eingabe bestens gedankt.

Rechtsmittelbelehrung


1. Gegen diesen Entscheid kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 20 Tagen seit Zustellung beim Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, 5001 Aarau, Beschwerde geführt werden.
2. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten, d.h. es ist
 - a. anzugeben, wie das Verwaltungsgericht entscheiden soll, und
 - b. darzulegen, aus welchen Gründen diese andere Entscheidung verlangt wird.
3. Der angefochtene Entscheid ist anzugeben, allfällige Beweismittel sind zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.

Protokollauszug an:

- A. Frey AG, Industriestrasse 11, Würenlingen (eingeschrieben)
- Birchmeier Bau AG, Gewerbestrasse 21, 5312 Döttingen (eingeschrieben)
- Aarvia Bau AG, Fahracker 1, Würenlingen (eingeschrieben)
- LUMO Architekten AG, Poststrasse 6, 5312 Döttingen
- Herr Patrick Zimmermann, Gemeindeammann, Würenlingen
- Bauverwaltung Würenlingen (mit Unterlagen retour)
- Forstbetrieb Würenlingen


GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:


Patrick Zimmermann


Patrick Sandmeier

i.V. Roland Meier





Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

20. Sitzung vom 31. Mai 2022, Geschäft Nr. 206 auf Seite 465

- 206 34 LIEGENSCHAFTEN (AREAL) UND GEBÄULICHKEITEN DER
EINWOHNERGEMEINDE
34.04 Kindergarten Breite
42 SCHUL- UND ERZIEHUNGSWESEN
42.34 Tagesschulen, Kindertagesstätte, Tagesstrukturen
Tagesstrukturen Breite; Neubau;
Vergabe BKP 214 – Modularer Holzsystembau mit Innenausbauten

I. Sachverhalt

Die LUMO Architekten AG, Döttingen, haben die Submissionsunterlagen erarbeitet und eine Submission im offenen Verfahren durchgeführt:

Kostenvoranschlag: CHF 1'295'000
Frist Einreichung 2. Mai 2022, 14:00 Uhr
Eingabeort: Bauverwaltung Würenlingen
Offertöffnung: 5. Mai 2022, 13:30 Uhr durch Stephan Hagenunger (LUMO Architekten AG) und Mirco Meier (Bauverwalter). Ein Offertöffnungsprotokoll wurde erstellt.

II. Erwägungen

Die Submission wurde im offenen Verfahren gemäss IVöB Art. 18. Die Submission wurde auf der elektronischen Plattform für öffentliche Beschaffung publiziert.

Alle Angebote sind fristgerecht eingereicht worden. Die Vergabestelle hat die Angebote auf die Einhaltung der Formerfordernisse sowie rechnerisch und fachlich überprüft. Die Angebote wurden gemäss IVöB Art. 40 bewertet.

Bereinigter Offertvergleich mit Bewertung:

Unternehmung:	Offerte inkl. MWST.	Punkte	Rang
Erne Holzbau AG, Laufenburg	CHF 1'290'884.65	470	1
Stamm Bau AG, Arlesheim	CHF 1'381'839.40	461	2
Birchmeier Baumanagement AG, Döttingen	CHF 1'332'787.50	436	3

III. Beschluss

1. Aufgrund des Offertvergleichs und der Bewertung wird der Auftrag wie folgt vergeben:

Erne Holzbau AG, 5080 Laufenburg
zum Preise von netto CHF 1'290'884.65, inkl. MWST.

2. LUMO Architekten AG, Döttingen, werden ersucht, nach rechtskräftiger Vergabe den Werkvertrag auszuarbeiten.

3. Den offertstellenden Unternehmungen wird für ihre Eingabe bestens gedankt.

Abgang: - 2. JUNI 2022



Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

20. Sitzung vom 31. Mai 2022, Geschäft Nr. 206 auf Seite 465

Rechtsmittelbelehrung


1. Gegen diesen Entscheid kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 20 Tagen seit Zustellung beim Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, 5001 Aarau, Beschwerde geführt werden.
2. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten, d.h. es ist
 - a. anzugeben, wie das Verwaltungsgericht entscheiden soll, und
 - b. darzulegen, aus welchen Gründen diese andere Entscheidung verlangt wird.
3. Der angefochtene Entscheid ist anzugeben, allfällige Beweismittel sind zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.


Protokollauszug an:


- Erne Holzbau AG, Werkstrasse 3, 5080 Laufenburg (eingeschrieben)
- Stamm Bau AG, Aliothstrasse 63, 4144 Arlesheim (eingeschrieben)
- Birchmeier Baumanagement AG, Gewerbestrasse 21, 5312 Döttingen (eingeschrieben)
- LUMO Architekten AG, Poststrasse 6, 5312 Döttingen
- Herr Patrick Zimmermann, Gemeinderat, Würenlingen
- Bauverwaltung Würenlingen (mit Unterlagen retour)

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:


Patrick Zimmermann


Patrick Sandmeier





Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

10. Sitzung vom 22. März 2022, Geschäft Nr. 96 auf Seite 228

96	34	LIEGENSCHAFTEN (AREAL) UND GEBÄULICHKEITEN DER EINWOHNERGEMEINDE
	34.04	Kindergarten Breite Neubau Tagesstrukturen; Submittentenliste

I. Sachverhalt

Die LUMO Architekten AG, Döttingen, haben aufgrund bisherigen Erfahrungen eine Submittentenliste für das Einladungsverfahren im anstehenden Neubau der Tagesstrukturen erstellt.

II. Erwägungen

Wie die Bauverwaltung orientiert, musst die grösste Arbeitsgattung im Projekt, dh. den Holzmodulbau, im offenen Verfahren ausgeschrieben werden (gem. Beschaffungsdekret).

Die vorliegende Liste mit durch den Gemeinderat ergänzt.

III. Beschluss

1. Der Gemeinderat verabschiedet die ergänzte Submittentenliste (Einladungsverfahren) im anstehenden Neubau Tagesstrukturen zur umgehenden weiteren Bearbeitung durch die LUMO Architekten AG.
2. Dem Gemeinderat ist noch das aktuelle Bau- resp. Terminprogramm zeitnah vorzulegen.

Protokollauszug an:


- LUMO Architekten AG, Herr Mike Spannagel, Poststrasse 6, 5312 Döttingen (Kopie Liste)
- Herr Patrick Zimmermann, Gemeindeammann, Würenlingen
- Abteilung Bau & Planung, Würenlingen (Kopie Liste)

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:


Patrick Zimmermann


Patrick Sandmeier





AKTENDOPPEL Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

23. Sitzung vom 30. Mai 2023, Geschäft Nr. 161 auf Seite 422

161	34	LIEGENSCHAFTEN (AREAL) UND GEBÄULICHKEITEN DER EINWOHNERGEMEINDE
	34.04	Kindergarten Breite
	42	SCHUL- UND ERZIEHUNGSWESEN
	42.34	Tagesschulen, Kindertagesstätte, Tagesstrukturen Tagesstrukturen Breite; Neubau; Vergabe BKP 410– Umgebungsarbeiten

I. Sachverhalt

Die LUMO Architekten AG, Döttingen, haben die Submissionsunterlagen erarbeitet und eine Submission im freihändigen Verfahren durchgeführt:

Kostenvoranschlag: CHF 150'000

Eingabeort: «Messerli»-Plattform der LUMO Architekten AG

Offertöffnungs-
protokoll:

Stephan Hagenunger (LUMO Architekten AG) hat ein entsprechendes Protokoll erstellt (Stand 15.5.2023)

II. Erwägungen

Die Submission wurde im freihändigen Verfahren gemäss IVöB Art. 21. Die Angebote konnten in Papierform oder elektronisch auf die «Messerli»-Plattform der LUMO Architekten AG eingereicht werden.

Es wurden die Unternehmungen gemäss 22. März 2023 für eine Offerte angefragt. Leider sind von den Total 6 angefragten Unternehmungen 5 Absagen eingegangen. Dadurch wurden zusätzlich die Florian GmbH sowie die Oeschger Gartengestaltung GmbH für eine Offerte angefragt.

Die Vergabestelle hat die Angebote auf die Einhaltung der Formerfordernisse sowie rechnerisch und fachlich überprüft.

Bereinigter Offertvergleich:

Unternehmung:

Florian GmbH Gartenbau, Etzgen

Wetzel AG, Birmenstorf

Oeschger Gartengestaltung GmbH, Klingnau

Offerte inkl. MWST.

CHF 193'059.20

CHF 213'015.70

CHF 241'015.40



Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

23. Sitzung vom 30. Mai 2023, Geschäft Nr. 161 auf Seite 422

Begründung Kostenüberschreitung zum KV:

Nach der Kreditvergabe wurden mehrere Besprechungen mit Naturama, Umweltkommission, Naturschutzverein und Nutzer durchgeführt, welche alle stark am Projekt mitgewirkt haben.

Das Projekt hat nun eine starke Veränderung erfahren:

- Bepflanzung ist dichter und nach den Vorgaben von Naturama, Umweltkommission und Naturschutzverein Würenlingen
- Im Ausführungsprojekt sind nun diverse Möblierungen vorgesehen (Sitzmöglichkeiten, Tische etc.)
- Hochbeete
- Ballspielplatz, mehr Belagsflächen
- Mehr Ruderalflächen
- Mehr Belagsflächen
- deutlich grösserer Spielplatz

Die Angebote wurden bereits durch die LUMO Architekten AG optimiert. So wurde z.B. der Lattenzaun weggelassen (Kostenersparnis ca. CHF 25'000) oder alternatives Mobiliar eingesetzt, was bereits zu Kostenersparnissen führte. Die weitere Optimierung der Angebote für die Einhaltung des KV's bedeutet das Weglassen der Spielgeräte, Hochbeete und des Mobiliars.

III. Beschluss

1. Aufgrund des Offertvergleichs und Begründung wird der Auftrag wie folgt vergeben:

Florian GmbH Gartenbau, Etzgen

zum Preise von netto CHF 193'059.20, inkl. MWST.

2. LUMO Architekten AG, Döttingen, werden ersucht, nach rechtskräftiger Vergabe den Werkvertrag auszuarbeiten.
3. Den offertstellenden Unternehmungen wird für ihre Eingabe bestens gedankt.

Protokollauszug an:


- Florian GmbH Gartenbau, Talstrasse 69, 5275 Etzgen
- Wetzel AG, Mellingerstrasse 13, 5413 Birmenstorf
- Oeschger Gartenbau GmbH, Hardstrasse 2, 5313 Klingnau
- LUMO Architekten AG, Poststrasse 6, 5312 Döttingen
- Herr Patrick Zimmermann, Gemeindeammann, Würenlingen
- Bauverwaltung Würenlingen (mit Unterlagen retour)

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:

Patrick Zimmermann

Patrick Sandmeier





Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

48. Sitzung vom 20. Dezember 2022, Geschäft Nr. 484 auf Seite 1120

484	34	LIEGENSCHAFTEN (AREAL) UND GEBÄULICHKEITEN DER EINWOHNERGEMEINDE
	34.04	Kindergarten Breite
	42	SCHUL- UND ERZIEHUNGSWESEN
	42.34	Tagesschulen, Kindertagesstätte, Tagesstrukturen
		Tagesstrukturen Breite; Neubau;
		Vergabe BKP 273 – Schreinerarbeiten und Garderoben

I. Sachverhalt

Die LUMO Architekten AG, Döttingen, haben die Submissionsunterlagen erarbeitet und eine Submission im Einladungsverfahren (Beschluss Gemeinderat vom 22. März 2022) durchgeführt:

Kostenvoranschlag: CHF 50'000.00

Eingabeort: Bauverwaltung Würenlingen

Offertöffnung: 8. Dezember 2022, 11:00 Uhr durch Stephan Hagenunger (LUMO Architekten AG) und Mirco Meier (Bauverwalter). Ein Offertöffnungsprotokoll wurde erstellt.

II. Erwägungen

Die Submission wurde im Einladungsverfahren gemäss IVöB Art. 20 durchgeführt. Die Angebote konnten in Papierform oder elektronisch auf die «Messerli»-Plattform der LUMO Architekten AG eingereicht werden.

Alle Angebote sind fristgerecht eingereicht worden. Die Vergabestelle hat die Angebote auf die Einhaltung der Formerfordernisse sowie rechnerisch und fachlich überprüft.

Bereinigter Offertvergleich mit Bewertung:

Unternehmung:	Offerte inkl. MWST.	Punkte	Rang
Toni Suter GmbH, Würenlingen	CHF 51'495.90	400	1
Wefi GmbH, Bad Zurzach	CHF 59'977.60	361	2
Holz-Design Schreinerei Meier AG, Würenlingen	CHF 66'015.65	283	3
Müller AG, Tegerfelden	CHF 69'985.20	270	4

III. Beschluss

1. Aufgrund des Offertvergleichs und der Bewertung wird der Auftrag wie folgt vergeben:

Toni Suter GmbH, 5303 Würenlingen
zum Preise von netto CHF 51'495.90, inkl. MWST.

Abgang:

21. DEZ. 2022



Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

48. Sitzung vom 20. Dezember 2022, Geschäft Nr. 484 auf Seite 1120

2. LUMO Architekten AG, Döttingen, werden ersucht, nach rechtskräftiger Vergabe den Werkvertrag auszuarbeiten.
3. Den offerstellenden Unternehmungen wird für ihre Eingabe bestens gedankt.

Rechtsmittelbelehrung

1. Gegen diesen Entscheid kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von **20 Tagen** seit Zustellung beim Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, 5001 Aarau, Beschwerde geführt werden.
2. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten, d.h. es ist
 - a. anzugeben, wie das Verwaltungsgericht entscheiden soll, und
 - b. darzulegen, aus welchen Gründen diese andere Entscheidung verlangt wird.
3. Der angefochtene Entscheid ist anzugeben, allfällige Beweismittel sind zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.


Protokollauszug an:


- Toni Suter GmbH, Kohlenweg 1, 5303 Würenlingen (eingeschrieben)
- Wefi GmbH, Zürcherstrasse 18, 5330 Bad Zurzach (eingeschrieben)
- Holz-Design Schreinerei Meier AG, Industriestr. 4a, 5303 Würenlingen (eingeschrieben)
- Müller AG, Oberfeld 4, 5306 Tegerfelden
- LUMO Architekten AG, Poststrasse 6, 5312 Döttingen
- Herr Patrick Zimmermann, Gemeindeammann, Würenlingen
- Bauverwaltung Würenlingen (mit Unterlagen retour)

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:


Patrick Zimmermann


Patrick Sandmeier





AKTENDOPPEL Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

35. Sitzung vom 28. September 2021, Geschäft Nr. 428 auf Seite 963

428	16	FINANZWESEN DER EINWOHNER- UND ORTSBÜRGERGEMEINDE
	16.09	Budget, Berichte von Behörden und Kommissionen
	34	LIEGENSCHAFTEN (AREAL) UND GEBÄULICHKEITEN DER EINWOHNERGEMEINDE
	34.04	Kindergarten Breite
	42	SCHUL- UND ERZIEHUNGSWESEN
	42.34	Tageschulen, Kindertagesstätte, Tagesstrukturen
		Tagesstrukturen Würenlingen; Neubauprojekt; Budgetierung von Mobiliar

I. Sachverhalt

An der Einwohnergemeindeversammlung vom 11. Juni 2021 genehmigte der Souverän den beantragten Investitionskredit für den Neubau Tagesstrukturen am Standort Breite über CHF 1'950'000.00 mit grossem Mehr. Der Beschluss ist Ende Juli 2021 in Rechtskraft erwachsen.

Im Zusammenhang mit der 1. Lesung Budget 2022 hat die Abteilung Finanzen festgestellt, dass ausserhalb des Investitionskredites zusätzliche Aufwendungen in der Höhe von CHF 52'000.00 für die Anschaffung von Mobiliar für die neuen Tagesstrukturen eingestellt sind.

Diese Anschaffungen stehen in einem direkten Zusammenhang (Einheit der Materie) mit dem Investitionskredit und hätten rechtlich gesehen in den Kredit eingeschlossen werden müssen.

II. Erwägungen

Gemeindeammann Patrick Zimmermann erwähnt, dass ihm dieser Umstand bewusst war. Um den Kreditrahmen bewusst unter CHF 2 Mio. zu halten, wurde beschlossen, für die Anschaffung von Mobiliar ein Budgetposten im 2022 einzustellen.

Seitens Gemeinderat wird bemerkt, dass das Mobiliar der heutigen Infrastruktur auch bei einer Ablehnung des Verpflichtungskredites hätte neu angeschafft werden müssen.

Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass dieses Vorgehen nicht rechtmässig ist. Die Leiterin der Abteilung Finanzen weist konkret darauf hin, dass der Gemeinderat nicht ordnungsgemäss handelt.

III. Beschluss

Der Gemeinderat nimmt die Rückmeldung der Leiterin Abteilung Finanzen zur Kenntnis und bestätigt die nicht ordnungsgemässe Budgetierung der Anschaffung von Mobiliar im Rahmen von CHF 52'000.00 für den Neubau Tagesstrukturen.



Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen


35. Sitzung vom 28. September 2021, Geschäft Nr. 428 auf Seite 963

Protokollauszug an:

- Herr Patrick Zimmermann, Gemeindeammann, Würenlingen
- Herr Andreas Knecht, Gemeinderat, Würenlingen
- Finanzkommission Würenlingen, Herr HU. Brauchli, Würenlingen
- Abteilung Finanzen

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:


Patrick Zimmermann


Patrick Sandmeier





AKTENDOPPEL

Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

29. Sitzung vom 17. August 2021, Geschäft Nr. 376 auf Seite 854

376	34	LIEGENSCHAFTEN (AREAL) UND GEBÄULICHKEITEN DER EINWOHNERGEMEINDE
	34.04	Kindergarten Breite
	42	SCHUL- UND ERZIEHUNGSWESEN
	42.34	Tagesschulen, Kindertagesstätte, Tagesstrukturen Tagesstrukturen Würenlingen; Neubauprojekt; Vergabeantrag Fachplaner

I. Sachverhalt

An der Einwohnergemeindeversammlung vom 11. Juni 2021 genehmigte der Souverän den beantragten Investitionskredit für den Neubau Tagesstrukturen am Standort Breite über CHF 1'950'000.00 mit grossem Mehr. Der Beschluss ist Ende Juli 2021 in Rechtskraft erwachsen.

Am 05. August 2021 hat die Startsitzung zur Bewilligungs- und Ausführungsphase im Beisein von Gemeindeammann Patrick Zimmermann und Architekt Mike Spannagel, LUMO Architekten, Döttingen, stattgefunden.

Sämtliche Fachplaner der Phase «Bauprojekt» wurden eingeladen, für die Phase «Ausführung» eine entsprechende Offerte einzureichen. Die Arbeiten sollen durch den Gemeinderat vergeben werden.

II. Erwägungen

Die meisten der vorliegenden Offerten entsprechen den in der Phase «Bauprojekt» definierten KV-Beträgen. Für die Bauingenieurarbeiten wurde mit Kostenschätzungen anhand des Referenzobjektes Schulpavillon Klingnau berechnet. Für diese Arbeiten wurden zwei Offerten eingeholt.

Seitens der Bauingenieure wurde empfohlen, einen Geologen beizuziehen und Baugrunduntersuchungen mittels Sondierungen vorzunehmen. Hierfür liegt eine Offerte des Büros Jäckli AG, Baden, vor.

Im Rahmen der gemeinderätlichen Diskussion wird die Frage betreffend externer Essenslieferung nochmals diskutiert aber schlussendlich verworfen, da der Projektfortschritt nicht mehr unterbrochen werden soll.

Gemeindeammann Patrick Zimmermann hält fest, dass – wie vom Gemeinderat in einem früheren Zeitpunkt beschlossen – er als Gemeindeammann die Projektleitung im Anschluss an die Planungsarbeiten an den zuständigen Ressortvorsteher Liegenschaften weitergeben wird.



Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

29. Sitzung vom 17. August 2021, Geschäft Nr. 376 auf Seite 854

III. Beschluss

1. Die Vergabe der Fachplaner wird vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

a) LUMO Architekten, Döttingen; für Planung/Bauleitung	CHF 83'000.00
b) HKG Ingenieure AG, Baden; Elektroplanung	CHF 11'000.00
c) Leimgruber, Fischer, Schaub AG, Ennetbaden; Heizung/ Lüftung/Sanitär	CHF 19'392.00
d) Steigmeier Akustik GmbH, Baden; Akustik/Bauphysik	CHF 5'500.00
e) GaPlan GmbH, Villigen; Gastroplanung	CHF 17'370.00
f) Jäckli Geologie AG, Baden; Baugrunduntersuchungen	CHF 5'300.00
g) HPK Bauingenieure AG, Baden; Bauingenieurleistungen	CHF 7'360.00

Sämtliche Vergabesummen ohne MWST und Nebenkosten.
2. Die Bauverwaltung erhält den Auftrag, die Vergabeschreiben an die Fachplaner direkt zu eröffnen.

Protokollauszug an:


- Herr Patrick Zimmermann, Gemeindeammann, Würenlingen
- Herr Andreas Knecht, Gemeinderat, Würenlingen
- Bauverwaltung Würenlingen (mit Unterlagen retour)

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:


Patrick Zimmermann


Patrick Sandmeier





Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

14. Sitzung vom 7. April 2020, Geschäft Nr. 120 auf Seite 267

120	34	LIEGENSCHAFTEN (AREAL) UND GEBÄULICHKEITEN DER EINWOHNERGEMEINDE
	34.04	Kindergarten Breite
	42	SCHUL- UND ERZIEHUNGSWESEN
	42.34	Tagesschulen, Kindertagesstätte, Tagesstrukturen
		Tagesstrukturen Breite; Erarbeitung KV und Vorschlag für Neubausprojekt in Modulbauweise

I. Sachverhalt

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 10. Dezember 2019 die Vergabe der Planungsarbeiten an das Architekturbüro Schneider Spannagel, Döttingen, vergeben.

Die Kommission um Ressortvorsteher Patrick Zimmermann hat in verschiedenen Sitzungen die Fakten zusammengetragen und der Kostenvoranschlag liegt jetzt vor. Ebenfalls sind die zugehörigen Fachplanerberichte vorliegend.

Wie bereits in den Akten zur stillen Sitzung vom 31. März 2020 bekannt gegeben, hat der KV eine Höhe erreicht, zu welchem auch ein Neubau als Systembau/Modulbau/Holzbau realisierbar wäre.

II. Erwägungen

Die Kommission «Umbau/Sanierung Tagesstrukturen Breite» ist zu folgenden Aussagen gekommen:

- Für die angestrebten Kosten gemäss ersten Schätzungen (Vögele, Herbst 2019) ist ein Umbau, der den Anforderungen seitens Betrieb und aus den Vorschriften genügt, nicht realisierbar. Wenn die Summe von 1.3 Mio CHF reduziert wird, entsteht ein Flickwerk. Die Nachhaltigkeit selbst des vorliegenden Projektes ist in einigen Punkten nicht gegeben.
- Aussagen der Architekten folgend ist es möglich, für den KV Betrag einen Neubau zu realisieren als Systembau/Modulbau/Holzbau. Aus den vorhandenen Unterlagen würde ein Konzept für diese Variante abgeleitet.
- Es ist die Ansicht der Kommission, dass der Standort ideal ist und dass daran festgehalten werden soll. Die Realisierung eines Neubaus auf der Parzelle neben dem Altbau ist möglich. In der vorliegenden Darstellung ist 2 Mal ein Gebäude der aktuellen Grösse eingezeichnet.
- Ein Neubau hätte zusätzlich den Vorteil, dass die Verkehrserschliessung verbessert werden könnte und Vorkehrungen für eine allfällige Erweiterung getroffen werden können, dabei wären auch Nutzungen über die Tagesstrukturen hinaus denkbar.



Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

14. Sitzung vom 7. April 2020, Geschäft Nr. 120 auf Seite 267

Wird der Weg Neubau (Modulbau/Systembau etc.) eingeschlagen sollte als Sofortmassnahme raschmöglichst im Gebäude der Durchbruch zur freigewordenen Kindergartenabteilung gemacht werden und nach Input seitens der Tagesstrukturen die Küchensituation verbessert werden. Der Zugang zum freien Teil findet zur Zeit durch die WC-Anlage hindurch statt.

Aus Sicht der Kommission soll das Ziel verfolgt werden, an der Wintergemeinde 2020 einen entsprechenden Baukredit zu beantragen. Es muss zwingend ein Systembau/Modulbau/Holzbau sein damit ein Kostenrahmen in der Höhe von CHF 1.3 Mio eingehalten werden können.

Der Gemeinderat ist erstaunt, dass der vorliegende Vorschlag der Kommission für die Realisierung eines kompletten Neubaus eine relativ lange Bearbeitungszeit eingenommen hat, sieht den Vorschlag aber eindeutig als weiter zu verfolgen.

III. Beschluss

1. Aufgrund des vorliegenden Kostenvoranschlages vom 30. März 2020 und dem formulierten Vorschlag der Kommission unterstützt der Gemeinderat die detaillierte Prüfung der Variante «Neubau (Modul-, System-, oder Holzbau)» für die Tagesstrukturen Würenlingen am Standort Breite.
2. Die Kommission hat die vorgeschlagene Variante weiter zu verfolgen und einen entsprechenden Terminplan zu erarbeiten und dem Gemeinderat vorzulegen. Nach dessen Vorliegen wird der Termin für die Kreditbeantragung zHd. der Gemeindeversammlung festgelegt.
3. Die für die Aufrechterhaltung des ordentlichen Betriebes notwendigen Sofortmassnahmen sollen in einem vertretbaren, finanziellen Rahmen zeitnah umgesetzt werden.


Protokollauszug an:

- Schneider Spannagel Architekten, 5312 Döttingen
- Herr Patrick Zimmermann, Gemeinderat, Würenlingen zHd. Kommission
- Bauverwaltung Würenlingen (mit Unterlagen retour)

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:


André Zoppi


Patrick Sandmeier





Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

9. Sitzung vom 3. März 2020, Geschäft Nr. 65 auf Seite 146

65	34	LIEGENSCHAFTEN (AREAL) UND GEBÄULICHKEITEN DER EINWOHNERGEMEINDE
	34.04	Kindergarten Breite
	42	SCHUL- UND ERZIEHUNGSWESEN
	42.34	Tagesschulen, Kindertagesstätte, Tagesstrukturen Tagesstrukturen Breite; Projekt «Umbau und Sanierung»; Vergabe Fachplaner

I. Sachverhalt

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 29. Oktober 2019 die Ausschreibungsunterlagen (Grundlagenpapier) genehmigt. Es ist das Ziel, ein Bauprojekt mit entsprechendem Kreditantrag an die nächste Sommer-Gemeindeversammlung vorzubereiten.

Am 10. Dezember 2019 wurde der entsprechende Architekturauftrag an das Büro Schneider Spannagel Architekten, Döttingen, erteilt. In der bewilligten Phase 1 wurde festgehalten, dass entsprechende Fachplanerausschreibungen zu erarbeiten sind.

Folgende Vergaben für Fachplanungen werden beantragt:

- Elektroplanung HKG Engineering AG, Phasen 331+32 Vorprojekt / Bauprojekt: CHF 3'000.00 exkl. MwSt.
- Akustische Beratung, Steigmeier: Kostendach CHF 2'000.00 exkl. MwSt.
- Sondagen, Bohrungen durch bestehende Boden – und Wandaufbauten (ca. 6 Stück): Urs Birchmeier, Schätzung CHF 2'500.00 exkl. MwSt.
- HLS Planung der LFS Ingenieure für die Phase 3.2/3.3 CHF 5'408.00 exkl. MwSt
- Makiol-Wiederker, Holzbauengineering für Vorprojekt / Bauprojekt Phase I, CHF 6'200.00 exkl. MwSt.

Termine

Das Terminprogramm für die Erarbeitung des Bauprojekts ist sehr knapp. Um das Programm noch einhalten zu können, müssen die Arbeiten sofort vergeben werden.

III. Beschluss

1. Aufgrund der vorliegenden Unterlagen werden die finanziellen Mittel für die beantragten Fachplaneraufwände freigegeben.
2. Die Bauverwaltung wird beauftragt, die einzelnen Aufträge direkt – in Rücksprache mit dem Architekturbüro – zu vergeben.



Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

9. Sitzung vom 3. März 2020, Geschäft Nr. 65 auf Seite 146


Protokollauszug an:


- Schneider Spannagel Architekten, 5312 Döttingen (~~Als Auftrag für Phase 1~~)
- Herr Patrick Zimmermann, Gemeinderat, Würenlingen
- Bauverwaltung Würenlingen (mit Unterlagen)

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann:

Der Gemeindeschreiber.:


André Zoppi


Patrick Sandmeier





Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

45. Sitzung vom 10. Dezember 2019, Geschäft Nr. 486 auf Seite 903

486	34	LIEGENSCHAFTEN (AREAL) UND GEBÄULICHKEITEN DER EINWOHNERGEMEINDE
	34.04	Kindergarten Breite
	42	SCHUL- UND ERZIEHUNGSWESEN
	42.34	Tagesschulen, Kindertagesstätte, Tagesstrukturen Tagesstrukturen Breite; Projekt «Umbau und Sanierung»; Vergabe Planungsarbeiten

I. Sachverhalt

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 29. Oktober 2019 die Ausschreibungsunterlagen für die Begleitung eines externen Planers genehmigt und verabschiedet.

Folgende Architekturbüros wurden im freihändigen Verfahren zur Offertstellung eingeladen:

- Schneider Spannagel, Döttingen
- Hauenstein Märki Architekten, Gippingen
- Blum und Iten, Döttingen

Nebst einem Angebot für die Offertstellung wurden von den Planern auch ein Vorgehensbeschrieb und ein Terminprogramm verlangt.

II. Erwägungen

Alle Architekturbüros sind der Einladung gefolgt und haben fristgerecht eine Offerte mit den geforderten Beilagen eingereicht. Die Bauverwaltung hat ein Offertöffnungsprotokoll erstellt und die Angebote ausgewertet.

Eine detaillierte Auswertung und die Offerten wurden dem Gemeinderat zur Entscheidungsfindung vorgelegt.

III. Beschluss

1. Aufgrund des Offertvergleichs und der Bewertung wird der Auftrag wie folgt vergeben:

Schneider Spannagel Architekten, Döttingen

zum Preise von netto CHF 26'000 inkl. MWST. für die Phase 1 (freihändig)

2. Die Phasen 2-4 sollen erst nach Genehmigung des Baukredits durch den Gemeinderat ausgelöst werden.
3. Den offertstellenden Unternehmungen wird für ihre Eingaben und Bemühungen der beste Dank ausgesprochen.



Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

45. Sitzung vom 10. Dezember 2019, Geschäft Nr. 486 auf Seite 903

Protokollauszug an:

- Schneider Spannagel Architekten, 5312 Döttingen (Als Auftrag für Phase 1)
- Hauenstein Märki Architekten, 5316 Gippingen
- Blum und Iten Architekten, 5312 Döttingen
- Herr Patrick Zimmermann, Gemeinderat, Würenlingen
- Bauverwaltung Würenlingen (mit Unterlagen)

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeamann: Der Gemeindeschreiber:



André Zoppi



Patrick Sandmeier