



GEMEINDE

Würenlingen

Abteilung Finanzen
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

Kreditabrechnung

Sanierung Seilerweg

Erstellungsjahr 2024



GEMEINDE

Würenlingen

Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

vom 17. September 2024

24-215
9.9200.9240

Kreditbuchhaltung
Kreditabrechnung Sanierung Seilerweg,
Gemeindeversammlung vom 22. November 2018,
Strassenbau

Sachverhalt

Die Einwohnergemeindeversammlung vom 22. November 2018 bewilligte mit der Sanierung und dem Ausbau Seilerweg inkl. Erneuerung Werkleitungen für den Strassenbau einen Kredit von CHF 240'000.00.

Die Kreditabrechnung schliesst wie folgt:

Total Bruttoanlagekosten	CHF	178'585.27
Verpflichtungskredit	CHF	240'000.00
Kreditunterschreitung	CHF	61'414.73

Details zur Kreditabrechnung sind nachfolgend erläutert:

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF	240'000.00	
Objekt	Sanierung Seilerweg		
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 22. November 2018		
1 Bruttoanlagekosten			
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.6150.5010.12	Fr.	178'585.27
Zuzüglich bezogene Vorsteuern		Fr.	0.00
Total Bruttoanlagekosten		Fr.	178'585.27
2 Kreditvergleich			
Verpflichtungskredit		Fr.	240'000.00
Kreditunterschreitung		Fr.	61'414.73
3 Einnahmen			
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto		Fr.	0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge		Fr.	0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung		Fr.	0.00
Total Einnahmen		Fr.	0.00

Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

vom 17. September 2024

4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					Fr. 178'585.27
Total Einnahmen					Fr. 0.00
Nettoinvestition					Fr. 178'585.27
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto	1.14070.10	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten					
- Tiefbauten		100639	14010.01	3300.10	Fr. 178'585.27
- Mobilien					
- immat. Anlagen					
Total der Nettoinvestition:					Fr. 178'585.27
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
<i>Hinweis:</i> Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
Beim Strassenbau konnte bereits in der Submission ein gutes Angebot von der Aarvia Bau AG eingeholt werden. Zudem wurden die im Kostenvoranschlag vorgesehenen Baunebenkosten und Reserven nicht ausgeschöpft, beziehungsweise nicht benötigt. Der Kredit konnte daher deutlich unterschritten werden.					

Beschluss

- Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret, dass
 - alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind
 - dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist
 - dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.
- Die Abteilung Finanzen wird eingeladen, die vorliegende Kreditabrechnung der Finanzkommission zur Prüfung vorzulegen.
- Die Kreditabrechnung wird der Einwohnergemeindeversammlung vom 14. November 2024 zur Genehmigung vorgelegt.

Protokollauszug an:

- Abteilung Finanzen Würenlingen
- Finanzkommission Würenlingen, Herr Hansulrich Brauchli, Randweg 3, Würenlingen
- Abteilung Bau, Planung und Umwelt Würenlingen
- Herr Patrick Zimmermann, Gemeindeammann Würenlingen
- Frau Melanie Gasser, Gemeinderätin Würenlingen
- Gemeindekanzlei z.H. EWGV vom 14. November 2024



GEMEINDE

Würenlingen

Gemeinderat Würenlingen

Patrick Zimmermann
Gemeindeammann

Patrick Sandmeier
Gemeindeschreiber



Abteilung Finanzen

Kevin Pereira
Leiter Finanzen

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF	240'000.00			
Objekt	Sanierung Seilerweg				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 22. November 2018				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto		1.6150.5010.12		Fr.	178'585.27
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				Fr.	0.00
Total Bruttoanlagekosten				Fr.	178'585.27
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit				Fr.	240'000.00
Kreditunterschreitung				Fr.	61'414.73
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto				Fr.	0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge				Fr.	0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung				Fr.	0.00
Total Einnahmen				Fr.	0.00
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				Fr.	178'585.27
Total Einnahmen				Fr.	0.00
Nettoinvestition				Fr.	178'585.27
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto	1.14070.10	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten					
- Tiefbauten		100639	14010.01	3300.10	Fr. 178'585.27
- Mobilien					
- immat. Anlagen					
Total der Nettoinvestition:					Fr. 178'585.27
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
<p>Beim Strassenbau konnte bereits in der Submission ein gutes Angebot von der Aarvia Bau AG eingeholt werden. Zudem wurden die im Kostenvoranschlag vorgesehenen Baunebenkosten und Reserven nicht ausgeschöpft, beziehungsweise nicht benötigt.</p> <p>Der Kredit konnte daher deutlich unterschritten werden.</p>					

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Würenlingen, 17. September 2024

GEMEINDE WÜRENLINGEN
ABTEILUNG FINANZEN

Leiter Finanzen

Gemeinde Würenlingen, 17. September 2024

GEMEINDE WÜRENLINGEN
Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Würenlingen hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Würenlingen,

FINANZKOMMISSION WÜRENLINGEN
Präsident

Aktuarin

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Würenlingen hat am 14. November 2024 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Würenlingen,

GEMEINDE WÜRENLINGEN
Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

Kostenstelle 16150501012 SeilerwegGV 22.11.2018 / CHF 240'000 1 Einwohnergemeinde
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2024)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto	G Kst/Ktr	SH	Menge		Betrag	Budget	Abweichung	%
				Proj	G Proj		Ansatz	Bez.				
520		20.08.2019	Gemeindekanzlei Würenlingen, Baubewilligungsgebühr Sanierung Seilerweg	4210.01	220	S			360.00			
34793		30.11.2019	KREDI Fakturen	20000.01		S						
			4430 INGENIEURB K+ UERO 2	2000001		S	0.00		481.45			
			Aufwendungen Oktober 2019									
			049 0.00 I									
34899			5894 AARVIA BAU K+ AG	2000001		S	0.00		14'418.65			
			1. Teilzahlung									
			049 0.00 I									
		31.12.2019	KREDI Fakturen	20000.01		S						
35248			5894 AARVIA BAU K+ AG	2000001		S	0.00		14'663.70			
			2. Akontozahlung									
			049 0.00 I									
35518			4430 INGENIEURB K+ UERO 2	2000001		S	0.00		2'627.45			
			Aufwendungen November 2019									
			049 0.00 I									
1523		31.12.2019	Bauverwaltung, Kostenumlage 2019	4612.01	220	S			12'000.00			
2014		01.01.2020	Ingenieurbüro Senn AG, Obersiggenthal, Sanierung Seilerweg UB	20090.08		S			1'373.40			
2015		01.01.2020	Ingenieurbüro Senn AG, Obersiggenthal, Sanierung Seilerweg UB	20090.08		S			1'325.40			
		31.01.2020	KREDI Fakturen	20000.01		S						
38187			4430 INGENIEURB K+ UERO 2	2000001		S	0.00		2'313.65			
			Sanierung Seilerweg Dezember 2019									
			049 0.00 I									
		29.02.2020	KREDI Fakturen	20000.01		S						
38530			4438 FINANZVER K+ WALT 31	2000001		S	0.00		231.65			
			Schlussrechnung Strom									
			049 0.00 I									
		31.03.2020	KREDI Fakturen	20000.01		S						

Kostenstelle 16150501012 SeilerwegGV 22.11.2018 / CHF 240'000 1 Einwohnergemeinde
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2024)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto	G Kst/Ktr	SH	Menge		Betrag	Budget	Abweichung	%
				Proj	G Proj		Ansatz	Bez.				
38886			4430 INGENIEURBUEK+ RO 2 Sanierung Seilerweg Strassenbau Jan./Feb	2000001		S	0.00		1'300.90			
			049 0.00 I									
39028			5477 ROBERT FR K+ EI Rückbau für Strassenverbrei erung	2000001		S	0.00		593.75			
			049 0.00 I									
39252			5894 AARVIA BAU K+ AG Schlussrechnung	2000001		S	0.00		78'388.00			
			049 0.00 I									
		28.02.2022	KREDI Fakturen	20000.01		S						
60756			4398 MUEBO AG K+ Ergänzung Abschlusssteine	2000001		S	0.00		1'265.48			
			049 0.00 I									
60729			6581 SITECO SWI K+ TZERLA Seilerweg	2000001		S	0.00		8'885.95			
			049 0.00 I									
		31.05.2022	KREDI Fakturen	20000.01		S						
61967			4376 EUGEN MEIE K+ R AG Kabelzug Seilerweg, Strasse nbau	2000001		S	0.00		7'871.75			
			049 0.00 I									
		31.12.2022	KREDI Fakturen	20000.01		S						
66519			4566 STEINMANN K+ KREISG Arbeiten Sanierung Seilerwe g	2000001		S	0.00		5'144.50			
			049 0.00 I									
772		31.12.2023	Aufwände BPU zL. Kredit Se ilerweg	4612.01	220	S			6'000.00			
		31.12.2023	KREDI Fakturen	20000.01		S						
77172			4430 INGENIEURB K+ UERO 2 Sanierungsarbeiten Strassen bau Seilerweg 01.03.2020 - 3 1.12.2023	2000001		S	0.00		182.75			
			049 0.00 I									
448		25.07.2024	Aufwände BPU zL. Kredit Se ilerweg	4612.01	220	S			4'000.00			
		31.07.2024	KREDI Fakturen	20000.01		S						

Kostenstelle 16150501012 SeilerwegGV 22.11.2018 / CHF 240'000 1 Einwohnergemeinde
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2024)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto	G Kst/Ktr	SH	Menge		Betrag	Budget	Abweichung	%	
				Proj	G Proj		Ansatz	Bez.					
83577			4398 MUEBO AG Strassenbau 049 0.00 I	K+	2000001		S	0.00		352.41			
83742			4566 STEINMANN KREISG Sanierung Seilerweg 049 0.00 I	K+	2000001		S	0.00		1'830.00			
83964			5894 AARVIA BAU AG Strassenbau / Kanalisation 049 0.00 I	K+	2000001		S	0.00		11'646.20			
83965			5894 AARVIA BAU AG Teuerungsrechnung Sanieru ng Seilerweg 049 0.00 I	K+	2000001		S	0.00		859.93			
		31.08.2024	KREDI Fakturen		20000.01		S						
84244			4375 ELEKTRO M EIER AG Installation Strassenlampe S eilerweg 049 0.00 I	K+	2000001		S	0.00		468.30			
Total Kostenart			5010.01 Strassen / Verkehrswege				S			178'585.27	293'000.00	-114'414.73	-39.05
Kostenstelle Soll										178'585.27			
Kostenstelle Haben										0.00			
Kostenstelle			16150501012 Seilerweg				S			178'585.27	293'000.00	-114'414.73	-39.05
Budget Abweichung										-114'414.73			



KURZPROTOKOLL DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG WÜRENLINGEN

VOM 22. NOVEMBER 2018

Zu Traktandum 5: Sanierung und Ausbau Seilerweg mit Erneuerung Werkleitungen

5.1 Strassenbau; Sanierung und Ausbau Seilerweg; Genehmigung Kredit in der Höhe von CHF 240'000

5.2 Elektrizitätsversorgung; Anpassung und Erweiterung Kabelrohrblock; Genehmigung Kredit in der Höhe von CHF 30'000

5.3 Wasserversorgung; Ergänzung Wasserleitung; Genehmigung Kredit in der Höhe von CHF 90'000

5.4 Abwasserentsorgung; Anschluss Gebiet Seilerweg nach GEP 2011; Genehmigung Kredit in der Höhe von CHF 280'000

A n t r a g

- 5.1 Die Einwohnergemeindeversammlung wolle für die Sanierung und den Ausbau des Seilerweges einen Kredit in der Höhe von CHF 240'000 genehmigen.**
- 5.2 Die Einwohnergemeindeversammlung wolle für die Anpassung und Erweiterung Kabelrohrblocks einen Kredit in der Höhe von CHF 30'000 genehmigen.**
- 5.3 Die Einwohnergemeindeversammlung wolle für die Ergänzung der Wasserleitung einen Kredit in der Höhe von CHF 90'000 genehmigen.**
- 5.4 Die Einwohnergemeindeversammlung wolle für die Erweiterung der Abwasserleitung einen Kredit in der Höhe von CHF 280'000 genehmigen.**

A b s t i m m u n g

Mit grosser Mehrheit ohne Gegenstimmen stimmt die Einwohnergemeindeversammlung den vier vorgenannten Anträgen in einer Abstimmung zu.

Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann:

Der Gemeindeschreiber:


Patrick Zimmermann


Patrick Sandmeier



5303 Würenlingen, 20. April 2022

Rechtskraft der Gemeindeversammlungsbeschlüsse

Nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist sind die dem fakultativen Referendum unterstehenden Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom 22. November 2018 in Rechtskraft erwachsen.

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann:

Der Gemeindeschreiber:


Patrick Zimmermann


Patrick Sandmeier



5303 Würenlingen, 20. April 2022



Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

22. Sitzung vom 11. Juni 2019, Geschäft Nr. 216 auf Seite 400

216 08 BAUWESEN - TIEFBAU, STRASSEN
08.102 Seilerweg
Arbeitsgattung Baumeisterarbeiten; Offertöffnung

I. Sachverhalt

Für die Arbeitsgattung Baumeisterarbeiten sind folgende Offerten eingereicht worden:

Unternehmung:	Betrag inkl. MWST.
Aarvia Bau AG, Würenlingen	CHF 374'824.75
Knecht Bau AG, Brugg	CHF 436'085.05
Birchmeier Bau AG, Döttingen	CHF 503'033.85

Die Offertöffnung hat am 11. Juni 2019 im Beisein von Gemeindeschreiber Patrick Sandmeier und Gemeindeschreiber-Stv. Stefanie Schnyder stattgefunden.

II. Beschluss

Die Bauverwaltung Würenlingen, wird beauftragt, die vorliegenden Offerten zu prüfen und dem Gemeinderat Antrag für die Arbeitsvergabe zu stellen.

Protokollauszug an:


- Bauverwaltung Würenlingen (als Auftrag)
- Ingenieurbüro Senn AG, Südallee 2, 5415 Nussbaumen
- Herr Bernhard Meier, Gemeinderat

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:


André Zoppi


Patrick Sandmeier





Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

24. Sitzung vom 25. Juni 2019, Geschäft Nr. 245 auf Seite 441

245 08 BAUWESEN - TIEFBAU, STRASSEN
08.102 Seilerweg
Arbeitsgattung Baumeisterarbeiten; Vergabeantrag

I. Sachverhalt

Für die Offertöffnung der Arbeitsgattung Baumeisterarbeiten wird auf das Protokoll der Offertöffnung verwiesen. Das Ingenieurbüro Senn AG hat die Offerten geprüft und empfiehlt dem Gemeinderat die Arbeitsvergabe wie folgt:

Unternehmung:	Betrag inkl. MWST.
Aarvia Bau AG, Würenlingen	CHF 374'824.75
Knecht Bau AG, Brugg	CHF 436'085.05
Birchmeier Bau AG, Döttingen	CHF 504'858.30

II. Beschluss

1. Aufgrund des Offertvergleichs und der Bewertung wird der Auftrag wie folgt vergeben:

Aarvia Bau AG, Fahracker 1, 5303 Würenlingen
zum Preise von netto CHF 374'824.75, inkl. MWST.

2. Das Ingenieurbüro Senn AG wird ersucht den Werkvertrag auszuarbeiten.

3. Den offertstellenden Unternehmungen wird für ihre Eingabe bestens gedankt.


Protokollauszug an:

- Ingenieurbüro Senn AG, Südallee 2, 5415 Nussbaumen
- Aarvia Bau AG, Fahracker 1, Würenlingen
- Knecht Bau AG, Aarauerstrasse 112, 5200 Brugg
- Birchmeier Bau AG, Gewerbestrasse 21, 5312 Döttingen
- Herr Bernhard Meier, Gemeinderat, Würenlingen
- Bauverwaltung Würenlingen
- Abteilung Finanzen Würenlingen

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:


André Zoppi


Patrick Sandmeier



Abgang: 27. Juni 2019



Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

30. Sitzung vom 11. August 2020, Geschäft Nr. 260 auf Seite 599

260 08 BAUWESEN - TIEFBAU, STRASSEN
08.102 Seilerweg
Durchfahrt Seilerweg 2 – 6; Fahrverbot mit Zubringerdienst; Ergänzung

I. Sachverhalt

Mit Beschluss vom 31. März 2020 hat der Gemeinderat dem Antrag der Bauverwaltung zugestimmt, dass zwischen der Einfahrt Römerstrasse und dem Wendepplatz Seilerweg ein beidseitiges «Fahrverbot mit Zubringerdienst gestattet» verfügt wird.

Mit Eingabe vom 17. April 2020 ersucht Herr Reto Mülli, Würenlingen, um Ergänzung der neuen Signalisation.

Gestützt auf die Eingabe stellt die BV nachfolgenden, ergänzten Antrag:

Antrag BV Signalisation:

Zwischen Einfahrt Römerstrasse und Wendepplatz Seilerweg wird ein beidseitiges «Fahrverbot mit Zubringerdienst gestattet» verfügt. Der Zubringerdienst gilt ebenfalls für die Parzellen-Nr. 412, 414 und 938.

Mit den betroffenen Anwohnern wurde die beantragte Signalisation vorbesprochen und das Einverständnis eingeholt.

II. Beschluss

1. Dem vorliegenden, ergänzten Antrag wird zugestimmt.
2. Die Bauverwaltung Würenlingen wird mit der Umsetzung beauftragt.


Protokollauszug an:

- Bauverwaltung Würenlingen (mit Beilagen als Auftrag)
- Herr Bernhard Meier, Gemeinderat, Würenlingen

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann: Der Gemeindegeschreiber:


André Zoppi


Patrik Sandmeier



Abgang: 13. Aug. 2020



AKTENDOPPEL
Protokollauszug
des Gemeinderates Würenlingen

13. Sitzung vom 31. März 2020, Geschäft Nr. 106 auf Seite 229

106 08 **BAUWESEN - TIEFBAU, STRASSEN**
 08.102 **Seilerweg**
 Durchfahrt Seilerweg 2 – 6; Fahrverbot mit Zubringerdienst

I. Sachverhalt

Die Bauverwaltung Würenlingen orientiert, dass die Erschliessungsstrasse Seilerweg im 2019 von der Unterbodenstrasse bis zum Wendeplatz beim Schopf von Koni Frei ausgebaut wurde. Die Tiefgaragenzufahrt der zukünftigen Überbauung Seilerweg liegt kurz nach der Einfahrt ab dem Unterbodenweg. Der Zufahrtsverkehr der Überbauung Seilerweg soll über den Unterbodenweg erfolgen. Damit kann die enge und unübersichtliche Ausfahrt in die Römerstrasse entlastet werden.

Antrag BV Signalisation:

Zwischen Einfahrt Römerstrasse und Wendeplatz Seilerweg wird ein beidseitiges «Fahrverbot mit Zubringerdienst gestattet» verfügt.

Mit den betroffenen Anwohnern wurde die beantragte Signalisation vorbesprochen und das Einverständnis eingeholt.

II. Beschluss

1. Dem vorliegenden Antrag wird zugestimmt.
2. Die Bauverwaltung Würenlingen wird mit der Umsetzung beauftragt.

Protokollauszug an:

- Bauverwaltung Würenlingen (mit Beilagen als Auftrag)
- Herr Bernhard Meier, Gemeinderat, Würenlingen

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann: Der Gemeindegeschreiber:


André Zoppi


Patrick Sandmeier



Abgang: 31. März 2020



Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

30. Sitzung vom 20. August 2019, Geschäft Nr. 333 auf Seite 601

333 05 BAUWESEN - HOCHBAU
05.03 Baugesuche
Sanierung Seilerweg
Baubewilligung Einwohnergemeinde Würenlingen

Visum	Beleg-Nr. 520
GB 01	Kat 1 IR
Konto 5010.C1	Kat 2 1.6150.800.12

H: 01/4210.01/220

I. Sachverhalt

Bauherr **Einwohnergemeinde Würenlingen, Dorfstrasse 13, Würenlingen**

Bauobjekt **Sanierung Seilerweg**

Ortslage Seilerweg

Parzelle Nr. 408



AD13530300F004FBELE19-520-1-0-0
Beleg-Nr. 520-

II. Erwägungen

Mit dem Abschluss des Landumlegungsverfahrens und der Neuparzellierung im Gebiet Seiler soll nun auch die Strasse gemäss rechtskräftigem Erschliessungsplan «Römerstrasse» ausgebaut werden. Zusammen mit den notwendigen Werkleitungen soll der Seilerweg ausgebaut werden, damit die angrenzenden Bauparzellen die Baureife (Groberschliessung) erlangen).

Die öffentliche Auflage des Baugesuches Nr. **2019-12** ist durchgeführt worden in der Zeit vom **4. März 2019 bis 2. April 2019**. Gegen das geplante Bauvorhaben sind keine Einwendungen beim Gemeinderat eingereicht worden:

Das Baugesuch wurde weisungsgemäss dem Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung für Baugesuche, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau, zur Stellungnahme eingereicht. Die Zustimmung der Abteilung für Baubewilligungen liegt vor.

Die Baukommission hat das Gesuch geprüft und beantragt die Erteilung der Baubewilligung unter Auflagen und Bedingungen.

III. Beschluss

Aufgrund des eingereichten und geprüften Baugesuches erteilt der Gemeinderat für dieses Bauvorhaben die Baubewilligung mit folgenden Feststellungen, Bedingungen und Auflagen:

Abgang: 21. Aug. 2019



Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

30. Sitzung vom 20. August 2019, Geschäft Nr. 333 auf Seite 601

1. Die kantonale Zustimmung mit Nutzungsbewilligung inklusive fischereirechtlicher Bewilligung vom 23. Juli 2019 (BVUAFB.19.585 / Nutzungsbewilligung Nr. 190'585 / fischereirechtliche Bewilligung Nr. 7915) und die darin enthaltenen Verfügungen und Auflagen bilden integrierenden Bestandteil dieser Baubewilligung.
2. Die Projektgenehmigung Nr. A19 – 54 des Departementes Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung für Umwelt, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau vom 22. März 2019 gilt als integrierender Bestandteil dieser Baubewilligung.
3. Als integrierender Bestandteil der Baubewilligung gelten die von der Baukommission kontrollierten, respektive abgeänderten Pläne. Es sind dies:

Planbeschreibung	Massstab	Plan Nr.	Eingangsdatum
Situation	1:200	12/190.1-1	27. Februar 2019
Längenprofil Strassenbau	1:500/50	12/190.2-1	27. Februar 2019
Längenprofil Kanalisation	1:500/50	12/190.2-2	27. Februar 2019
Querprofile	1:100	12/190.3-1	27. Februar 2019
Normalprofil	1:50	12/190.4-1	27. Februar 2019
Schachtnormalie	1:20	12/190.5-1	27. Februar 2019
Werkleitungsplan	1:200	12/190.6-1	27. Februar 2019
Technischer Bericht	---	A4, 8 Seiten	27. Februar 2019

4. Die Baubewilligungsgebühr für die Behandlung des Baugesuches richtet sich nach dem Anhang der Bauordnung und wird festgesetzt auf CHF 360.00. Die Bearbeitungsgebühren sind innert 30 Tagen einzuzahlen.

Rechtskraft der Baubewilligung

Die Baubewilligung wird mit Ablauf der Beschwerdemöglichkeit rechtskräftig. Vor Ablauf der Beschwerdemöglichkeit darf mit den Bauarbeiten weder begonnen noch dürfen die Bauprofile entfernt werden.

Rechtsmittelbelehrung

1. Gegen diesen Entscheid kann **innert einer nicht erstreckbaren Frist von 30 Tagen** seit Zustellung schriftlich beim Regierungsrat des Kantons Aargau, Regierungsgebäude, 5001 Aarau, Beschwerde geführt werden.
2. Die Beschwerdeschrift ist von der Partei selbst oder von einer Anwältin bzw. einem Anwalt zu verfassen, welche(r) gemäss dem Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) vom 23. Juni 2000 zur Vertretung von Parteien vor Gericht berechtigt ist.

Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten, d.h. es ist

- a) anzugeben, wie der Rechtsdienst entscheiden soll, und
- b) darzulegen, aus welchen Gründen diese andere Entscheidung verlangt wird.



Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

30. Sitzung vom 20. August 2019, Geschäft Nr. 333 auf Seite 601

1. Die kantonale Zustimmung mit Nutzungsbewilligung inklusive fischereirechtlicher Bewilligung vom 23. Juli 2019 (BVUAFB.19.585 / Nutzungsbewilligung Nr. 190'585 / fischereirechtliche Bewilligung Nr. 7915) und die darin enthaltenen Verfügungen und Auflagen bilden integrierenden Bestandteil dieser Baubewilligung.
2. Die Projektgenehmigung Nr. A19 – 54 des Departementes Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung für Umwelt, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau vom 22. März 2019 gilt als integrierender Bestandteil dieser Baubewilligung.
3. Als integrierender Bestandteil der Baubewilligung gelten die von der Baukommission kontrollierten, respektive abgeänderten Pläne. Es sind dies:

<u>Planbeschreibung</u>	<u>Massstab</u>	<u>Plan Nr.</u>	<u>Eingangsdatum</u>
Situation	1:200	12/190.1-1	27. Februar 2019
Längenprofil Strassenbau	1:500/50	12/190.2-1	27. Februar 2019
Längenprofil Kanalisation	1:500/50	12/190.2-2	27. Februar 2019
Querprofile	1:100	12/190.3-1	27. Februar 2019
Normalprofil	1:50	12/190.4-1	27. Februar 2019
Schachtnormalie	1:20	12/190.5-1	27. Februar 2019
Werkleitungsplan	1:200	12/190.6-1	27. Februar 2019
Technischer Bericht	---	A4, 8 Seiten	27. Februar 2019

4. Die Baubewilligungsgebühr für die Behandlung des Baugesuches richtet sich nach dem Anhang der Bauordnung und wird festgesetzt auf CHF 360.00. Die Bearbeitungsgebühren sind innert 30 Tagen einzuzahlen.

Rechtskraft der Baubewilligung

Die Baubewilligung wird mit Ablauf der Beschwerdemöglichkeit rechtskräftig. Vor Ablauf der Beschwerdemöglichkeit darf mit den Bauarbeiten weder begonnen noch dürfen die Bauprofile entfernt werden.

Rechtsmittelbelehrung

1. Gegen diesen Entscheid kann **innert einer nicht erstreckbaren Frist von 30 Tagen** seit Zustellung schriftlich beim Regierungsrat des Kantons Aargau, Regierungsgebäude, 5001 Aarau, Beschwerde geführt werden.
2. Die Beschwerdeschrift ist von der Partei selbst oder von einer Anwältin bzw. einem Anwalt zu verfassen, welche(r) gemäss dem Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) vom 23. Juni 2000 zur Vertretung von Parteien vor Gericht berechtigt ist.

Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten, d.h. es ist

- a) anzugeben, wie der Rechtsdienst entscheiden soll, und
- b) darzulegen, aus welchen Gründen diese andere Entscheidung verlangt wird.



Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

30. Sitzung vom 20. August 2019, Geschäft Nr. 333 auf Seite 601

3. Auf eine Beschwerde, welche den Anforderungen gemäss den Ziffern 1 oder 2 nicht entspricht, wird nicht eingetreten.
4. Der angefochtene Entscheid ist anzugeben. Allfällige Beweismittel sind zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Die Beschwerdeschrift ist zu unterzeichnen.
5. Das Beschwerdeverfahren ist mit einem Kostenrisiko verbunden, d.h. die unterliegende Partei hat in der Regel die Verfahrenskosten sowie gegebenenfalls die gegnerischen Anwaltskosten zu bezahlen.

Protokollauszug an:

- Einwohnergemeinde Würenlingen, z.Hd. Bauverwaltung
- Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung für Umwelt, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau
- Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung für Baubewilligungen, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau
- Ingenieurbüro Senn, Südallee 2, 5415 Obersiggenthal
- Herr Bernhard Meier, Gemeinderat, Würenlingen
- **Abteilung Finanzen** Würenlingen (Bitte Rechnung erstellen)
- Bauverwaltung Würenlingen

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:




André Zoppi



Patrick Sandmeier





Ingenieurbüro Senn AG

Planung & Tiefbau · 5415 Obersiggenthal

Raumentwicklung
 Vermessung
 Tiefbau
 Eisenbeton
 Baupolizei
 Umwelttechnik

Gemeinde Würenlingen
 Bauverwaltung
 Dorfstrasse 13
 5303 Würenlingen

23.11.19 *mm*

Visum <i>A</i>	Beleg-Nr.
GB <i>01</i>	Kst 1 <i>IR</i>
Konto <i>5010.01</i>	Kst 2 <i>1.6150.5010.12</i>

Kredit Seilerweg

Nussbaumen, 13. November 2019 / SM

12/190.01

Honorar - Rechnung	Ref. Nr.: 1911058	CHE-115.635.395 MWST
Gemeinde Würenlingen, Sanierung Seilerweg <u>Strassenbau</u>		

Wir haben für Sie folgende Arbeiten ausgeführt:

BAULEITUNG NACH SIA 103

- Oberbauleitung
- Örtliche Bauleitung
- Dokumentation PAW
- Sonstiges Bauleitung



ADI5530300K470KRED0000000034793

Beleg-Nr. 34793

Unsere Aufwendungen von 01.10.2019 bis 31.10.2019

Arbeitsstunden

Datum	Name	Beschreibung	h	h	h	h
02.10.2019	D' Agrosa Massimo	AVOR; Fixtag, Administr. / Projektübergabe T. Hunn	0.75	h	133.00	99.75
02.10.2019	Hunn Thomas	Adressliste erstellen Fixtag vorbereiten Fixtag Administratives	0.50	h	133.00	66.50
08.10.2019	Hunn Thomas	Bausitzung	0.50	h	133.00	66.50
11.10.2019	Mühlebach Sonja	Administration	0.50	h	101.00	50.50
16.10.2019	Hunn Thomas	Fixtag vorbereiten Fixtag	0.25	h	133.00	33.25
23.10.2019	Hunn Thomas	Besprechung mit Björn Mülli Bausitzung vorbereiten Bausitzung	0.25	h	133.00	33.25
24.10.2019	Hunn Thomas	Besprechung mit Herr Mülli Bausitzungsprotokoll erstellen / verschicken	0.25	h	133.00	33.25
30.10.2019	Hunn Thomas	Fixtag vorbereiten Fixtag	0.25	h	133.00	33.25

Total Arbeitsstunden					416.25
10% auf Arbeitsstd.	10.00 %				41.65
Total Arbeitsstunden netto					374.60

Nebenkosten

31.10.2019	Kopien A4/sw	55.00	Stk.	0.10	5.50
31.10.2019	Kopien A4/f	21.00	Stk.	0.80	16.80
Total Nebenkosten					22.30

Sonderkosten					
31.10.2019	Div. Farbplots	Repro LP Copycenter	50.15 /	Fr.	1.00
					50.15
Total Sonderkosten					50.15
Subtotal				Fr.	447.05
Mehrwertsteuer			7.70 %		34.40
Total				Fr.	481.45

Rechnungsbetrag zur Zahlung fällig **(30 Tage netto)**

Bitte benutzen Sie ausschliesslich den beiliegenden Einzahlungsschein zur Überweisung, oder geben Sie die Ref.-Nr. des Einzahlungsscheines auf der Überweisung an.

Auftrag abgeschlossen Nein

Kopie Bauabrechnung: Th

Beilagen:

- Einzahlungsschein
- Rechnung-LP Copy Center



ADI5530300K470KRED00000000034899

Beleg-Nr. 34899

Aarvia Bau AG
Fahracker 1
5303



Visum <i>lh</i>	Beleg-Nr.
GB <i>01</i>	Kst 1 <i>1R</i>
Konto <i>5010.01</i>	Kst 2 <i>1.6150.8010.12</i>

26.11.1919

Einwohnergemeinde Würenlingen
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

Ingenieurbüro Senn AG
Thomas Hunn
Südallee 2
5415 Nussbaumen

Würenlingen 20.11.2019; AVB / frwa
CHE-107.139.680 MWST

Teilzahlungsrechnung Nr. 01/191`566 / 10

Auftrag: P1190050 Gemeinde Würenlingen Sanierung Seilerweg *Kredit*

Strassenbau

Arbeitsausführung vom 30.09. bis 14.11.2019

Zusammenstellung:

111 Regiearbeiten		1'868.25
113 Baustelleneinrichtung		2'170.55
116 Holzen und Rodungen		150.00
117 Abbrüche und Demontagen		1'707.50
151 Bauarbeiten für Werkleitungen		302.90
211 Baugruben und Erdbau		4'451.75
221 Foundationsschichten		4'700.70
237 Kanalisationen und Entwässerungen		143.50
Brutto-Betrag		15'495.15
Rabatt	-4%	-619.80
Zwischentotal		14'875.35
Garantierückbehalt	-10%	-1'487.55
Zwischentotal		13'387.80
MWST	7.7%	1'030.85

Netto-Betrag

Fr. 14'418.65 *g*

Zahlbar bis: 20.12.2019
Bankverbindung: IBAN: CH93 0076 1022 7982 9200 1

KONTROLLIERT: *22.11.1919*
Ingenieurbüro Senn
Planung
5415 Obersiggenthal



ADI5530300K470KRED00000000035248

Beleg-Nr. 35248

Aarvia Bau AG
Fahracker 1
5303



Visum <i>H</i>	Beleg-Nr.
GB <i>01</i>	Kst 1 <i>IR</i>
Konto <i>5010.01</i>	Kst 2 <i>1.6150.5010.12</i>

15.12.19 10

Einwohnergemeinde Würenlingen
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

Ingenieurbüro Senn AG
Thomas Hunn
Südallee 2
5415 Nussbaumen

Würenlingen 05.12.2019; AVB / frwa
CHE-107.139.680 MWST

EINGANG: *06.12.2019*
Ingenieurbüro Senn
Planung & Tiefbau
5415 Obersiggenthal

Teilzahlungsrechnung Nr. 02/191`631 / 11

Kredit Seilerweg

Auftrag: P1190050 Gemeinde Würenlingen Sanierung Seilerweg

Strassenbau

Arbeitsausführung vom 30.09. bis 29.11.2019

Zusammenstellung:

111 Regiearbeiten	1'868.25
113 Baustelleneinrichtung	2'170.55
116 Holzen und Rodungen	150.00
117 Abbrüche und Demontagen	2'442.50
151 Bauarbeiten für Werkleitungen	302.90
211 Baugruben und Erdbau	7'439.90
221 Foundationsschichten	12'099.00
222 Pflästerungen und Abschlüsse	4'637.00
237 Kanalisationen und Entwässerungen	143.50

Brutto-Betrag 31'253.60

Rabatt -4% -1'250.15 ✓

Zwischentotal 30'003.45

Garantierückbehalt -10% -3'000.35 ✓

Zwischentotal 27'003.10

./. 1. Akonto Nr. 01/191`566/10 -13'387.80

Zwischentotal 13'615.30

MWST 7.7% 1'048.40


Netto-Betrag

Fr. 14'663.70 ✓

Zahlbar bis: 05.01.2020

Bankverbindung: IBAN: CH93 0076 1022 7982 9200 1

KONTROLLIERT: *06.12.2019*
Ingenieurbüro Senn
Planung & Tiefbau
5415 Obersiggenthal



Ingenieurbüro Senn AG

Planung & Tiefbau · 5415 Obersiggenthal

Raumentwicklung
Vermessung
Tiefbau

Gemeinde Würenlingen
Bauverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen



ADI5530300K470KRED00000000035518

Beleg-Nr. 35518

Visum <i>HS</i>	Beleg-Nr.
GB <i>01</i>	Kst 1 <i>IR</i>
Konto <i>5010.01</i>	Kst 2 <i>7.6150.5010.12</i>

5.4.20 HS

Nussbaumen, 10. Dezember 2019 / SM

Kredit Seilerweg

12/190.01

Honorar - Rechnung	Ref. Nr.: 1912106	CHE-115.635.395 MWST
Gemeinde Würenlingen, Sanierung Seilerweg Strassenbau		

Wir haben für Sie folgende Arbeiten ausgeführt:

PROJEKTIERUNG

- Ausführungsprojekt
- Koordination übrige Werke
- Sonstiges Projektierung

BAULEITUNG NACH SIA 103

- Oberbauleitung
- Örtliche Bauleitung
- Dokumentation PAW
- Sonstiges Bauleitung

Unsere Aufwendungen von 01.11.2019 bis 30.11.2019

Arbeitsstunden

Datum	Name	Arbeitsinhalt	h	h	Netto	Brutto
01.11.2019	Mühlebach Sonja	Administration	0.50	h	101.00	50.50
06.11.2019	Hunn Thomas	Bausitzung Abklärungen mit Thalmann / Steger Architekten	0.50	h	133.00	66.50
06.11.2019	Diba Lucyna	Bauberechnung erstellen Strassenrand Berechnung; Planaufbereitung	2.00	h	133.00	266.00
11.11.2019	Diba Lucyna	Strassenrandabsteckung	1.00	h	133.00	133.00
13.11.2019	Hunn Thomas	Fixtag vorbereiten Fixtag	0.75	h	133.00	99.75
18.11.2019	Hunn Thomas	Koordination Zaunbauer / Aarvia Besprechung Zaun mit Herr R. Mülli, Herr Schneider und P. Walder Besprechung Grundstück B. Mülli	1.50	h	133.00	199.50
19.11.2019	Hunn Thomas	Administratives	0.25	h	133.00	33.25
20.11.2019	Mühlebach Sonja	Administration	0.25	h	101.00	25.25
20.11.2019	Hunn Thomas	Bausitzung vorbereiten Bausitzung	0.50	h	133.00	66.50
20.11.2019	Diba Lucyna	Strassenrandabsteckung	2.00	h	133.00	266.00

21.11.2019	Hunn Thomas	Baustelleninformation Parzelle 941 / 2063 Absteckung mit L. Diba besprechen Besprechung mit Herr Frei und Frau Meier	0.75	h	133.00	99.75	
21.11.2019	Diba Lucyna	Strassenrandabsteckung	4.00	h	133.00	532.00	
22.11.2019	Hunn Thomas	Korrespondenzen mit Thalmann / Steger Architekten Administratives	1.00	h	133.00	133.00	
25.11.2019	Hunn Thomas	Besprechung Zaun R. Mülli Besprechung mit dem UN	1.50	h	133.00	199.50	
26.11.2019	Diba Lucyna	Strassenrand Absteckung	2.50	h	133.00	332.50	
27.11.2019	Hunn Thomas	Fixtag vorbereiten Fixtag	0.50	h	133.00	66.50	
28.11.2019	Diba Lucyna	Absteckung ES, Strassenrand	0.75	h	133.00	99.75	
Total Arbeitsstunden						2'669.25	
10% auf Arbeitsstd.						10.00 %	266.95
Total Arbeitsstunden netto						2'402.30	
Nebenkosten							
30.11.2019		Kopien A4/sw	21.00	Stk.	0.10	2.10	
30.11.2019		Kopien A4/f	44.00	Stk.	0.80	35.20	
Total Nebenkosten						37.30	
Subtotal					Fr.	2'439.60	
Mehrwertsteuer					7.70 %	187.85	
Total					Fr.	2'627.45	

Rechnungsbetrag zur Zahlung fällig (**30 Tage netto**)

Bitte benutzen Sie ausschliesslich den beiliegenden Einzahlungsschein zur Überweisung, oder geben Sie die Ref.-Nr. des Einzahlungsscheines auf der Überweisung an.

Auftrag abgeschlossen Nein

Kopie Bauabrechnung: TH

Beilagen:

- Einzahlungsschein

Einwohnergemeinde
Würenlingen

Konto-Nr.	Beleg-Nr.
Diverse	1523

Umlage Kosten Bauverwaltung
auf andere Dienststellen

Abschluss 2019

Bauverwalter

Belastung Dienststelle	Std.	Betrag	Soll		Haben	
			Konto	KST		
Bauverwaltung allg.	640		keine Umlage			
verbuchte Umlagen:						
Zivilschutz	0	0.00	3'910.00	1'620	4'910.00	220
Strassen	100	8'000.00	3'910.00	6'150	4'910.00	220
Wasserversorgung	250	20'000.00	3'612.00	7'101	4'612.00	220
Abwasser komm	50	4'000.00	3'612.00	7'201	4'612.00	220
Abwasser Werkplan	150	12'000.00	3'612.00	7'201	4'612.00	220
Abfall	0	0.00	3'612.00	7'301	4'612.00	220
Friedhof	100	8'000.00	3'910.00	7'710	4'910.00	220
Elektrizitätsversorgung	100	8'000.00	3'612.00	8'711	4'612.00	220
Fernwärmeversorgung	150	12'000.00	3'612.00	8'731	4'612.00	220
ARA Ausbau	200	16'000.00	5'030.01	1.7201.5030.01	4'612.01	220
SIWA Deponie	200	16'000.00	5'030.01	2.7691.5030.01	4'612.01	220
Projekte:						
Ausbau Seilerweg	150	12'000.00	5'010.01	1.6150.5010.12	4'612.01	220
		0.00				

diverse

schon einzeln verbucht

116'000.00



ADI3530300F004FBELE19-1523-2-0-0
Beleg-Nr. 1523

Gutschrift Bauverwaltung

Eigenleistung für Investitionen	44'000.00	4'612.01	220
Verrechnung Bauverwaltung intern	16'000.00	4'910.00	220
Verrechnung Bauverwaltung Betriebe	56'000.00	4'612.00	220
Total Gutschriften	116'000.00		



ADI3530300F004FBELE19-1523-1-0-0
Beleg-Nr. 1523

Umlagen basierend auf
Zeitangaben Bauverwaltung
Umlage andere Projekte sind schon
bei Bauabrechnung erfolgt

Stundenaufstellung 2019 Kurt Herbert

Konventionen Zeilengaben (Stunden verrechnet)

SiMA Umbau, Kredit 200 €

Kredit Ausbau Biberweg 150 €

Wasserversorgung 250

Fernwärme 150

ABA Ausbau 200

Stassen unterhalt 100

NE HausanschlußCAD / GEP 200

Friedhof 100

RV, Lehrlinge 200

Organisation Büro 250

Kommunikation Bauamt, EV, BV 140

Elektroversorgung 100

Amylanfen 50

2090 €

Visum <i>A</i>	Beleg-Nr.
GB	Kst 1
Konto	Kst 2

Umbau SIWA Konsortium Bärengraben

Kredit

Bauleitung **ca. 200 Std.** **SFr. 16'000.00**

Kredit Umbau SIWA

Visum <i>M</i>	Beleg-Nr.
GB	Kst 1
Konto	Kst 2

Strassenausbau Seilerweg

Kredit Ausbau 2019

Kanalisation **ca. 50 Std.** **SFr. 4'000.00**


Strassenbau **ca. 50 Std.** **SFr. 4'000.00**

Wasserleitung **ca. 25 Std.** **SFr. 2'000.00**

Koordination, Offerten, Terminplanung
Ausmass- und Rechnungskontrolle
Eigentümerge-späche, Oragnisation Hauszufahrten
Feldaufnahmen, Ausführungsplan, Übertrag CAD
Zusammenstellung Subventionsabrechnung

Elektrizität **ca. 25 Std.** **SFr. 2'000.00**

UB v. 6150.3132.00 in 6150.3147.01



Ingenieurbüro Senn AG

Planung & Tiefbau · 5415 Obersiggenthal

Raumentwicklung
Vermessung
Tiefbau

UB auf Kredit 1.6150.5010.12
5010.01

Gemeinde Würenlingen
Bauverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen



ADI3530300F004FBELE20-2014-1-0-0
Beleg-Nr. 2014

Visum <i>He</i>	Beleg-Nr. 2014
GB <i>01</i>	Kst 1 <i>6150</i>
Konto <i>3132.00</i>	Kst 2

4.8.19 JB

Nussbaumen, 24. Juli 2019 / SM

12/190.01

Honorar - Rechnung	Ref. Nr.: 1907115	CHE-115.635.395 MWST
Gemeinde Würenlingen, Sanierung Seilerweg Strassenbau	<i>Mo 3132.00 / 6150</i>	

Wir haben für Sie folgende Arbeiten ausgeführt:

PROJEKTIERUNG

- Bauprojekt
- Ausschreibung & Offertvergleich
- Sonstiges Projektierung

ZUSATZAUFWAND

- Sonstiger Zusatzaufwand (Projektanpassung Vorgabe Bauherr)

Unsere Aufwendungen von 01.03.2019 bis 30.06.2019

Arbeitsstunden

12.03.2019	Mühlebach Sonja	Administration	0.50	h	101.00	50.50	
13.03.2019	D' Agrosa Massimo	Administr. RE; Tel. H. Kalt	0.25	h	133.00	33.25	
09.05.2019	D' Agrosa Massimo	Projektbesprechung GDE, Administr.	0.50	h	133.00	66.50	
10.05.2019	D' Agrosa Massimo	Ausschreibung vorbereiten, Administr.	1.00	h	133.00	133.00	
16.05.2019	D' Agrosa Massimo	Ausschreibung zusammenstellen / versenden, Administr.	1.50	h	133.00	199.50	
22.05.2019	D' Agrosa Massimo	Bespr. A. Wolf -Anpassung Nivellette	0.50	h	133.00	66.50	
22.05.2019	Wolf Andy	Besprechung	0.25	h	133.00	33.25	
24.05.2019	Wolf Andy	Anpassung Gradiente, Planbearbeitung Sit, QP, LP	4.00	h	133.00	532.00	
07.06.2019	D' Agrosa Massimo	Administr. Frau Böttger -Planabgabe	0.50	h	133.00	66.50	
11.06.2019	D' Agrosa Massimo	Administr. Frau Böttger -Planabgabe DWG	0.50	h	133.00	66.50	
17.06.2019	D' Agrosa Massimo	Adminsitr.	0.25	h	133.00	33.25	
19.06.2019	D' Agrosa Massimo	Offertkontrolle, Vergabeantrag, Administr.	0.50	h	133.00	66.50	
Total Arbeitsstunden						1'347.25	
10% auf Arbeitsstd.						10.00 %	134.75
Total Arbeitsstunden netto						1'212.50	

Nebenkosten

29.03.2019	Kopien A4/sw	22.00	Stk.	0.10	2.20
29.03.2019	Kopien A4/f	2.00	Stk.	0.80	1.60
31.05.2019	Kopien A4/sw	498.00	Stk.	0.10	49.80
31.05.2019	Kopien A4/f	10.00	Stk.	0.80	8.00
28.06.2019	Kopien A4/sw	11.00	Stk.	0.10	1.10
Total Nebenkosten					62.70

Subtotal

Mehrwertsteuer

Fr.	1'275.20
7.70 %	98.20

Total

Fr.	1'373.40
-----	----------

Rechnungsbetrag zur Zahlung fällig (30 Tage netto)

Bitte benutzen Sie ausschliesslich den beiliegenden Einzahlungsschein zur Überweisung, oder geben Sie die Ref.-Nr. des Einzahlungsscheines auf der Überweisung an.

Auftrag abgeschlossen Nein

Kopie Bauabrechnung: MdA

Beilagen:

- Einzahlungsschein


Gemeinde Würenlingen, Sanierung Seilerweg Strassenbau

Auftrags-Nr.: 12/190.01
Referenz-Nr.: 1907115
Rechnungsdatum: 24. Juli 2019
MWSt-Nr.: CHE-115.635.395


Summe Brutto		Fr.	1'275.20
Zuzüglich Mehrwertsteuer	7.70	Fr.	98.20
Summe Netto		Fr.	1'373.40

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto
 Mit bestem Dank für Ihren Auftrag.

▼▼▼▼ Vor der Einzahlung abzulrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento ▼▼▼▼

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta	Einzahlung Giro	Versement Virement	Versamento Girata
Zahlung für Sanierungsarbeiten Aargäuer Kantonalbank 5001 Aarau zugunsten von / En faveur de / A favore di Ingenieurbüro Senn AG Südallee 2 Postfach 43 CH-5415 Nussbaumen	www.ingenio.ch Aargäuer Kantonalbank 5001 Aarau Zugunsten von / En faveur de / A favore di Ingenieurbüro Senn AG Südallee 2 Postfach 43 CH-5415 Nussbaumen	Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggiungete comunicazioni	
Konto / Compte / Conto 01-200020-9 IF 1 3 7 3 . 4 0 bezahlt von / Versé par / Versato da 81 01840 00005 57000 19071 15006 Gemeinde Würenlingen Bauverwaltung Dorfstrasse 13 5303 Würenlingen	Konto / Compte / Conto 01-200020-9 CHF 1 3 7 3 . 4 0 609	Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento 81 01840 00005 57000 19071 15006 Einbezahlt von / Versé par / Versato da Gemeinde Würenlingen Bauverwaltung Dorfstrasse 13 5303 Würenlingen	
Die Annahmestelle L'office de dépôt L'ufficio d'accettazione		0100001373400>810184000005570001907115006+ 012000209>	

UB v. 6150.3732.00 in 6150.3747.07



Ingenieurbüro Senn AG

Planung & Tiefbau · 5415 Obersiggenthal

Raumentwicklung
Vermessung
Tiefbau
Eisenbeton

UB auf Kredit: 1.6150.5410.12
5410.01

Gemeinde Würenlingen
Bauverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

17.3.19 10



ADI3530300F004FBELE20-2015-1-0-0

Beleg-Nr. 2015

Visum <i>M</i>	Beleg-Nr. 2015
GB <i>01</i>	Kst 1 6150
Kont 3132.00	Kst 2

Nussbaumen, 13. März 2019 / SM

12/190.01

Honorar - Rechnung	Ref. Nr.: 3004771	CHE-115.635.395 MWST
Gemeinde Würenlingen, Sanierung Seilerweg Strassenbau	<i>Mo 3132.00 / 7201</i>	

Wir haben für Sie folgende Arbeiten ausgeführt:

Projektierung

- Bauprojekt
- Ausführungsprojekt
- Sonstiges Projektierung

Unsere Aufwendungen von 11.09.2018 bis 28.02.2019

Arbeitsstunden

Datum	Name	Beschreibung	h	Stk.	Netto	MWST
13.09.2018	D' Agrosa Massimo	Administr. RE	0.25	h	133.00	33.25
14.09.2018	D' Agrosa Massimo	T-Bericht, PM kontrollieren und anpassen, Administr.	2.00	h	133.00	266.00
20.09.2018	Müller Gaby	Administration	0.50	h	101.00	50.50
21.09.2018	D' Agrosa Massimo	Bespr. J. Wirsching, Administr. Projektabgabe	0.25	h	133.00	33.25
21.09.2018	Wirsching Jonas	Projektmappen erstellen	1.00	h	49.00	49.00
06.12.2018	D' Agrosa Massimo	Administr.	0.25	h	133.00	33.25
05.02.2019	D' Agrosa Massimo	Administr. Anfrage TT	0.25	h	133.00	33.25
06.02.2019	D' Agrosa Massimo	Unterlagen Eingabe AfU vorbereiten	0.75	h	133.00	99.75
07.02.2019	D' Agrosa Massimo	Administr. RE	0.25	h	133.00	33.25
19.02.2019	D' Agrosa Massimo	Projektanpassung, Bespr. RN	0.50	h	133.00	66.50
20.02.2019	D' Agrosa Massimo	Projektanpassung, Kontrolle Pläne, Administr.	0.50	h	133.00	66.50
22.02.2019	D' Agrosa Massimo	Projektanpassung, TB erstellen, Bespr. S. Senn	0.75	h	133.00	99.75
22.02.2019	Senn Sarah	Administration, PM erstellen	1.00	h	97.00	97.00
26.02.2019	D' Agrosa Massimo	PM zusammenstellen (Projektabgabe GDE)	0.50	h	133.00	66.50

Total Arbeitsstunden		1'027.75
10% auf Arbeitsstd.	10.00 %	102.80
Total Arbeitsstunden netto		924.95

Nebenkosten

28.09.2018	Kopien A4/sw	143.00	Stk.	0.10	14.30
28.09.2018	Kopien A4/f	10.00	Stk.	0.80	8.00

31.12.2018		Kopien A4/f	11.00	Stk.	0.80	8.80
28.02.2019		Kopien A4/sw	26.00	Stk.	0.10	2.60
28.02.2019		Kopien A4/f	41.00	Stk.	0.80	32.80
Total Nebenkosten						66.50
Sonderkosten						
29.09.2018	Div. Farbplots	Repro LP Copycenter	87.15	Fr.	1.00	87.15
28.02.2019	Div. Farbpots	Repro LP Copycenter	152.05	Fr.	1.00	152.05
Total Sonderkosten						239.20
Subtotal					Fr.	1'230.65
Mehrwertsteuer					7.70 %	94.75
Total					Fr.	1'325.40

Rechnungsbetrag zur Zahlung fällig (30 Tage netto)

Bitte benutzen Sie ausschliesslich den beiliegenden Einzahlungsschein zur Überweisung, oder geben Sie die Ref.-Nr. des Einzahlungsscheines auf der Überweisung an.

Auftrag abgeschlossen Nein

Kopie Bauabrechnung: MdA

Beilagen:

- Einzahlungsschein
- Rechnungen-LP Copy Center



Ingenieurbüro Senn AG
Südallee 2
5415 Nussbaumen

EINGANG: *2.10.18*
Ingenieurbüro Senn AG
Planung & Tiefbau
5415 Obersiggenthal

Datum 29.09.2018
Debitorennr. 0493
MWST Nr. CHE-444.429.422 MWSt
Sachbearbeiter Angela Hehl

Lieferschein 124115

Betritt: ¹² 21/190 - Würenlingen, Sanierung Seilerweg

Lieferschein	Beschreibung	Masse	Menge	Einheit	Listenpreis	Betrag
1564	Farbplot Standard 90g fl.	6 x 70 x 115	4.83	M2	16.50	79.70
1564	Farbplot Standard 90g fl.	9 x 40 x 94	3.384	M2	16.50	55.84
1564	Farbplot Standard 90g fl.	3 x 53 x 94	1.4946	M2	16.50	24.66
1564	Farbplot Standard 90g fl.		3	A3	4.70	14.10

Total ohne MWST

174.29

Aufteilung:

1/2 12/190. 01

87.15 ✓

1/2 12/190. 03

87.15

KONTROLLIERT *2.10.18*
Ingenieurbüro Senn AG
Planung & Tiefbau *SH*
5415 Obersiggenthal

LP COPYCENTER AG,
wettingen@lpcopycenter.ch
dielsdorf@lpcopycenter.ch
LPCOPYCENTER.CH

WETTINGEN
Landstrasse 15 Tel 056 221 86 86
5430 Wettingen Fax 056 221 86 89
MO-FR 8 - 12 . 13 - 18 H / SA 9 - 16 H
IBAN Nr. CH08 0076 1505 7411 1200 2

DIELSDORF
Buchserstrasse 6 Tel 044 885 55 85
8157 Dielsdorf
MO-FR 8 - 12 . 13 - 17.30 H
IBAN Nr. CH05 0076 1501 3815 6200 1



LP COPY CENTER

EINGANG: 5.3.19
Ingenieurbüro Senn AG
Planung & Tiefbau
5415 Obersiggenthal



Ingenieurbüro Senn AG
Südallee 2
5415 Nussbaumen

Datum 28.02.2019
Debitorenr. 0493
MWST Nr. CHE-444.429.422 MWSt
Sachbearbeiter Angela Hehl

Lieferschein 126548

Betrifft: 12/190 - Sanierung Seilerweg

Lieferschein	Beschreibung	Masse	Menge	Einheit	Listenpreis	Betrag
4144	Farbplot Standard 90g fl.		7	A3	4.70	32.90
4144	Farbplot Standard 90g fl.	21 x 40 x 94	7.896	M2	16.50	130.28
4144	Farbplot Standard 90g fl.	7 x 53 x 94	3.4874	M2	16.50	57.54
4144	Farbplot Standard 90g fl.	12 x 70 x 115	9.66	M2	16.50	159.39

Total ohne MWST

380.12

Aufteilung:

12/190.01 48%

152.05 V

12/190.02 10%

38.00

12/190.03 50%

190.05

KONTROLLIERT: 5.3.19
Ingenieurbüro Senn AG
Planung & Tiefbau
5415 Obersiggenthal

LP COPYCENTER AG,
wettingen@lpcopycenter.ch
dielsdorf@lpcopycenter.ch
LPCOPYCENTER.CH

WETTINGEN
Landstrasse 15 Tel 056 221 86 86
5430 Wettingen Fax 056 221 86 89
MO-FR 8-12 . 13-18 H / SA 9-16 H
IBAN Nr. CH08 0076 1505 7411 1200 2

DIELSDORF
Buchserstrasse 6 Tel 044 885 55 85
8157 Dielsdorf
MO-FR 8-12 . 13-17.30 H
IBAN Nr. CH05 0076 1501 3815 6200 1



2020

Visum <i>AK</i>	Beleg-Nr.
GB <i>01</i>	Kst 1 <i>IR</i>
Konto <i>5010.01</i>	Kst 2 <i>1.6150.5010.12</i>

25.1.20 AK



ADI5530300K470KRED00000000038187

Beleg-Nr. 38187

Ingenieurbüro Senn AG, Südallee 2, 5415 Nussbaumen

Gemeinde Würenlingen
Bauverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

Nussbaumen, 17. Januar 2020 / SM

12/190.01

Honorar - Rechnung	Ref. Nr.: 2001065	CHE-115.635.395 MWST
Gemeinde Würenlingen, Sanierung Seilerweg <u>Strassenbau</u>		<i>Kredit</i>

Wir haben für Sie folgende Arbeiten ausgeführt:

PROJEKTIERUNG

- Sonstiges Projektierung

BAULEITUNG NACH SIA 103

- Oberbauleitung
- Örtliche Bauleitung
- Sonstiges Bauleitung
- Absteckung

Unsere Aufwendungen von 01.12.2019 bis 31.12.2019

Arbeitsstunden

02.12.2019	Diba Lucyna	Strassenrandabsteckung	1.00	h	133.00	133.00
02.12.2019	D' Agrosa Massimo	Tel. Polier -Strassenentwässerung ES	0.25	h	133.00	33.25
03.12.2019	Diba Lucyna	Strassenrandabsteckung	1.00	h	133.00	133.00
04.12.2019	Hunn Thomas	Bausitzung vorbereiten Bausitzung	0.75	h	133.00	99.75
05.12.2019	Hunn Thomas	Planlieferung an Polier	0.25	h	133.00	33.25
05.12.2019	Diba Lucyna	Strassenrandabsteckung	0.50	h	133.00	66.50
06.12.2019	Mühlebach Sonja	Administration	0.50	h	101.00	50.50
06.12.2019	Hunn Thomas	Bausitzungsprotokoll erstellen / verschicken Administratives	0.50	h	133.00	66.50
06.12.2019	Diba Lucyna	Strassenrandabsteckung	1.50	h	133.00	199.50
11.12.2019	Hunn Thomas	Fixtag vorbereiten Fixtag	0.75	h	133.00	99.75
11.12.2019	Diba Lucyna	Strassenrandabsteckung	3.50	h	133.00	465.50
12.12.2019	Diba Lucyna	PAW EW - Planaufbereitung	2.25	h	133.00	299.25
12.12.2019	Hunn Thomas	Augenschein vor Ort (Anpassung Belag) Besprechung mit dem Polier	1.00	h	133.00	133.00
18.12.2019	Hunn Thomas	Bausitzung vorbereiten Bausitzung Augenschein vor Ort (Belagseinbau)	2.00	h	133.00	266.00

19.12.2019	Hunn Thomas	Bausitzungsprotokoll erstellen / verschicken	1.25	h	133.00	166.25
20.12.2019	Hunn Thomas	Administratives Administratives Augenschein vor Ort	0.75	h	133.00	99.75
Total Arbeitsstunden						2'344.75
10% auf Arbeitsstd.						234.50
Total Arbeitsstunden netto						2'110.25
Nebenkosten						
05.12.2019		Plot bis 130 g	1.00	m2	20.00	20.00
31.12.2019		Kopien A4/sw	52.00	Stk.	0.10	5.20
31.12.2019		Kopien A4/f	16.00	Stk.	0.80	12.80
Total Nebenkosten						38.00
Subtotal						Fr. 2'148.25
Mehrwertsteuer						7.70 % 165.40
Total						Fr. 2'313.65

Rechnungsbetrag zur Zahlung fällig **(30 Tage netto)**

Bitte benutzen Sie ausschliesslich den beiliegenden Einzahlungsschein zur Überweisung, oder geben Sie die Ref.-Nr. des Einzahlungsscheines auf der Überweisung an.

Auftrag abgeschlossen Nein

Kopie Bauabrechnung: TH

Beilagen:

- Einzahlungsschein



Gemeinde Würenlingen

Finanzverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

Telefon 056 297 15 30
Internet www.wuerenlingen.ch

Rechnung Nr. 305'351

Periode 21.10.2019 - 31.01.2020
Kunden-Nr. 138
Rechnungsdatum 14.02.2020
Sachbearbeiter Gerda Laube-Tobler
E-Mail finanzverwaltung@wuerenlingen.ch

Table with 2 columns: Visum, Beleg-Nr. and rows for GB, Konto.

Handwritten notes: 12.2.20, Wuro

Gemeinde Würenlingen
Finanzverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen



ADI5530300K470KRED00000000038530
Beleg-Nr. 38530

Objekt: Sanierung Seilerweg / Kontrolle: H. Kalt, Seilerweg 2, 5303 Würenlingen

Meteringcode: CH100560123450000000000000007032

Table with 2 columns: Schlusserrechnung Strom (with handwritten 'Kredit je 1/4 WA/AW/ EV / Strasse 231.65') and Betrag CHF inkl. (242.85, 595.05, 88.55, 926.45)

Rechnungsbetrag

Der Rechnungsbetrag ist zahlbar bis 15.03.2020

MwSt Zusammenstellung table with columns: Energie, Netznutzung, Abgaben, Total, MwSt Nr., MwSt Satz, Betrag CHF exkl., MwSt CHF, Betrag CHF inkl.

*
1.7.10.1.5080.08 Fr. 231.60
1.7.20.1.5080.06 Fr. 231.60
1.8.11.1.5080.13 Fr. 231.60
1.6.15.0.5010.12 Fr. 231.65

Kopie, da Rechnung mehrere Kredite betrifft.

Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento

Payment slip form with sections: Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta, Einzahlung Giro, Versement Virement, Versamento Girata. Includes fields for account numbers, amounts, and stamps.

0100000926458>530300000000013800003053514+ 010885064>

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

Visum <i>A</i>	Beleg-Nr.
GB <i>01</i>	Kst 1 <i>IR</i>
Konto <i>5010.01</i>	Kst 2

*77.320
1000*

1.6150.5010.12



ADI5530300K470KRED00000000038886

Beleg-Nr. 38886

Ingenieurbüro Senn AG, Südallee 2, 5415 Nussbaumen

Gemeinde Würenlingen
Bauverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

Nussbaumen, 11. März 2020 / SM

12/190.01

Honorar - Rechnung	Ref. Nr.: 2003023	CHE-115.635.395 MWST
Gemeinde Würenlingen, Sanierung <u>Seilerweg Strassenbau</u>		<i>Kredit</i>

Wir haben für Sie folgende Arbeiten ausgeführt:

BAULEITUNG NACH SIA 103

- Oberbauleitung
- Örtliche Bauleitung
- Sonstiges Bauleitung

ZUSATZAUFWAND

- Sonstiger Zusatzaufwand

Unsere Aufwendungen von 01.01.2020 bis 29.02.2020

Arbeitsstunden

06.01.2020	Hunn Thomas	Besprechung mit Herr Hirt vor Ort	1.50	h	133.00	199.50
10.01.2020	Mühlebach Sonja	Administration	0.50	h	101.00	50.50
15.01.2020	Hunn Thomas	Bausitzung vorbereiten Bausitzung	0.50	h	133.00	66.50
15.01.2020	Diba Lucyna	Absteckung Grenze vorbereiten Strassenrandabsteckung; Grenzenabsteckung; KS AW Absteckung	3.00	h	133.00	399.00
22.01.2020	Hunn Thomas	Fixtag vorbereiten Fixtag Administratives Div. Korrespondenzen	0.75	h	133.00	99.75
05.02.2020	Mühlebach Sonja	Administration	0.50	h	101.00	50.50
07.02.2020	Hunn Thomas	Ausmass 1 kontrollieren	0.50	h	133.00	66.50
14.02.2020	D' Agrosa Massimo	Administr., Bespr. T. Hunn	0.25	h	157.00	39.25
18.02.2020	Diba Lucyna	Datenaufbereitung für Architekten von Strassenrandabsteckung Seilerweg	1.00	h	133.00	133.00
19.02.2020	Hunn Thomas	Besprechung Kandelaber vor Ort Administratives	1.25	h	133.00	166.25
19.02.2020	Diba Lucyna	Datenaufbereitung für Architekten von Strassenrandabsteckung Seilerweg	0.50	h	133.00	66.50

Total Arbeitsstunden						1'337.25
10% auf Arbeitsstd.			10.00 %			133.75
Total Arbeitsstunden netto						1'203.50

Nebenkosten						
31.01.2020	Kopien A4/sw	26.00	Stk.	0.10		2.60
31.01.2020	Kopien A4/f	2.00	Stk.	0.80		1.60
28.02.2020	Kopien A4/sw	2.00	Stk.	0.10		0.20
Total Nebenkosten						4.40
Subtotal					Fr.	1'207.90
Mehrwertsteuer					7.70 %	93.00
Total					Fr.	1'300.90

Rechnungsbetrag zur Zahlung fällig **(30 Tage netto)**

Bitte benutzen Sie ausschliesslich den beiliegenden Einzahlungsschein zur Überweisung, oder geben Sie die Ref.-Nr. des Einzahlungsscheines auf der Überweisung an.

Auftrag abgeschlossen Nein

Kopie Bauabrechnung: TH

Beilagen:

- Einzahlungsschein



Gemeinde Würenlingen

Finanzverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

Telefon 056 297 15 30
Internet www.wuerenlingen.ch

Rechnung Nr. 305'351

Periode 21.10.2019 - 31.01.2020
Kunden-Nr. 138
Rechnungsdatum 14.02.2020
Sachbearbeiter Gerda Laube-Tobler
E-Mail finanzverwaltung@wuerenlingen.ch

Table with columns: Visum, Beleg-Nr., GB, Kst 1, Konto, Kst 2. Includes handwritten signatures and asterisks.



ADI5530300K470KRED00000000038530
Beleg-Nr. 38530

Gemeinde Würenlingen
Finanzverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

Handwritten date 10.2.20 and signature

Objekt: Sanierung Seilerweg / Kontrolle: H. Kalt, Seilerweg 2, 5303 Würenlingen

Meteringcode: CH1005601234500000000000000007032

Table with columns: Schlussrechnung Strom, Energie, Netznutzung, Abgaben, Rechnungsbetrag, Betrag CHF inkl.

Der Rechnungsbetrag ist zahlbar bis 15.03.2020

Table with columns: MwSt Zusammenstellung, Energie, Netznutzung, Abgaben, Total, MwSt Nr., MwSt Satz, Betrag CHF exkl., MwSt CHF, Betrag CHF inkl.

*
17101.5030.08 Fr. 231.60
17201.5030.06 Fr. 231.60
18711.5030.13 Fr. 231.60
16150.5010.12 Fr. 231.65

Ver der Einzahlung abzubuchen / A décharger avant le virement / Da accreditare prima del versamento

Form with sections: Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta, Einzahlung Giro, Versament Virement, Versamento Girata. Includes account numbers and amounts.

0100000926458>530300000000013800003053514+ 010885064>

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

Visum <i>ll</i>	Beleg-Nr.
GB <i>01</i>	Kst 1 <i>IR</i>
Konto <i>Solo 01</i>	Kst 2

1. 6150. 5010. 12 29.3.20

ROBERT FREI

MECHANISCHE WERKSTATT



ADI5530300K470KRED00000000039028
Beleg-Nr. 39028

Kredit Seilerweg

Rechnung Nr. 20266

Würenlingen, 24. März 2020

Auftrag

	Mass	Menge	à Fr.	Betrag
<u>Rückbau für Strassen Verbreiterung</u> <u>Seilerweg</u>	Std.	4.50	85.00 Fr.	382.50
Bagger Miete	Std.	3.25	65.00 Fr.	211.25

Zwischentotal

Fr. 593.75

Total Rechnungsbetrag

Fr. **593.75**

Zahlbar 10 Tage netto



Visum <i>he</i>	Beleg-Nr.
GB <i>0A</i>	Kst 1 <i>IR</i>
Konto <i>5010.0A</i>	Kst 2 <i>1.6150.5010.12</i> <i>10.4.20</i>

Ingenieurbüro Senn AG

2 - April 2020

Eingang: *he*

Einwohnergemeinde Würenlingen
 Dorfstrasse 13
 5303 Würenlingen

Ingenieurbüro Senn AG
 Thomas Hunn
 Südallee 2
 5415 Nussbaumen

Würenlingen 31.03.20320; AVB / frwa
 CHE-107.139.680 MWST



ADI5530300K470KRED00000000039252
 Beleg-Nr. 39252

Schlussrechnung Nr. 200`260 / 03

Kredit

Auftrag: P1190050 Gemeinde Würenlingen Sanierung Seilerweg

Strassenbau

Arbeitsausführung vom 30.09. bis 28.02.2020

Zusammenstellung:

Schlussausmass		103'944.55	✓
Brutto-Betrag		103'944.55	
Rabatt	-4%	-4'157.80	✓
Zwischentotal		99'786.75	✓
./. 1. Akonto Nr. 01/191`566/10		-13'387.80	
./. 2. Akonto Nr. 01/191`631/11		-13'615.30	
Zwischentotal		72'783.65	✓
MWST	7.7%	5'604.35	✓
Netto-Betrag		Fr. 78'388.00	✓

Zahlbar bis: 30.04.2020
 Bankverbindung: IBAN: CH93 0076 1022 7982 9200 1

KONTROLLIERT: *02.04.2020*
 Ingenieurbüro Senn
 Planung & Tiefbau
 5415 Obersiggenthal

Unterlagsböden	
Baunternehmung	
Visum	<i>MC</i>
GB	01 Kst 1 6150
Konto	5010.01 Kst 2 1.6150.5010.01

Gemeinde Würenlingen
 Bauverwaltung
 Dorfstrasse 13
 5303 Würenlingen

4.3.21/17

Unterlagsböden:

- ▶ Fliessestriche
- ▶ Zement- & Calciumsulfatestriche
- ▶ Hartbetonbeläge
- ▶ Leichtbeton
- ▶ Isolationen Trittschall / Wärme / Feuchtigkeit
- ▶ Keramische Wand- & Bodenbeläge
- ▶ Designfloor / Sichtestriche

Baunternehmung:

- ▶ Renovationen
- ▶ Maurerarbeiten



ADI5530300K470KRED00000000060756

Beleg-Nr. 60756

Rechnung-Nr. 22 / 013

Würenlingen, 18.02.22/cm

Ergänzung Abschlusssteine Strasse, Seilerweg, 5303 Würenlingen

Kredit

Ausführung: Jan 2022

Pos.	Beschrieb	Menge	EP	Betrag Fr.
	Schalensteine Typ 10 bei Aarvia abholen			
	Fehlende Randsteine zu Strasse versetzen inkl.	ca m1	6.00	
	Ausfugen			
1.000	Vorarbeiter	std	3.50	98.00
1.100	Maurer	std	6.50	88.00
1.200	Transporter	std	0.75	72.00
2.000	Aarvia Schalensteine	gl	1.00	144.00
2.100	Beton	m3	0.20	260.00
2.200	Fugenmörtel	gl	1.00	10.00

Total brutto 1175.00

Zwischentotal 1175.00
 Mwst. 7.70% 90.48

Total netto innert 30 Tagen 1265.48

Wir bedanken uns für den geschätzten Auftrag
 und die angenehme Zusammenarbeit.

KOPIE

Mübo AG
 Reto Mülli
 Wiesenstrasse 16
 CH-5303 Würenlingen

Würenlingen, 12.11.2021 St. Graf / SG
 CHE-170.139.680 MWST

RECHNUNG Nr. 211`413/11

Auftrag: Seilerweg Würenlingen
Projekt P1219007 Kleinbaustellen SG

Arbeitsausführung: 12.11.2021

Schalenstein TYP 10					
Abgeholt ab Lager Aarvia BAU AG	m	12	12.00		144.00
					<hr/>
Brutto-Betrag					144.00
Mwst.	%		7.700	144.00	11.10
					<hr/>
Nettbetrag inkl. Mwst					155.10
					<hr/> <hr/>

Zahlbar bis innert 30 Tagen
 Bankverbindung: IBAN: CH93 076 1022 7982 9200 1 AKB Baden

Visum <i>Al</i>	Beleg-Nr.
GB <i>01</i>	Kst 1 <i>12</i>
Konto <i>506.01</i>	Kst 2 <i>1.61505010.12</i>

4.322 97

Siteco Switzerland AG, Zürcher Straße 46, Winterthur 8400

Rechnungsempfänger

Gemeindeverwaltung
Elektrizitätsversorgung
Dorfstrasse 13
CH-5303 WÜRENLINGEN



ADI5530300K470KRED00000000060729

Beleg-Nr. 60729

Rechnungsnr. 5600036890
Bestellzeichen / datum Seilerweg /19.01.2022
Auftragsnr./-datum 101544487 /19.01.2022
Projektname SEILERWEG

Rechnungsdatum 22.02.2022

Außendienst Damian Schenk
Mobiltelefon +41 (79) 157 32 89
Bearbeiter Siteco Claudia Holenstein
Telefon +41 (52) 557 22-11
E-Mail c.holenstein@siteco.ch

Incoterms siehe Auftragsbestätigung
Versandart Standard
Bruttogewicht zus. verpackt!
Nettogewicht 486,080 KG
Zahlungsbedingung innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug

Kundennummer 1100297
Ansprechpartner Isidor Koller
E-Mail isidor.koller@wuerenlingen.ch

Position Über.Pos.	Bezeichnung der Lieferung/Leistung	Menge	Einzelpreis (CHF)	Gesamtpreis (CHF)
000011	5XC1C31B08DC SL11mc,P1.0a,2390lm830,Plus Bruttogewicht: 46,080 KG Stat. Warennr.: 94054239 Volumen: 0,017 M3 Ursprungsland: DE AL:N ECCN:N geliefert mit 182148260 am 11.02.2022 Pref: CH: N NO: N IS: N LI: N IL: N ZA: N EG: N CL: N MA: N MX: N TN: N KR: N XS: N DZ: N BA: N MK: N ME: N XK: N MD: N AL: N	8,000 ST	385,00	3.080,00
	Entsorgungsgebühr vRG (700180)		0,18	1,44
				3.081,44
000021	5XC10008XM2 Mastfl,SL21,SL11,Ø60,Alu,lack,DB702S Bruttogewicht: 4,480 KG Stat. Warennr.: 94059900 Volumen: 0,002 M3 Ursprungsland: DE AL:N ECCN:N geliefert mit 182148260 am 11.02.2022 Pref: CH: N NO: N IS: N LI: N IL: N ZA: N EG: N CL: N MA: N MX: N TN: N KR: N XS: N DZ: N BA: N MK: N ME: N XK: N MD: N AL: N	8,000 ST	24,00	192,00
000040	CH0082260U00041 Mast,Std,H6m,Ø60,kon,E,-,-,CH Bruttogewicht: 440,000 KG	8,000 ST	608,40	4.867,20

Siteco Switzerland AG

Zürcherstrasse 46
CH - 8400 Winterthur, Switzerland

Phone +41 (0)52 557 22 22
E-Mail contact-ch@siteco.com
Web www.siteco.com

Executive Board:
Pascal Heiz
Petra Grimm

Bank Account:
Deutsche Bank AG, CH-8021 Zürich
IBAN:
CH19 8780 1001 0021 9400 0
BIC/SWIFT: DEUTCHZZXXX

Place of business: Winterthur
Reg. at
Handelsregisteramt Zürich:
UID-Nr.: CHE-361.659.649 MWST

Rechnungsnr./Datum:5600036890 22.02.2022, Kundennummer: 1100297

Position Über.Pos.	Bezeichnung der Lieferung/Leistung	Menge	Einzelpreis (CHF)	Gesamtpreis (CHF)
	Stat. Warennr.: 73089000 Volumen: 0,139 M3 Ursprungsland: CH AL:N ECCN:N Pref: CH: N NO: N IS: N LI: N IL: N ZA: N EG: N CL: N MA: N MX: N TN: N KR: N XS: N DZ: N BA: N MK: N ME: N XK: N MD: N AL: N			
				8.140,64
		Fracht		110,00
		Gesamtsumme (netto)		8.250,64
		MWST 7,70 %		635,30
		Rundung		0,01
		Gesamtsumme		8.885,95

Entsorgungsgebühr vRG (Summe): 1,44 CHF .

Die mit "AL ungleich N" gekennzeichneten Gueter unterliegen bei der Ausfuhr aus der EU der europaeischen bzw. deutschen Ausfuhrgenehmigungspflicht. Die mit "ECCN ungleich N" gekennzeichneten Gueter unterliegen der US-Reexportgenehmigungspflicht. Auch ohne Kennzeichen bzw. bei Kennzeichen "AL:N" oder "ECCN:N" kann sich eine Genehmigungspflicht, unter anderem durch den Endverbleib und Verwendungszweck der Gueter ergeben.



ADI5530300K470KRED00000000061967

Beleg-Nr. 61967

 Eugen Meier AG
 Siggenthalerstrasse 8
 5303 Würenlingen
 Telefon 056 290 0 290 (24h Pikett)
 E-Mail info@eugenmeierag.ch
 Web www.eugenmeierag.ch

 Elektrizitätsversorgung der Gemeinde Würenlingen
 Dorfstrasse 13
 5303 Würenlingen

Visum	<i>th</i>	Beleg-Nr.	
GB	<i>01</i>	Kst 1	<i>IR</i>
Konto	<i>580.01</i>	Kst 2	<i>1.6150.5010.12</i>

22.5.22/19
Kredit
Rechnung 228251

Würenlingen, 17.05.2022

Kunden-Nr.: 00006
Projekt-Nr.: 4122006.005
Sachbearbeiter: Philip Wernli

MWSt-Nr.: CHE-191.732.592
Leistung vom: 14.03.2022 bis 29.03.2022

 EW Würenlingen Kabelzug Seilerweg (*Strassenbau*)
 (*Kandelaber*)

Artikelbezeichnung	Menge	Preis	Betrag
Rapport-Nummer: 2280424 Rapport-Nummer: 2280516 Ausgeführte Arbeiten Kabelzug und Vorbereitungen Stellen der Kandelaber. In VK 2 Kabel angeschlossen (neue Klemmen gesetzt und intern umverdrahtet ab LSC 16 mittels 2. 5mm) / Kabel der alten Strassenbeleuchtung demontiert. VK mit Staubsauger gereinigt und die zerfetzte Isolation durch eine neue ersetzt.			
Arbeit:			
Bauleitender Monteur	3	124.00	372.00
Elektroinstallateur EFZ	26.75	111.00	2'969.25
Lehrling 3. Lehrjahr	5.5	57.00	313.50
Lehrling 2. Lehrjahr	10	54.00	540.00
Material:			
Kleinmaterial pro Stunde	45.25	3.50	158.40
GKN 4x6/6 LNPE	300	7.25	2'175.00
Kandelaber-Sicherungselement 5x10 3LNPE	6	194.25	1'165.50
Faktura Summe Brutto			7'693.65
Abzüglich Rabatt auf übrige Positionen	5.00%	7'693.65	-384.70
Zuzüglich MwSt	7.70%	7'308.95	562.80
Faktura Summe Netto			7'871.75
Zahlungskonditionen: 30 Tage netto			

Artikelbezeichnung	Menge	Preis	Betrag
<p>Wir danken Ihnen für den uns erteilten Auftrag.</p> <p>Es gilt das Obligationenrecht und die entsprechenden Normen der SIA118.</p> <p>Mit vorliegender Rechnungsstellung zeigen wir die Vollendung des Werkes gemäss SIA118 an. Allfällige Beanstandungen bitten wir sie schriftlich innert 30 Tagen bei uns anzuzeigen. Ansonsten gilt das Werk als abgenommen und die Garantiefrist beginnt zu laufen.</p>			



KANTON AARGAU

2022

Amtliche Vermessung
Nachführungskreis Baden
Gemeinde Wuerenlingen



ADI5530300K470KRED0000000066519

Beleg-Nr. 66519

STEINMANN Ingenieur Geometer AG
Bahnhofstrasse 40
5400 Baden
056 200 18 60
baden@steinmann-ing.ch

Gemeindekanzlei

13. Jan. 2023

Eingang

Gemeindeverwaltung Würenlingen *PSV*
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

21.1.23 *unro*

Rechnung **104753**
MWST-Nr. CHE-245.770.905 MWST
Rechnungsdatum 11.01.2023
Unsere Referenz Fabian Müller
Zeitraum 06.10.2020 - 23.12.2022
Zahlungskonditionen 10.02.2023 (30 Tage)

1/2

Visum	<i>Hk</i>	Beleg-Nr.	<i>1R</i>
GB	<i>01</i>	Kst 1	<i>7207</i>
Konto	<i>5030.06</i>	Kst 2	<i>1.7207.5030.06</i>

Kredit

3111.1255 Sanierung Seilerweg

Parzelle(n) Nr. 408
Mutations Nr. 2024

1/2

Visum	<i>Hk</i>	Beleg-Nr.	<i>1R</i>
GB	<i>01</i>	Kst 1	<i>6150</i>
Konto	<i>5010.12</i>	Kst 2	<i>1.6150.5010.12</i>

1 AUFTRAG

Auftragspauschale Rekonstruktion

1.00 AUFT 207.00 207.00

1 Total AUFTRAG

207.00

2 FELDARBEITEN

21 Lagefixpunkte

Aufsuchen, inkl. signalisieren (ohne Hilfsmittel)

23.00 FP 20.00 460.00

Rekognoszierung und Messung

9.00 FP 143.00 1'287.00

Messung auf Anschlusspunkt

2.00 FP 80.00 160.00

22 Grenzpunkte

Rekonstruktion Grenzpunkt inkl. Kontrolle

6.00 GP 38.00 228.00

Abstecken nach Absteckungselementen inkl. Kontr.

26.00 GP 38.00 988.00

23 Situation

Aufnahme / Einmessung Situationspunkt

25.00 PT 8.00 200.00

2 Zwischentotal FELDARBEITEN

3'323.00

Dislokationsentschädigung

9.00 % 3'323.00 299.07

2 Total FELDARBEITEN mit Zuschlag

3'622.07

3 VERSICHERUNGSARBEITEN

31 Grundtypen

Setzen eines neuen Steines (GP oder LFP)

4.00 ANZ ✓ 84.00 336.00

Einlassen eines Messingbolzens

26.00 ANZ ✓ 32.00 832.00

Setzen einer Röhre (mit/ohne Bolzen - ohne Beton)

1.00 ANZ 24.00 24.00

3 Zwischentotal VERSICHERUNGSARBEITEN

1'192.00

Dislokationsentschädigung

9.00 % 1'192.00 107.28

3 Total VERSICHERUNGSARBEITEN mit Zuschlag

1'299.28

33 Material

Bolzen

26.00 ANZ 6.50 169.00

Markstein

4.00 ANZ 24.00 96.00

Röhre	5.00 ANZ	7.50	37.50
Chromstahlrohr für Vermarkung	1.00 ANZ	13.50	13.50
3 Total VERSICHERUNGSARBEITEN			1'615.28
4 BÜROARBEITEN			
41 Lagefixpunkte			
Berechnung Instrumenten-Orientierung	2.00 FP	18.00	36.00
Berechnung neuer LFP3 mit Höhe, inkl. Orientierung	5.00 FP	90.00	450.00
Berechnung neuer LFP3 ohne Versicherung	4.00 FP	51.00	204.00
Löschen LFP, Nachführung der Pläne und Daten	3.00 FP	22.00	66.00
42 Grenzpunkte			
Berechnung Absteckungselemente für Rekonstruktion	6.00 GP	5.00	30.00
Berechnung Absteckungselemente	26.00 GP	5.00	130.00
Kontrolle nach erfolgter Absteckung	26.00 GP	7.00	182.00
43 Situation (inkl. Gebäude)			
Berechnung Situations- / Achspunkt	25.00 PT	6.00	150.00
Nachführung der Pläne: neue Situation	25.00 PT	3.00	75.00
Löschen von Situationspunkt-Koordinaten	29.00 PT	3.00	87.00
Nachführung der Pläne: gelöschte Situation	29.00 PT	4.00	116.00
44 Flächen / Register			
Kulturflächenberechnung / Nachführung Dateien	5.00 KFL	42.00	210.00
4 Total BÜROARBEITEN			1'736.00
5 ARBEITEN NACH HO33			7'180.35
Zuschlag Anwendungsfaktor (Preisbasis 1992)	20.00 %	7'180.35	1'436.07
5 Total ARBEITEN NACH HO33			8'616.42
7 ARBEITEN NACH ZEITTARIF			
Operateur	2.00 Std	137.00	274.00
- Begehung Fixpunktnetz			
Assistenten	2.00 Std	104.00	208.00
- Begehung Fixpunktnetz			
7 Total ARBEITEN NACH ZEITTARIF	4.00 Std		482.00
9 HO33 UND ZEITTARIF			9'098.42
Staatszuschlag	5.00 %	9'098.42	454.92
9 Total HO33 UND ZEITTARIF			9'553.34
Subtotal			9'553.34
MwSt 7.7 %	9'553.34		735.61
Rechnungsbetrag inkl. Mehrwertsteuer		CHF	10'288.95



ADI3530300F004FBELE23-772-1-0-0

Beleg-Nr. 772

Strassenausbau Seilerweg

Kredit Ausbau 2023

materielle Kontrolle		rechnerische Kontrolle	Zahlungsfreigabe
HA			
GB	Funktion	Konto	
S. 01	div.	div.	
Projektkonto / Klientenkonto			
Kredit Seilerweg			

H. 1.0220.4612.01

Kanalisation ca. 100 Std. SFr. 8'000.00

01-7201-5030.06

Strassenbau ca. 75 Std. SFr. 6'000.00

01-6150-5010.12

Wasserleitung ca. 75 Std. SFr. 6'000.00

01-7101-5030.08

Koordination, Offerten, Terminplanung

Ausmass- und Rechnungskontrolle

Eigentümerge-späche, Oragnisation Hauszufahrten

Feldaufnahmen, Ausführungsplan, Übertrag CAD

Elektrizität ca. 50 Std. SFr. 4'000.00

01-8711-5030.13

15.3



ADI5530300K470KRED00000000077172
Beleg-Nr. 77172

Ingenieurbüro Senn AG, Südallee 2, 5415 Nussbaumen

Gemeinde Würenlingen
Bauverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

materielle Kontrolle		rechnerische Kontrolle		Zahlungsfreigabe
<i>Hh</i>		<i>cl</i>		<i>[Signature]</i>
GB	Funktion	Konto		
<i>01</i>	<i>6150</i>	<i>5070.12</i>		
Projektkonto / Klientenkonto				

Kredit

Nussbaumen, 26. Januar 2024 / SM

12/190.01

Honorar - Rechnung	Ref. Nr.: 2401316	CHE-115.635.395 MWST
Gemeinde Würenlingen, Sanierung <u>Seilerweg Strassenbau</u>		

Wir haben für Sie folgende Arbeiten ausgeführt:

BAULEITUNG NACH SIA 103

- Örtliche Bauleitung

Unsere Aufwendungen von 01.03.2020 bis 31.12.2023

Arbeitsstunden

02.03.2020	D' Agrosa Massimo	Bespr. T. Hunn, Abnahme, Administr.	0.75	h	157.00	117.75
20.10.2020	D' Agrosa Massimo	Fotos H. Kalt zustellen, Abgabe Höhen	0.25	h	157.00	39.25
Total Arbeitsstunden						157.00
10% auf Arbeitsstd.					10.00 %	15.70
Total Arbeitsstunden netto						141.30

Nebenkosten

31.03.2020		Kopien A4/sw	14.00	Stk.	0.10	1.40
29.05.2020		Kopien A4/sw	2.00	Stk.	0.10	0.20
29.05.2020		Kopien A4/f	4.00	Stk.	0.80	3.20
31.07.2020		Kopien A4/f	4.00	Stk.	0.80	3.20
31.08.2020		Kopien A4/f	4.00	Stk.	0.80	3.20
31.10.2020		Kopien A4/sw	2.00	Stk.	0.10	0.20
31.10.2020		Kopien A4/f	7.00	Stk.	0.80	5.60
30.01.2023		Kopien A4/sw	1.00	Stk.	0.20	0.20
30.01.2023		Kopien A4/f	14.00	Stk.	0.80	11.20
Total Nebenkosten						28.40

Subtotal		Fr.	169.70
Mehrwertsteuer	7.70 %		13.05
Total		Fr.	182.75

Rechnungsbetrag zur Zahlung fällig (**30 Tage netto**)

Bitte benutzen Sie ausschliesslich den beiliegenden Einzahlungsschein zur Überweisung, oder geben Sie die Ref.-Nr. des Einzahlungsscheines auf der Überweisung an.

Auftrag abgeschlossen Nein

Kopie Bauabrechnung: TH

Beilagen:

- Einzahlungsschein



ADI3530300F004FBELE24-448-1-0-0

Beleg-Nr. 448

Strassenausbau Seilerweg

Kredit Ausbau 2024

materielle Kontrolle		rechnerische Kontrolle	Zahlungsfreigabe
HA			
GB	Funktion	Konto	
01	div	div	
Projektkonto / Klientenkonto			
Kredit Seilerweg			

S

H

1.0220.4612.01

Strassenbau ca. 50 Std. SFr. 4'000.00

S

01-6150-5010.12

Kanalisation ca. 15 Std. SFr. 1'200.00

S

01-7201-5030.06

Unterlagsböden:

- ▶ Fliessestriche
- ▶ Zement- & Calciumsulfatestriche
- ▶ Hartbetonbeläge
- ▶ Leichtbeton
- ▶ Isolationen Trittschall / Wärme / Feuchtigkeit
- ▶ Keramische Wand- & Bodenbeläge
- ▶ Designfloor / Sichtestriche



Bauunternehmung:

- ▶ Renovationen
- ▶ Maurerarbeiten
- ▶ Verputzarbeiten
- ▶ Gartengestaltung

materielle Kontrolle		rechnerische Kontrolle	Zahlungsfreigabe
<i>M</i>		<i>js</i>	<i>MVO</i>
GB	Funktion	Konto	
<i>01</i>	<i>6150</i>	<i>5010.12</i>	
Projektkonto / Klientenkonto			

Gemeinde Würenlingen
 Bau, Planung und Umwelt
 Dorfstrasse 13
 5303 Würenlingen

Rechnung-Nr. 24 / 119

Würenlingen, 11.07.24/cm

Kandelaber, Seilerweg, 5303 Würenlingen				
211.0 Baumeisterarbeiten				
Ausführung: 2022 <i>Strassenbau</i>				
Pos.	Beschrieb	Menge	EP	Betrag Fr.

	Schächte vorbereiten und einbetonieren der gestellten Kandelaber			
1.000	Maurer	std	3.00	92.00 276.00
1.100	Matrial Beton	gl	1.00	50.00 50.00

Kredit



ADI5530300K470KRED00000000083577
Beleg-Nr. 83577

Total brutto		326.00
Zwischentotal		326.00
Mwst.	8.10%	26.41
Total netto innert 30 Tagen		352.41

Wir bedanken uns für den geschätzten Auftrag und die angenehme Zusammenarbeit.

Unterlagsböden:

- ▶ Fliessestriche
- ▶ Zement- & Calciumsulfatestriche
- ▶ Hartbetonbeläge
- ▶ Leichtbeton
- ▶ Isolationen Trittschall / Wärme / Feuchtigkeit
- ▶ Keramische Wand- & Bodenbeläge
- ▶ Designfloor / Sichtestriche



Bauunternehmung:

- ▶ Renovationen
- ▶ Maurerarbeiten
- ▶ Verputzarbeiten
- ▶ Gartengestaltung



Kontodaten:

Empfänger	Mübo AG Wiesenstrasse 16 5303 Würenlingen
Empfängerbank	Raiffeisenbank Siggenthal-Würenlingen 5303 Würenlingen
Zahlungszweck	jeweilige Rechnungsnummer verwenden
Kontonummer	50-752-1
IBAN	CH27 8080 8005 7909 3191 9
Clearing-Nr.	80746

Bitte Rechnungsnummer vermerken. Danke

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH27 8080 8005 7909 3191 9
Mübo AG
5303 Würenlingen

Zahlbar durch (Name/Adresse)

┌

└

Währung Betrag ┌

CHF └

Annahmestelle

Zahlteil



Währung Betrag

CHF ┌

└

Konto / Zahlbar an
CH27 8080 8005 7909 3191 9
Mübo AG
5303 Würenlingen

Zahlbar durch (Name/Adresse)

┌

└

┌

└

STEINMANN Ingenieur Geometer AG
Bahnhofstrasse 40
5400 Baden
056 200 18 60
baden@steinmann-ing.ch



ADI5530300K470KRED00000000083742
Beleg-Nr. 83742

Kredit

Gemeinde Würenlingen
Bauverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

Rechnung 111559
MWST-Nr. CHE-245.770.905 MWST
Rechnungsdatum 22.07.2024
Unsere Referenz David Langone
Ihre Referenz Herbert Kalt
Zeitraum 10.06.2024 - 19.07.2024
Zahlungskonditionen 21.08.2024 (30 Tage)

materielle Kontrolle		rechnerische Kontrolle	Zahlungsfreigabe
HK		OK	7-
GB	Funktion	Konto	
01	6150	5010.12	
Projektkonto / Klientenkonto			

3111.21435 Sanierung Seilerweg

Parzelle(n) Nr. 408
Vermerk: Sanierung Seilerweg

1 AUFTRAG			
Auftragspauschale Rekonstruktion	1.00 AUFT	207.00	207.00
1 Total AUFTRAG			207.00
2 FELDARBEITEN			
21 Lagefixpunkte			
Aufsuchen, inkl. signalisieren (ohne Hilfsmittel)	6.00 FP	20.00	120.00
Rekognoszierung und Messung	2.00 FP	143.00	286.00
22 Grenzpunkte			
Aufsuchen mit Hilfsmitteln	4.00 GP	24.00	96.00
Rekonstruktion Grenzpunkt inkl. Kontrolle	3.00 GP	38.00	114.00
23 Situation			
Aufnahme / Einmessung Situationspunkt	4.00 PT	8.00	32.00
2 Zwischentotal FELDARBEITEN			648.00
Dislokationsentschädigung	9.00 %	648.00	58.32
2 Total FELDARBEITEN mit Zuschlag			706.32
3 VERSICHERUNGSARBEITEN			
31 Grundtypen			
Einlassen eines Messingbolzens	3.00 ANZ	32.00	96.00
3 Zwischentotal VERSICHERUNGSARBEITEN			96.00
Dislokationsentschädigung	9.00 %	96.00	8.64
3 Total VERSICHERUNGSARBEITEN mit Zuschlag			104.64
33 Material			
Bolzen	3.00 ANZ	8.00	24.00

3 Total VERSICHERUNGSARBEITEN			128.64
4 BÜROARBEITEN			
41 Lagefixpunkte			
Berechnung neuer LFP3 ohne Versicherung	2.00 FP	51.00	102.00
42 Grenzpunkte			
Berechnung Absteckungselemente für Rekonstruktion	7.00 GP	5.00	35.00
43 Situation (inkl. Gebäude)			
Berechnung Situations- / Achspunkt	4.00 PT	6.00	24.00
Nachführung der Pläne: neue Situation	4.00 PT	3.00	12.00
4 Total BÜROARBEITEN			173.00
5 ARBEITEN NACH HO33			1'214.96
Zuschlag Anwendungsfaktor (Preisbasis 1992)	22.00 %	1'214.96	267.29
5 Total ARBEITEN NACH HO33			1'482.25
7 ARBEITEN NACH ZEITTARIF			
Techniker FA	1.00 Std	130.00	130.00
- Anpassung Hausnummern			
7 Total ARBEITEN NACH ZEITTARIF	1.00 Std		130.00
9 HO33 UND ZEITTARIF			1'612.25
Staatszuschlag	5.00 %	1'612.25	80.61
9 Total HO33 UND ZEITTARIF			1'692.86
Subtotal			1'692.86
MwSt 8.1 %		1'692.86	137.12
Rechnungsbetrag inkl. Mehrwertsteuer		CHF	1'830.00

materielle Kontrolle		rechnerische Kontrolle		Zahlungs freigabe		materielle Kontrolle		rechnerische Kontrolle		Zahlungs freigabe	
He		He		He		He		He		He	
GB	Funktion	Konto		GB	Funktion	Konto		GB	Funktion	Konto	
01	6150	5010.12		01	7201	5030.06		01	7201	5030.06	
Projektkonto / Klientenkonto						Projektkonto / Klientenkonto					



aarvia
AUF WISSEN GEBAUT.

Bauverwaltung Würenlingen
Dorfstrasse 13
CH-5303 Würenlingen
Schweiz

je 1/2

Aarvia Bau AG
Fahracker 1
5303 Würenlingen

+41 58 252 50 00 Telefon

bau@aarvia.ch E-Mail

CHE-107.139.680 MWST MwSt-Nr.

Fritz Walther

+41 58 252 50 21 Telefon

fritz.walther@aarvia.ch E-Mail

Kredit Seilerweg

Schlussrechnung 240`366 / 07

Datum: 24.07.2024

Projekt **P1249002 Würenlingen Sanierung Seilerweg**

Objekt-Nr.: Strassenbau / *Kanalisation*

Werkvertrag: 06.06.2019

Arbeitsausführung 30.09.2019 bis 04.06.2024

Zusammenstellung:

111	REGIARBEITEN		6'786.95
112	PRÜFUNGEN		3'079.50
113	BAUSTELLENEINRICHTUNG		2'713.20
116	HOLZEN UND RODEN		955.00
117	ABBRÜCHE UND DEMONTAGEN		4'314.35
151	BAUARBEITEN FÜR WERKLEITUNGEN		24'284.40
211	BAUGRUBEN UND ERDARBEITEN		9'628.70
221	FUNDATIONSSCHICHTEN FÜR VERKEHRANLAGEN		7'241.80
222	PFLÄSTERUNGEN		16'864.70
223	BELAGSARBEITEN		30'791.75
237	KANALISATIONEN UND ENTWÄSSERUNGEN		19'729.10
	Total Brutto		126'389.45
	Rabatt	-4% (126'389.45)	-5'055.60
	Zwischentotal		121'333.85
	./ 1. Akontorechnung 01/191`566/10	(121'333.85)	13'387.80
	./ 2. Akontorechnung 01/191`632/11	(94'330.75)	13'615.30
	./ 3. Akontorechnung 01/200`260/03	(21'547.10)	72'783.65
	Zwischentotal		21'547.10
	MWST	8.1% (21'547.10)	1'745.30

Total CHF inkl. MwSt

Fr. **23'292.40** *AA He*

Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto



ADI5530300K470KRED00000000083964

Beleg-Nr. 83964

je 1/2

materielle Kontrolle		rechnerische Kontrolle	Zahlungsfreigabe
HK		HK	MW
GB	Funktion	Konto	
01	6150	5010.12	
Projektkonto / Klientenkonto			



Bauverwaltung Würenlingen
 Dorfstrasse 13
 CH-5303 Würenlingen
 Schweiz

materielle Kontrolle		rechnerische Kontrolle	Zahlungsfreigabe
HK		HK	
GB	Funktion	Konto	
01	7201	5030.06	
Projektkonto / Klientenkonto			

Aarvia Bau AG
 Fahracker 1
 5303 Würenlingen

+41 58 252 50 00 Telefon
 bau@aarvia.ch E-Mail
 CHE-107.139.680 MWST MwSt-Nr.

Fritz Walther
 +41 58 252 50 21 Telefon
 fritz.walther@aarvia.ch E-Mail

Kredit Seilerweg

Teuerungsrechnung 240'375 / 07

Datum: 24.07.2024
 Projekt: **P1249002 Würenlingen Sanierung Seilerweg**
 Objekt: Strassenbau / *Kanalisation*
 Werkvertrag: 06.06.2019

Arbeitsausführung 30.09.2019 bis 04.06.2024

Zusammenstellung:

111	Teuerung gem. PKI		2'071.60	80%	<u>1'657.30</u>
	Rabatt	-4%	(1'657.30)		-66.30
	Zwischentotal				1'591.00
	MWST	8.1%	(1'591.00)		<u>128.85</u>

Total CHF inkl. MwSt

Fr. **1'719.85** *HK*

Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto



ADI5530300K470KRED00000000083965
Beleg-Nr. 83965



ADI5530300K470KRED00000000084244

Beleg-Nr. 84244

impulsierend. verbindend.



elektro meier

würenlingen

Gemeinde Würenlingen
Bauverwaltung
Dorfstrasse 13
5303 Würenlingen

materielle Kontrolle		rechnerische Kontrolle	Zahlungsfreigabe
H		U	U
GB	Funktion	Konto	
01	6150	5010.12	
Projektkonto / Klientenkonto			

Datum: Würenlingen, 28.08.2024
 Auftraggeber:
 Auftrags-Nr.: 124240506
 Auftragsdatum: 21.08.2024
 Sachbearbeiter: Marco Nef
 MWST-Nr.: CHE-109.058.437 MWST
 Ausführungsdatum: 21.08.2024
 IBAN-Nr.: CH81 8080 8007 0697 4111 7
 Raiffeisenbank Würenlingen

Rechnung 124240557

SE - Seilerweg, 5303 Würenlingen, Gemeinde - Installation Strassenlampe

Kredit

Pos	Artikelbezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Betrag
	23 Elektroanlagen				
	Arbeitsrapport Nr.: 1242401433 vom 21.08.2024				
	<u>Ausgeführte Arbeiten:</u>				
	<u>Installation von Lampe am Seilerweg</u>				
	Arbeit:				
1	Service-Monteur:in mit Servicefahrzeug	3	Std.	147.50	442.50
2	Kleinmaterial / Std.	3	Std.	4.50	13.50
	Faktura Summe Brutto			Fr.	456.00
	Abzüglich Rabatt	5.00%		Fr.	-22.80
	Faktura Summe Netto exkl. MWSt			Fr.	433.20
	Zuzüglich MWSt	8.10%		Fr.	35.10
	Faktura Summe Netto inkl. MWSt			Fr.	468.30
	Zahlungskonditionen: 30 Tage Netto				
	Besten Dank für den geschätzten Auftrag.				
	Freundliche Grüsse				

Elektro Meier AG

Lindenstrasse 4, 5303 Würenlingen, Telefon 056 297 17 17, Fax 056 297 17 10, info@elektro-meier.ch, www.elektro-meier.ch

Ein Unternehmen der Eglin Group