



Abteilung Finanzen  
5303 Würenlingen

# **Kreditabrechnung**

## **Planung Industriezone (Hi-Tech)**

Erstellungsjahr 2023



# KURZPROTOKOLL DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG WÜRENLINGEN

VOM 27. NOVEMBER 2008

Zu Traktandum 7: Erweiterung der Industriezone/Umlegung der Kantonsstrasse K113; Genehmigung eines Planungskredites in der Höhe von CHF 125'000.--

## A n t r a g

Die Einwohnergemeindeversammlung wolle dem Planungskredit in der Höhe von Fr. 125'000.-- für die Erweiterung der Industriezone/Umlegung der Kantonsstrasse K113 zustimmen.

## A b s t i m m u n g

Mit 141 bei 77 Gegenstimmen stimmt die Einwohnergemeindeversammlung dem Planungskredit in der Höhe von Fr. 125'000.-- für die Erweiterung der Industriezone/Umlegung der Kantonsstrasse K113 zu.

Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.

## GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:

  
Patrick Zimmermann

  
Patrick Sandmeier



5303 Würenlingen, 20. Oktober 2023

**Rechtskraft der Gemeindeversammlungsbeschlüsse**

Nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist sind die dem fakultativen Referendum unterstehenden Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom 27. November 2008 in Rechtskraft erwachsen.


**GEMEINDERAT WÜRENLINGEN**

**Der Gemeindeammann:**

**Der Gemeindeschreiber:**

  
Patrick Zimmermann

  
Patrick Sandmeier



5303 Würenlingen, 20. Oktober 2023



# KURZPROTOKOLL DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG WÜRENLINGEN

VOM 25. JUNI 2010

---

---

Zu Traktandum 7: Erweiterung der Industriezone / Umlegung der Kantonsstrasse K 113; Erteilung eines Zusatzkredites in der Höhe von Fr. 110'000.-

## 1. Abstimmung

### Antrag Robert Frei

Die Einwohnergemeindeversammlung wolle dem Zusatzkredit zustimmen, jedoch beide Varianten, West und Süd, im Detail beurteilen, allerdings mit gleichwertigen Kriterien.

### Antrag Erich Hauser

Die Einwohnergemeindeversammlung wolle dem Gemeinderat für die nächste Gemeindeversammlung den Auftrag erteilen, er solle mit dem Kanton und der Gemeinde Untersiggenthal und eventuell mit der Gemeinde Döttingen für eine Umfahrungs- und Entlastungsstrasse die Planung vorbereiten. Die Verkehrssituation soll vor der Schaffung von neuem Industrieland geklärt werden.

### Abstimmungsergebnis

Für den Antrag Robert Frei stimmen 13 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger.

Für den Antrag Erich Hauser stimmen 17 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger.

Somit hat der Antrag Erich Hauser obsiegt.

## 2. Abstimmung

### Antrag Erich Hauser

Die Einwohnergemeindeversammlung wolle dem Gemeinderat für die nächste Gemeindeversammlung den Auftrag erteilen, er solle mit dem Kanton und der Gemeinde Untersiggenthal und eventuell mit der Gemeinde Döttingen für eine Umfahrungs- und Entlastungsstrasse die Planung vorbereiten. Die Verkehrssituation soll vor der Schaffung von neuem Industrieland geklärt werden.

### Antrag des Gemeinderates

Die Einwohnergemeindeversammlung wolle dem Zusatzkredit in der Höhe von Fr. 110'000.- für die Erweiterung der Industriezone / Umlegung der Kantonsstrasse K 113 zustimmen.

### Abstimmungsergebnis

Für den Antrag Erich Hauser stimmen 18 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger.

Für den Antrag des Gemeinderates stimmen 47 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger.

## Schlussabstimmung

### A n t r a g

Die Einwohnergemeindeversammlung wolle dem Zusatzkredit in der Höhe von Fr. 110'000.- für die Erweiterung der Industriezone / Umlegung der Kantonsstrasse K 113 zustimmen.

### A b s t i m m u n g

Mit 51 Ja- zu 20 Nein-Stimmen stimmt die Einwohnergemeindeversammlung dem Zusatzkredit in der Höhe von Fr. 110'000.- für die Erweiterung der Industriezone / Umlegung der Kantonsstrasse K 113 zu.

Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.

## GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann:



Patrick Zimmermann

Der Gemeindeschreiber:



Patrick Sandmeier



5303 Würenlingen, 20. Oktober 2023

**Rechtskraft der Gemeindeversammlungsbeschlüsse**

Nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist sind die dem fakultativen Referendum unterstehenden Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom 25. Juni 2010 in Rechtskraft erwachsen.

**GEMEINDERAT WÜRENLINGEN**

**Der Gemeindeammann:**

**Der Gemeindeschreiber:**



Patrick Zimmermann



Patrick Sandmeier



5303 Würenlingen, 20. Oktober 2023



# Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

35. Sitzung vom 12. September 2023, Geschäft Nr. 252 auf Seite 613

- 252 04 BAUWESEN - PLANUNG  
04.02 Regionalplanung, Richtplan, Aargau 2030  
04.03 Ortsplanung, Bau- und Zonenordnung, Erweiterung Industriezone,  
Kommission Arbeitszone  
Erweiterung Industriezone / Planung Verlegung K113 (Planung High-  
techzone Würenlingen); Genehmigung Kreditabrechnung

## I. Sachverhalt

Die Einwohnergemeindeversammlungen vom 27. November 2008 sowie vom 25. Juni 2010 bewilligten im Zusammenhang mit der Erweiterung Industriezone / Verlegung K113 einen Planungs- sowie einen Zusatzkredit für die Planung der Hightechzone Würenlingen von CHF 235'000.-

Die Kreditabrechnung schliesst wie folgt:

<b>Total Bruttoanlagekosten</b>	<b>CHF</b>	<b>367'099.75</b>
Verpflichtungskredit	CHF	235'000.00
<b>Kreditüberschreitung</b>	<b>CHF</b>	<b>132'099.75</b>

Details zur Kreditabrechnung sind nachfolgend erläutert:

## KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 235'000.00	
Objekt	Planung Industriezone (Hi-Tech)	
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 27.11.2008 & 25.06.2010	
<b>1 Bruttoanlagekosten</b>		
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.7900.5290.00	Fr. 367'099.75
Zuzüglich bezogene Vorsteuern		Fr. 0.00
Total Bruttoanlagekosten		Fr. 367'099.75
<b>2 Kreditvergleich</b>		
Verpflichtungskredit		Fr. 235'000.00
Kreditüberschreitung		Fr. -132'099.75
<b>3 Einnahmen</b>		
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto		Fr. 0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge		Fr. 0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung		Fr. 0.00
Total Einnahmen		Fr. 0.00
<b>4 Nettoinvestition</b>		
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern		Fr. 367'099.75
Total Einnahmen		Fr. 0.00
Nettoinvestition		Fr. 367'099.75

Abgang: 12. Sep. 2023



# Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

35. Sitzung vom 12. September 2023, Geschäft Nr. 252 auf Seite 613

---

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:

  
Patrick Zimmermann

  
Patrick Sandmeier



## KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 235'000.00				
Objekt	Planung Industriezone (Hi-Tech)				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 27.11.2008 & 25.06.2010				
<b>1 Bruttoanlagekosten</b>					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.7900.5290.00				Fr. 367'099.75
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					Fr. 0.00
Total Bruttoanlagekosten					Fr. 367'099.75
<b>2 Kreditvergleich</b>					
Verpflichtungskredit					Fr. 235'000.00
Kreditüberschreitung					Fr. -132'099.75
<b>3 Einnahmen</b>					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto					Fr. 0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge					Fr. 0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung					Fr. 0.00
Total Einnahmen					Fr. 0.00
<b>4 Nettoinvestition</b>					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					Fr. 367'099.75
Total Einnahmen					Fr. 0.00
Nettoinvestition					Fr. 367'099.75
<b>5 Aktivierung</b>					
Übertrag von Konto	1.14270.01	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten					
- Mobilien					
- immat. Anlagen	100532		1.14290.01	3320.90	Fr. 367'099.75
Total der Nettoinvestition:					Fr. 367'099.75
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
<b>Hinweis:</b> Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
<b>6 Erläuterungen</b>					
<p>Die beiden Kredite wurden in den Jahren 2008 und 2010 vor dem Hintergrund beantragt, dass im kommunalen Rahmen Siedlungsgebiet für eine Arbeitszone entwickelt werden soll. Aufgrund des geänderten Raumplanungsgesetzes 2013 (National) kam dieses Vorhaben zum Stillstand. Erst als der Kanton Aargau die Entwicklung der Hi-Techzone Würenlingen in den Richtplan aufgenommen hatte, konnte unter völlig neuen Randbedingungen an diesem Raumentwicklungsprojekt weitergearbeitet werden. In einer Vielzahl von Analysen und Konzepten wurden alle Grundlagen für das bevorstehende Teilzonenplanänderungsverfahren getroffen. Die Fortschreitung des Richtplans sind in der Zwischenzeit erarbeitet worden. Darin enthalten sind Ingenieurleistungen, Landschaftsplaner, Raumentwickler und durchgeführte Veranstaltungen.</p>					

7 Passationen

a) Gemeinderat

**Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG**

Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Würenlingen,

**GEMEINDE WÜRENLINGEN**  
**ABTEILUNG FINANZEN**

Leiter Finanzen



Gemeinde Würenlingen, 12.9.2023

**GEMEINDE WÜRENLINGEN**

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Würenlingen hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Würenlingen,

**FINANZKOMMISSION WÜRENLINGEN**

Präsident

Aktuarin

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Würenlingen hat am 16. November 2023 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Würenlingen,

**GEMEINDE WÜRENLINGEN**

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

# Konto 790581.03 Planung Industriezone GV27.11.08

Detail nach Belegdatum (01.01.1998 - 31.12.2015), Alle Geschäftsjahre, Währung CHF  
Gemeinde Würenlingen

BelDatum	Text	..Gegenko A ..GKST/K	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
	Saldo inkl Vortrag					0.00
19.02.2009	50714/287/SENN INGENIEURBU	2000.10K	50714	5'380.00		5'380.00
	1.AK Phase 2 Erw.Industriezone	1	1			
19.02.2009	Ing.Büro Senn, Nussbaumen	790318.01F	845	5'380.00		10'760.00
	2.Akto. Industriezone	1	1			
18.03.2009	50523/2856/DEPARTEMENT	2000.10K	50523	107.60		10'867.60
	VOLK					
	Plan 1:5000	1	1			
15.05.2009	51067/3556/SKK	2000.10K	51067	12'157.45		23'025.05
	LANDSCHAFTSA					
	Honorar Leist.1.3.-15.5.09	1	1			
04.06.2009	51327/3575/SCHILLING + PART	2000.10K	51327	12'452.25		35'477.30
	Honorar-u.Spesen per 31.5.09	1	1			
15.06.2009	51449/287/SENN INGENIEURBU	2000.10K	51449	15'000.00		50'477.30
	3. Akontozahlung	1	1			
22.07.2009	51816/3556/SKK	2000.10K	51816	3'566.50		54'043.80
	LANDSCHAFTSA					
	Honorar	1	1			
11.08.2009	52056/287/SENN INGENIEURBU	2000.10K	52056	7'000.00		61'043.80
	4. Akontozahlung	1	1			
03.09.2009	52317/3556/SKK	2000.10K	52317	4'812.30		65'856.10
	LANDSCHAFTSA					
	Honorar Juli/Aug.09	1	1			
07.09.2009	52470/3575/SCHILLING + PART	2000.10K	52470	7'080.85		72'936.95
	Honorar-u.Spesen per 31.8.09	1	1			
06.10.2009	52739/287/SENN INGENIEURBU	2000.10K	52739	10'545.25		83'482.20
	Erw.Industriezone 5. Akonto	1	1			
01.12.2009	53731/287/SENN INGENIEURBU	2000.10K	53731	6'000.00		89'482.20
	6. Akontozahlung	1	1			
28.01.2010	54428/3556/SKK	2000.10K	54428	1'988.45		91'470.65
	LANDSCHAFTSA					
	Honorarrechnung 09-12.09	1	1			
09.02.2010	54429/287/SENN INGENIEURBU	2000.10K	54429	809.15		92'279.80
	SR Phase 2	1	1			
09.02.2010	54430/287/SENN INGENIEURBU	2000.10K	54430	5'380.00		97'659.80
	1.AK Phase 3	1	1			
10.04.2010	55128/3575/SCHILLING + PART	2000.10K	55128	1'972.20		99'632.00
	Honorar-u.Spesenrechnung	1	1			
05.11.2010	57566/287/SENN INGENIEURBU	2000.10K	57566	14'132.70		113'764.70
	Aufwändungen Feb.-Sept.2010	1	1			
28.01.2011	59020/3556/SKK	2000.10K	59020	874.80		114'639.50
	LANDSCHAFTSA					
	Honorar bis Dez.10	1	1			
15.03.2011	59545/287/SENN INGENIEURBU	2000.10K	59545	1'326.70		115'966.20
	Aufwändungen 4.Q.2010	1	1			
27.06.2011	60824/287/SENN INGENIEURBU	2000.10K	60824	8'807.10		124'773.30
	Aufwändungen 1.HJ.2011	1	1			
16.12.2011	63134/287/SENN INGENIEURBU	2000.10K	63134	10'545.30		135'318.60
	Ingenieurarbeiten 2011	1	1			
16.12.2011	63135/287/SENN INGENIEURBU	2000.10K	63135	739.30		136'057.90
	Ingenieurarbeiten 2010	1	1			
23.12.2011	220: Diverse Entschädigungen	2602.01L	2046	370.00		136'427.90
			1			
23.12.2011	298: Diverse Entschädigungen	2602.01L	2046	610.00		137'037.90
			1			
23.12.2011	2379: Diverse Entschädigungen	2602.01L	2046	400.00		137'437.90
			1			
23.12.2011	3236: Diverse Entschädigungen	2602.01L	2046	530.00		137'967.90
			1			
	Übertrag			137'967.90	0.00	137'967.90

## Konto 790581.03 Planung Industriezone GV27.11.08

Detail nach Belegdatum (01.01.1998 - 31.12.2015), Alle Geschäftsjahre, Währung CHF  
Gemeinde Würenlingen

BeiDatum	Text	..Gegenko A ..GKST/K	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				137'967.90	0.00	137'967.90
23.12.2011	220: Spesen gemäss Belegen	2602.01 L	2046 1	50.00		138'017.90
23.12.2011	298: Spesen gemäss Belegen	2602.01 L	2046 1	50.00		138'067.90
23.12.2011	2379: Spesen gemäss Belegen	2602.01 L	2046 1	50.00		138'117.90
23.12.2011	3236: Spesen gemäss Belegen	2602.01 L	2046 1	50.00		138'167.90
06.01.2012	63421/74/ZOFINGER TAGBLAT Ins.Nutzungsplanung	2000.10 K 1	63421 1	88.20		138'256.10
17.02.2012	63877/287/SENN INGENIEURBU Aufwändungen Juli 11 - Jan. 12	2000.10 K 1	63877 1	6'767.55		145'023.65
21.05.2012	65005/287/SENN INGENIEURBU Aufwändungen Feb.-Apr.2012	2000.10 K 1	65005 1	1'167.20		146'190.85
30.09.2012	66723/287/SENN INGENIEURBU Erw.Industriestr. 7.Akto. Feb.-Sept.	2000.10 K 1	 1	4'765.25		150'956.10
17.12.2012	68223/287/SENN INGENIEURBU 8. Akto. Okt.-Dez.2012	2000.10 K 1	 1	8'248.70		159'204.80
02.04.2013	69268/287/SENN INGENIEURBU Projektierungsaufwendungen Dez.11-Dez.12	2000.10 K 1	 1	2'371.55		161'576.35
19.04.2013	69444/287/SENN INGENIEURBU Honorar 1.Q.13	2000.10 K 1	 1	1'501.90		163'078.25
06.06.2013	70288/287/SENN INGENIEURBU Honorar April/Mai	2000.10 K 1	 1	3'039.95		166'118.20
06.11.2013	72205/411/BAECHLI KURT Komm.Sitzungen	2000.10 K 1	 1	650.00		166'768.20
06.11.2013	72206/411/BAECHLI KURT Honorar/Auslagen	2000.10 K 1	 1	5'868.70		172'636.90
13.11.2013	72321/287/SENN INGENIEURBU Honorar Juni-Okt. 13	2000.10 K 1	 1	3'938.75		176'575.65
11.12.2013	2379: Diverse Entschädigungen	2602.01 L	1746 1	880.00		177'455.65
11.12.2013	4388: Diverse Entschädigungen	2602.01 L	1746 1	560.00		178'015.65
11.12.2013	298: Diverse Entschädigungen	2602.01 L	1746 1	1'120.00		179'135.65
11.12.2013	3236: Diverse Entschädigungen	2602.01 L	1746 1	1'540.00		180'675.65
Saldo 01.01.1998 - 31.12.2015				180'675.65	0.00	180'675.65
Saldo vortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						0.00

## Kostenträger 17900529000 Planung Industriezone

GV 27.11.08 & 25.06.10 / CHF 235'000 1 Einwohnergemeinde

Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2023)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto Proj	G Kst/Ktr G Proj	SH	Menge Ansatz Bez.	Betrag	Budget	Abweichung	%
<b>Saldovortrag</b>						S					
1245		19.12.2014	Lohn	904000.01		S		630.00			
<b>Total Kostenart</b>			<b>3000.00 Löhne/Sitzungsgelder Behörden</b>			S		<b>630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>630.00</b>	
<b>Saldovortrag</b>						S					
1245		19.12.2014	Lohn	904000.01		S		830.00			
<b>Total Kostenart</b>			<b>3000.01 Entschädigungen</b>			S		<b>830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>830.00</b>	
<b>Saldovortrag</b>						S					
1245		19.12.2014	Lohn	904000.01		S		240.00			
<b>Total Kostenart</b>			<b>3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal</b>			S		<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240.00</b>	
<b>Saldovortrag</b>						S					
1245		19.12.2014	Lohn	20001.01		S		84.60			
<b>Total Kostenart</b>			<b>3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK</b>			S		<b>84.60</b>	<b>0.00</b>	<b>84.60</b>	
<b>Saldovortrag</b>						S					
1245		19.12.2014	Lohn	20001.03		S		15.45			
<b>Total Kostenart</b>			<b>3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen</b>			S		<b>15.45</b>	<b>0.00</b>	<b>15.45</b>	
<b>Saldovortrag</b>						S					
285		18.02.2014	Ingenieurbüro, Korrektur KS T	5290.00	7900	S		5'742.70			
285+		18.02.2014	Ingenieurbüro, Korrektur KS T	5290.00	17900529000 17900529000	H		5'742.70			
+		28.02.2014	KREDI Fakturen	20000.01		S					
534			4430 INGENIEURB UERO 2	2000001		S	0.00	5'742.70			
		30.04.2014	Ing.Arb. 2013 KREDI Fakturen	20000.01		S					
1209			4430 INGENIEURB UERO 2 Aufwendungen Nov.13 - Feb. 14	2000001		S	0.00	1'866.25			
		31.12.2014	KREDI Fakturen	20000.01		S					
5073			4430 INGENIEURB UERO 2 Ingenieurarbeiten Erweiterun g Ind.Zone	2000001		S	0.00	1'812.90			
		28.02.2015	KREDI Fakturen	20000.01		S					
6735			4430 INGENIEURB UERO 2 Aufwendungen Mrz.14 - Jan. 15	2000001		S	0.00	1'392.40			
		31.08.2015	KREDI Fakturen	20000.01		S					
9137			4430 INGENIEURB UERO 2 Ingenieurarbeiten	2000001		S	0.00	4'605.80			

**Kostenträger 17900529000 Planung Industriezone**

GV 27.11.08 &amp; 25.06.10 / CHF 235'000 1 Einwohnergemeinde

Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2023)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto	G Kst/Ktr	SH	Menge		Betrag	Budget	Abweichung	%
				Proj	G Proj		Ansatz	Bez.				
1039		15.12.2015	Umb. Arbeitsgruppe Zone High-Tech	3000.00	7900	S			1'820.00			
			h									
			Sitzungsgelder 2015									
16424		30.11.2016	KREDI Fakturen	20000.01		S						
			5283 ARCOPLAN K+	2000001		S	0.00		371.50			
			KLK									
			Hightech-Zone									
924		07.12.2016	Arbeitsgruppe Zone High-Tech	3000.00	7900	S			1'290.00			
			h									
			Sitzungsgelder 2016									
18822		31.03.2017	KREDI Fakturen	20000.01		S						
			4430 INGENIEURB K+	2000001		S	0.00		3'176.95			
			UERO 2									
			Aufwendungen Dez 15 - Feb 17									
		31.07.2017	KREDI Fakturen	20000.01		S						
20697			5283 ARCOPLAN K+	2000001		S	0.00		1'455.85			
			KLK									
			Hightech-Zone									
766		04.12.2017	Sitzungsgeld 2017	3000.00	7900	S			2'318.00			
			Arbeitsgruppe High-Tech									
23393		31.12.2017	KREDI Fakturen	20000.01		S						
			4430 INGENIEURB K+	2000001		S	0.00		1'232.60			
			UERO 2									
			Ingenieurarbeiten									
23498			5283 ARCOPLAN K+	2000001		S	0.00		638.80			
			KLK									
			Sitzung Planungskomm./Arbeitsgruppen									
865		10.12.2018	Planung Zone High-Tech	3000.00	7900	S			3'190.00			
			Umb. Sitzungsgeld 18 auf Inv									
			.									
29519		31.12.2018	KREDI Fakturen	20000.01		S						
			6352 HANSER CO K+	2000001		S	0.00		7'000.00			
			NSULTIN									
			Masterplan									
29637			6352 HANSER CO K+	2000001		S	0.00		12'158.05			
			NSULTIN									
			Arealentwicklung Würenlingen Ost									
29770			4430 INGENIEURB K+	2000001		S	0.00		2'460.70			
			UERO 2									
			Ingenieurarbeiten Erw. Hightech Zone									
		28.02.2019	KREDI Fakturen	20000.01		S						

**Kostenträger 17900529000 Planung Industriezone**

GV 27.11.08 &amp; 25.06.10 / CHF 235'000 1 Einwohnergemeinde

Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2023)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto	G Kst/Ktr	SH	Menge		Betrag	Budget	Abweichung	%
				Proj	G Proj		Ansatz	Bez.				
30328			5283 ARCOPLAN KLG+ Leistungen Projeket Hightech-Zone	2000001		S	0.00		4'266.55			
		31.03.2019	KREDI Fakturen	20000.01		S						
30974			4430 INGENIEURB K+ UERO 2 Aufwendungen Hightech Zonen	2000001		S	0.00		2'401.85			
		30.04.2019	KREDI Fakturen	20000.01		S						
31368			6352 HANSER CO K+ NSULTIN DL Arealentwicklung	2000001		S	0.00		14'875.85			
31370			5283 ARCOPLAN K+ KLG Honorar Projekt Hightech-Zone	2000001		S	0.00		1'807.20			
		30.06.2019	KREDI Fakturen	20000.01		S						
32370			4430 INGENIEURB K+ UERO 2 Aufwendungen Projektierung Mrz.-Mai 19	2000001		S	0.00		1'816.45			
		31.07.2019	KREDI Fakturen	20000.01		S						
32738			6352 HANSER CO K+ NSULTIN Honorar 2. Quartal 2019	2000001		S	0.00		10'510.70			
		31.10.2019	KREDI Fakturen	20000.01		S						
33921			6352 HANSER CO K+ NSULTIN Arealentwicklung Würenlingen Ost Juli-Sept.	2000001		S	0.00		9'373.65			
34146			5283 ARCOPLAN K+ KLG Leistungen Hightech-Zone	2000001		S	0.00		3'587.70			
		31.12.2019	KREDI Fakturen	20000.01		S						
35358			4432 BAECHLIGA K+ RCIA AG Zwischenabrechnung	2000001		S	0.00		7'220.70			
35363			6352 HANSER CO K+ NSULTIN Honorar Arealentwicklung	2000001		S	0.00		10'926.70			
35525			4430 INGENIEURB K+ UERO 2 Aufwendungen Jun.-Nov.19	2000001		S	0.00		1'232.05			
35364			5283 ARCOPLAN K+ KLG Honorar 28.10.-19.12.19	2000001		S	0.00		2'058.70			
1635		31.12.2019	Umbuchung Sitzungsgelder Kommission Zone High-Tech	3000.00	7900	S			4'120.00			

**Kostenträger 17900529000 Planung Industriezone**

GV 27.11.08 &amp; 25.06.10 / CHF 235'000 1 Einwohnergemeinde

Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2023)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto Proj	G Kst/Ktr G Proj	SH	Menge Ansatz Bez.	Betrag	Budget	Abweichung	%
40837		31.07.2020	KREDI Fakturen 6352 HANSER CO K+ NSULTIN Arealentwicklung Würenlinge n Ost	20000.01 2000001		S S	0.00	2'551.40			
42987		30.11.2020	KREDI Fakturen 6352 HANSER CO K+ NSULTIN DL 22.06. - 30.09.2020	20000.01 2000001		S S	0.00	6'628.20			
2034		31.12.2020	Sitzungsgeld Arbeitsgruppe Hi-Tech Zone	3000.00	7900	S		550.00			
50209		31.01.2021	KREDI Fakturen 6352 HANSER CO K+ NSULTIN Honorar Projektleiter 4.Q.202 0	20000.01 2000001		S S	0.00	11'069.20			
51154		31.03.2021	KREDI Fakturen 4430 INGENIEURB K+ UERO 2 Aufwendungen Dez.19 bis Fe b.21	20000.01 2000001		S S	0.00	1'802.35			
51524		30.04.2021	KREDI Fakturen 6352 HANSER CO K+ NSULTIN Honorar Gesamtprojektleitun g	20000.01 2000001		S S	0.00	2'295.45			
51967		31.05.2021	KREDI Fakturen 5283 ARCOPLAN K+ KLG Honorar 22.01.-04.02.21	20000.01 2000001		S S	0.00	1'243.95			
53507		31.08.2021	KREDI Fakturen 6352 HANSER CO K+ NSULTIN Honorar Gesamtprojektleitun g "Hightechzone Würenlinge n"	20000.01 2000001		S S	0.00	16'959.20			
55232		30.11.2021	KREDI Fakturen 6352 HANSER CO K+ NSULTIN Gesamtprojektleitung Hightec hzone	20000.01 2000001		S S	0.00	8'739.70			
666		31.12.2021	Abreitsgruppe Hi-Tech, Sitzu ngsgelder 2021	3000.00	7900	S		2'944.00			
757		23.12.2022	Lohn	904000.01		S		2'710.00			
		31.12.2022	Interne Verrechnung Vermiet ung Dorfschür, Kommission HighTechZone, 25.08.2022	4612.00	901051	S		200.00			

**Kostenträger 17900529000 Planung Industriezone**

GV 27.11.08 &amp; 25.06.10 / CHF 235'000 1 Einwohnergemeinde

Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2023)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto Proj	G Kst/Ktr G Proj	SH	Menge Ansatz Bez.	Betrag	Budget	Abweichung	%
757		31.12.2022	Interne Verrechnung Vermietung D 4612.00 orfschüt, Kommission HighTechZone, ne, 19.12.2022		901051	S		200.00			
<b>Total Kostenart</b>			<b>5290.00 Übrige immaterielle Anlagen</b>			<b>S</b>		<b>184'624.05</b>	<b>173'000.00</b>	<b>11'624.05</b>	<b>6.72</b>
<b>Kostenträger Soll</b>								<b>192'166.80</b>			
<b>Kostenträger Haben</b>								<b>5'742.70</b>			
<b>Kostenträger</b>			<b>17900529000 Planung Industriezone</b>			<b>S</b>		<b>186'424.10</b>	<b>173'000.00</b>	<b>13'424.10</b>	<b>7.76</b>
<b>Budget Abweichung</b>								<b>13'424.10</b>			