



GEMEINDE

**Würenlingen**

Abteilung Finanzen  
Dorfstrasse 13  
5303 Würenlingen

# **Kreditabrechnung**

## **Sanierung Rennweg 19 (Asylunterkunft)**

Erstellungsjahr 2024



GEMEINDE

Würenlingen

## Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

vom 17. September 2024

24-212

9.9200.9240

Kreditbuchhaltung

Kreditabrechnung Sanierung Rennweg 19 (Asylunterkunft),  
Gemeindeversammlung vom 17. November 2022

### Sachverhalt

Die Einwohnergemeindeversammlung vom 17. November 2022 bewilligte mit der Sanierung der Liegenschaft am Rennweg 19 (Asylunterkunft) einen Kredit von CHF 345'000.00.

Die Kreditabrechnung schliesst wie folgt:

<b>Total Bruttoanlagekosten</b>	<b>CHF</b>	<b>353'534.98</b>
Verpflichtungskredit	CHF	345'000.00
<b>Kreditüberschreitung</b>	<b>CHF</b>	<b>8'534.98</b>

Details zur Kreditabrechnung sind nachfolgend erläutert:

### KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF	345'000.00	
Objekt	Sanierung Rennweg 19 (Asylunterkunft)		
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 17. November 2022		
<b>1 Bruttoanlagekosten</b>			
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.0290.5040.01	Fr.	353'534.98
Zuzüglich bezogene Vorsteuern		Fr.	0.00
Total Bruttoanlagekosten		Fr.	353'534.98
<b>2 Kreditvergleich</b>			
Verpflichtungskredit		Fr.	345'000.00
Kreditüberschreitung		Fr.	-8'534.98
<b>3 Einnahmen</b>			
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto		Fr.	0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge		Fr.	0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung		Fr.	0.00
Total Einnahmen		Fr.	0.00

# Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

vom 17. September 2024

4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					Fr. 353'534.98
Total Einnahmen					Fr. 0.00
Nettoinvestition					Fr. 353'534.98
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto		Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten		100722	14040.01	3300.40	Fr. 353'534.98
- Tiefbauten					
- Mobilien					
- immat. Anlagen					
Total der Nettoinvestition:					Fr. 353'534.98
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
<i>Hinweis:</i> Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
Die Kostenüberschreitung von ca. 2% bewegt sich im vorgesehenen Rahmen (Kostengenauigkeit Bauprojekt +/- 10%). Zudem wird die Kostenüberschreitung begründet durch den Einbau eines zusätzlichen WC's im Erdgeschoss sowie einer Treppe im Schopf und die Verlegung von Elektro- und EDV-Geräten und Verkabelungen.					

## Beschluss

- Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret, dass
  - alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind
  - dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist
  - dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.
- Die Abteilung Finanzen wird eingeladen, die vorliegende Kreditabrechnung der Finanzkommission zur Prüfung vorzulegen.
- Die Kreditabrechnung wird der Einwohnergemeindeversammlung vom 14. November 2024 zur Genehmigung vorgelegt.

Protokollauszug an:

- Abteilung Finanzen Würenlingen
- Finanzkommission Würenlingen, Herr Hansulrich Brauchli, Randweg 3, Würenlingen
- Abteilung Bau, Planung und Umwelt Würenlingen
- Herr Patrick Zimmermann, Gemeindeammann Würenlingen
- Frau Carmen Spuler, Gemeinderätin Würenlingen
- Gemeindkanzlei, z.H. EWGV vom 14. November 2024

# Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

vom 17. September 2024

---

## Gemeinderat Würenlingen



Patrick Zimmermann  
Gemeindeammann



Patrick Sandmeier  
Gemeindeschreiber



## Abteilung Finanzen



Kevin Pereira  
Leiter Finanzen

## KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF	345'000.00				
Objekt	Sanierung Rennweg 19 (Asylunterkunft)					
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 17. November 2022					
<b>1 Bruttoanlagekosten</b>						
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto		1.0290.5040.01		Fr.	353'534.98	
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				Fr.	0.00	
Total Bruttoanlagekosten				Fr.	353'534.98	
<b>2 Kreditvergleich</b>						
Verpflichtungskredit				Fr.	345'000.00	
Kreditüberschreitung				Fr.	-8'534.98	
<b>3 Einnahmen</b>						
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto				Fr.	0.00	
Ausstehende Subventionen und Beiträge				Fr.	0.00	
abzüglich Vorsteuerkürzung				Fr.	0.00	
Total Einnahmen				Fr.	0.00	
<b>4 Nettoinvestition</b>						
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				Fr.	353'534.98	
Total Einnahmen				Fr.	0.00	
Nettoinvestition				Fr.	353'534.98	
<b>5 Aktivierung</b>						
Übertrag von Konto		Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag	
- Hochbauten		100722	14040.01	3300.40	Fr. 353'534.98	
- Tiefbauten						
- Mobilien						
- immat. Anlagen						
Total der Nettoinvestition:				Fr.	353'534.98	
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr.	0.00
<b>Hinweis:</b> Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.						
<b>6 Erläuterungen</b>						
Die Kostenüberschreitung von ca. 2% bewegt sich im vorgesehenen Rahmen (Kostengenauigkeit Bauprojekt +/- 10%). Zudem wird die Kostenüberschreitung begründet durch den Einbau eines zusätzlichen WC's im Erdgeschoss sowie einer Treppe im Schopf und die Verlegung von Elektro- und EDV-Geräten und Verkabelungen.						



## 7 Passationen

### a) Gemeinderat

#### Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Würenlingen, 17. September 2024

**GEMEINDE WÜRENLINGEN**  
**ABTEILUNG FINANZEN**

Leiter Finanzen

Gemeinde Würenlingen, 17. September 2024

**GEMEINDE WÜRENLINGEN**

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

### b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Würenlingen hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Würenlingen,

**FINANZKOMMISSION WÜRENLINGEN**

Präsident

Aktuarin

### c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Würenlingen hat am 14. November 2024 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Würenlingen,

**GEMEINDE WÜRENLINGEN**

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber



# KURZPROTOKOLL DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG WÜRENLINGEN

VOM 17. NOVEMBER 2022

Zu Traktandum 5: Sanierung Liegenschaft Rennweg 19; Kreditantrag in der Höhe von CHF 345'000.00; Genehmigung

## A n t r a g

Die Einwohnergemeindeversammlung wolle dem Kreditantrag der Gemeinde Würenlingen für die Sanierung der Liegenschaft Rennweg 19 von total CHF 345'000.00 zustimmen.

## A b s t i m m u n g

Mit grosser Mehrheit und 1 Gegenstimme stimmt die Einwohnergemeindeversammlung dem Kreditantrag der Gemeinde Würenlingen für die Sanierung der Liegenschaft Rennweg 19 von total CHF 345'000.00 zu.

Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.

**GEMEINDERAT WÜRENLINGEN**

Der Gemeindeammann: Der Gemeindegeschreiber:

  
Patrick Zimmermann

  
Patrick Sandmeier



5303 Würenlingen, 15. Februar 2023

## Rechtskraft der Gemeindeversammlungsbeschlüsse

Nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist sind die dem fakultativen Referendum unterstehenden Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom 17. November 2022 in Rechtskraft erwachsen.

### GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann:

Der Gemeindeschreiber:



Patrick Zimmermann



Patrick Sandmeier



5303 Würenlingen, 15. Februar 2023







# Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

13. Sitzung vom 28. März 2023, Geschäft Nr. 101 auf Seite 273

- 101 34 LIEGENSCHAFTEN (AREAL) UND GEBÄULICHKEITEN DER  
EINWOHNERGEMEINDE  
34.24 Liegenschaft Rennweg 19  
Sanierung und Umbau Rennweg 19

## I. Sachverhalt

An der Einwohnergemeindeversammlung vom 17. November 2022 wurde ein Kredit in der Höhe von CHF 345'000.- für die Sanierung und den Umbau Rennweg 19 genehmigt.

Die gemeindeeigene Liegenschaft soll weiterhin als Unterkunft für Asylsuchende genutzt werden.

Entsprechend wurden Offerten eingeholt. Diese liegen nun im freihändigen Verfahren zur Vergabe durch den Gemeinderat vor. Folgende Arbeiten sind geplant:

- Ersatz von Teppichen und Lampen
- Sanierung Refuna-Station mit Boiler
- Erneuerung von elektrischen Installationen
- Isolation der Fenster
- Erneuerung von Türen und Schliessanlage
- Ausbau Dachgeschoss zu einer 4 ½ Zimmerwohnung.

### Folgende Offerte liegen vor:

• 211	Baumeister	Urs Birchmeier AG	CHF 33'445.70
• 222	Spengler	Rolf Merki GmbH	CHF 5'167.45
• 230	Elektro	Elektro Meier AG	CHF 33'885.40
• 250	Sanitär	Kieffer AG	CHF 51'410.45
• 258	Küche	Toni Suter GmbH	CHF 53'534.15
• 271	Gipser	Bruno Büttikofer AG	CHF 44'973.15
• 273	Schreiner	Toni Suter GmbH	CHF 6'280.00
• 281.6	Holzboden	Teppich Schneider	CHF 12'067.00
• 282	Plattenbelag	Shala GmbH	CHF 10'942.30
• 285	Maler	Pummer GmbH	CHF 12'537.20
• 286	Spezialisten	Baskarad AG	CHF 6'422.15

Die Kosten liegen gerundet aktuell bei CHF 273'500.- gemäss Zusammenstellung decken sich mit dem Kostenvorschlag des Kredits. Noch offen sind die Arbeiten Fenster, Fugenabdichtungen und Baubegleitung. Ein weiteres Risiko stellen eventuelle Altlasten bei der Liegenschaft dar (Schadstoffe, verdeckte Mängel etc.).

### Terminplan (Sofern keine Schadstoffe, weitere Mängel etc. oder Einwendungen):

15. Mai 2023	Baubeginn Sanierung EG
12. Juni 2023	Sanierung DG
07. Juli 2023	Fertigstellung Arbeiten
21. August 2023	Ausbau Dachgeschoss

Abgang:

30. MRZ. 2023



# Protokollauszug des Gemeinderates Würenlingen

13. Sitzung vom 28. März 2023, Geschäft Nr. 101 auf Seite 273

Die Arbeiten werden in einem Terminprogramm festgehalten und den Betreuenden der Asyl-suchenden früh genug zur Verfügung gestellt. Mit der sofortigen Vergabe der Aufträge durch die Bauverwaltung könnten noch 1-2 Wochen an Zeit gewonnen werden.

## Weiteres Vorgehen

1. Auftrag Bauverwaltung Erteilung der Aufträge
2. Erarbeiten Terminprogramm und Abgabe an Asylbetreuende
3. Beginn Arbeiten der nicht baubewilligungspflichtigen Arbeiten
4. Ausbau DG ab 21. August 2023 (baubewilligungspflichtig)

## II. Erwägungen

Der Ausbau des Dachgeschosses ist baubewilligungspflichtig. Ein Gesuch wurde erarbeitet und liegt noch bis am 11. April 2023 öffentlich auf. Bisher sind keine Einwendungen eingetroffen.

## III. Beschluss

1. Der Gemeinderat nimmt von der Arbeitsvergabe Kenntnis.
2. Der Gemeinderat ist mit dem weiteren Vorgehen einverstanden.


## Protokollauszug an:

- Herr Bernhard Meier, Gemeinderat, Würenlingen
- Abteilung Bau & Planung Würenlingen
- Abteilung Finanzen Würenlingen

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:

  
Patrick Zimmermann

  
Patrick Sandmeier



## Kostenträger 10290504001 Sanierung Rennweg 19 (Asylunterkunft)

GV 17.11.2022 / CHF 345'000 1 Einwohnergemeinde  
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2024)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto	G Kst/Ktr	SH	Menge		Betrag	Budget	Abweichung	%
				Proj	G Proj		Ansatz	Bez.				
<b>Saldovortrag</b>						S						
		31.12.2022	KREDI Fakturen	20000.01		S						
66484			7045 LUMO ARCHI K+ TEKTEN Umbaukonzept Rennweg 19 049 0.00 I	2000001		S	0.00		6'760.85			
900		31.12.2022	Umb. Umbaukonzept Liegen schaft Rennweg 19 Vorprojekt Architekturleistun gen	3132.00	290	H			6'760.85			
		31.05.2023	KREDI Fakturen	20000.01		S						
72094			4438 FINANZVER K+ WALT 31 Baubewilligungsgebühren, A usbau Dachgeschoss 049 0.00 I	2000001		S	0.00		1'052.05			
72095			4438 FINANZVER K+ WALT 31 Gebühren Werkleitungsansch lüsse 049 0.00 I	2000001		S	0.00		3'963.80			
72164			4436 KIEFFER AG K+ Heizungssanierung mit Fern wärme-Station 049 0.00 I	2000001		S	0.00		26'551.15			
		31.05.2023	KREDI Fakturen	20000.01		S						
72765			4375 ELEKTRO M K+ EIER AG Sanierung Refunastation Ren nweg 049 0.00 I	2000001		S	0.00		1'097.25			
72474			5891 BASKARAD A K+ G Schadstoffsanierung 049 0.00 I	2000001		S	0.00		2'654.00			
72473			4561 SIEGENTHAL K+ ER AG Sanierung/Umbau Fenster in Holz 049 0.00 I	2000001		S	0.00		8'195.05			
		30.06.2023	KREDI Fakturen	20000.01		S						
72766			4709 TONI SUTER K+ GMBH Anzahlung Schreiner Rennw eg 19 049 0.00 I	2000001		S	0.00		25'000.00			

### Kostenträger 10290504001 Sanierung Rennweg 19 (Asylunterkunft)

GV 17.11.2022 / CHF 345'000 1 Einwohnergemeinde  
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2024)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto	G Kst/Ktr	SH	Menge		Betrag	Budget	Abweichung	%
				Proj	G Proj		Ansatz	Bez.				
72829			6548 ASG GEBAEUD K+ EREIN Wohnungsreinigung nach Sanierung 049 0.00 I	2000001		S	0.00		1'082.40			
72893			4817 SPENGLEREI K+ ROLF Ersatz Dachhauben mit Velux Dachfenster 049 0.00 I	2000001		S	0.00		6'416.75			
73033			5891 BASKARAD A K+ G Schadstoffsanierung 2. Etapp e 1. OG Küchen, DG WC 049 0.00 I	2000001		S	0.00		3'022.05			
73293			4037 RETO SCHR K+ OEDER Waschmaschine Rennweg 049 0.00 I	2000001		S	0.00		2'638.50			
		31.07.2023	KREDI Fakturen	20000.01		S						
73373			6548 ASG GEBAE K+ UDEREIN Wohnungsreinigung nach Sa nierung 049 0.00 I	2000001		S	0.00		1'572.40			
73445			1924 BRUNO BUE K+ TIKOFER 1. Akontorechnung Gipserarb eiten Umbau Rennweg 19 049 0.00 I	2000001		S	0.00		25'000.00			
73573			4436 KIEFFER AG K+ Sanitärarbeiten+Heizungsarb eiten, Sanierung und Umbau 2. Etappe 049 0.00 I	2000001		S	0.00		25'000.00			
73803			4375 ELEKTRO M K+ EIER AG Umbau Asylwohnungen Ren nweg 19 049 0.00 I	2000001		S	0.00		16'155.00			
		31.08.2023	KREDI Fakturen	20000.01		S						
74262			4436 KIEFFER AG K+ Heizungsarbeiten, Rennweg 19 049 0.00 I	2000001		S	0.00		10'406.35			
74276			4436 KIEFFER AG K+ Sanitärarbeiten, Rennweg 19 049 0.00 I	2000001		S	0.00		19'392.10			

### Kostenträger 10290504001 Sanierung Rennweg 19 (Asylunterkunft)

GV 17.11.2022 / CHF 345'000 1 Einwohnergemeinde  
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2024)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto	G Kst/Ktr	SH	Menge		Betrag	Budget	Abweichung	%
				Proj	G Proj		Ansatz	Bez.				
74298			4408 URS BIRCHMEI K+ ER A Baumeisterarbeiten, Rennweg 19 049 0.00 I	2000001		S	0.00		35'311.50			
74392			4614 TEPPICH SC K+ HNEIDE Sanierung Liegenschaft, Rennweg 19 049 0.00 I	2000001		S	0.00		14'730.80			
74396			6427 ERNST SCH K+ WEIZER Sanierung Rennweg 19, Montage Briefkasten 049 0.00 I	2000001		S	0.00		3'317.48			
74393			4709 TONI SUTER K+ GMBH Sanierung Rennweg 19, Schreinerarbeiten/Türen 049 0.00 I	2000001		S	0.00		7'655.80			
74394			4709 TONI SUTER K+ GMBH Sanierung Rennweg 19, Küchen 049 0.00 I	2000001		S	0.00		27'493.75			
		30.09.2023	KREDI Fakturen	20000.01		S						
74671			1924 BRUNO BUE K+ TIKOFER Umbau Wohnung Rennweg 19, gem. Rapport 049 0.00 I	2000001		S	0.00		11'308.00			
74669			4375 ELEKTRO M K+ EIER AG Umbau Asylwohnungen, Schussrechnung gem. Offerte 049 0.00 I	2000001		S	0.00		15'000.00			
74629			7936 PERLE GALA K+ NT Reinigungsarbeiten 049 0.00 I	2000001		S	0.00		723.75			
74600			5174 SHALA PLAT K+ TENBEL Renovation Nasszellen+Küchen, Rennweg 049 0.00 I	2000001		S	0.00		15'864.15			



### Kostenträger 10290504001 Sanierung Rennweg 19 (Asylunterkunft)

GV 17.11.2022 / CHF 345'000 1 Einwohnergemeinde  
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2024)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto	G Kst/Ktr	SH	Menge		Betrag	Budget	Abweichung	%
				Proj	G Proj		Ansatz	Bez.				
75199			4188 MALER PUMME K+ R GMB Malerarbeiten Rennweg 19 049 0.00 I	2000001		S	0.00		15'515.85			
74975			6427 ERNST SCH K+ WEIZER Regendach aus Aluminium 049 0.00 I	2000001		S	0.00		625.00			
75228			6427 ERNST SCH K+ WEIZER Nachzahlung MWST, Regen dach 049 0.00 I	2000001		S	0.00		48.10			
		31.10.2023	KREDI Fakturen	20000.01		S						
75274			4468 EISENWARE K+ N NAEF Diverse Schlüssel 049 0.00 I	2000001		S	0.00		175.45			
75664			4410 PETERHANS K+ HANDWE Diverse Schlosserarbeiten 049 0.00 I	2000001		S	0.00		4'108.60			
		31.12.2023	KREDI Fakturen	20000.01		S						
76843			4709 TONI SUTER K+ GMBH Schreinerarbeiten/Türen 049 0.00 I	2000001		S	0.00		2'864.80			
76854			4410 PETERHANS K+ HANDWE Drehknopfzylinder 049 0.00 I	2000001		S	0.00		274.45			
76857			4709 TONI SUTER K+ GMBH Schreinerarbeiten, WC-Anlag e 049 0.00 I	2000001		S	0.00		2'864.80			
76859			5601 KUENZI HOL K+ ZBAU G Holzbauarbeiten, Treppe Sch opf Rennweg 049 0.00 I	2000001		S	0.00		9'117.60			
76855			4436 KIEFFER AG K+ Einbau WC-Anlage in Garage 049 0.00 I	2000001		S	0.00		11'473.85			

**Kostenträger 10290504001 Sanierung Rennweg 19 (Asylunterkunft)**GV 17.11.2022 / CHF 345'000 1 Einwohnergemeinde  
Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2024)

Alle Geschäftsjahre

Beleg	C	BelDatum	Text	G Kart/Kto	G Kst/Ktr	SH	Menge		Betrag	Budget	Abweichung	%
				Proj	G Proj		Ansatz	Bez.				
76856			4375 ELEKTRO MEIE K+ R AG Einbau Sicherung WC-Anlage, Garage 049 0.00 I	2000001		S	0.00		2'933.05			
76858			4188 MALER PUM K+ MER GMB Malerarbeiten, WC-Anlage 049 0.00 I	2000001		S	0.00		792.40			
77051			5174 SHALA PLAT K+ TENBEL Einbau WC Rennweg 19 049 0.00 I	2000001		S	0.00		1'226.50			
77052			4375 ELEKTRO M K+ EIER AG Rennweg 19, Anpassung ED V 049 0.00 I	2000001		S	0.00		2'264.00			
77158			7045 LUMO ARCHI K+ TEKTEN Sanierung Refunastation Ren nweg 19 049 0.00 I	2000001		S	0.00		1'421.65			
77159			7045 LUMO ARCHI K+ TEKTEN Architekturleistungen Umbau konzept Rennweg 19 049 0.00 I	2000001		S	0.00		16'289.60			
791		31.12.2023	RA, Gutschrift Doppelzahlun g Toni Suter GmbH	10460.01		H			2'864.80			
824		31.12.2023	UB, Refuna Station, Asylunt erkunft Rennweg 19	3144.04	290	H			29'070.05			
81		01.01.2024	RA, Gutschrift Doppelzahlun g Toni Suter GmbH	10460.01		S			2'864.80			
90		09.02.2024	Toni Suter GmbH, RE Dopp elzahlung	10010.01		H			2'864.80			
		31.03.2024	KREDI Fakturen	20000.01		S						
81587			7045 LUMO ARCHI K+ TEKTEN Schlussrechnung Architekturl eistungen Rennweg 19 049 0.00 I	2000001		S	0.00		2'870.05			
<b>Total Kostenart</b>			<b>5040.01 Hochbauten</b>			<b>S</b>			<b>353'534.98</b>	<b>315'000.00</b>	<b>38'534.98</b>	<b>12.23</b>
<b>Kostenträger Soll</b>									<b>395'095.48</b>			
<b>Kostenträger Haben</b>									<b>41'560.50</b>			
<b>Kostenträger</b>									<b>353'534.98</b>	<b>315'000.00</b>	<b>38'534.98</b>	<b>12.23</b>
<b>Budget Abweichung</b>									<b>38'534.98</b>			